

सन्दकपुर गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
माबुमोड,देउराली,इलाम



बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७५

सन्दकपुर गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय माबुमोड देउराली, इलाम
बार्षिक प्रगति विवरण २०७४/०७५

१ नं. प्रदेश नेपाल

सि.नं.	योजनाको नाम र स्थान	विनियोजित रकम रु	लागत ईस्टिमेट रकम रु	अ.मूल्यांकन रकम रु	जनसहभागीता रकम	प्रगतिको विवरण सहित			प्रतिशत	काम शुरु मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	कैफियत
						कामको विवरण	लक्ष्य	प्रगति				
1	माईपोखरी रामसार क्षेत्र पूर्वधार निर्माण कार्य	500000.00	538951.38	547365.91	38951.38	रामसारको तलो पोखरी मर्मत कार्य	1	1	100	10/11/2074	10/1/2075	
2	भिमसुन आ.वि. सन्दकपुर गा.पा. २	100000.00	201394.4	202119.48	101394.4	सुख्खा ढुङ्गाको प्रखाल निर्माण	0+016	0+016	100	1/5/2074	21/5/2074	
3	सरस्वती आ.वि खेलमैदान निर्माण कार्य	500000.00	538129.43	539113.05	38129.43	खेलमैदान निर्माण कार्य	1	1	100	28/11/2074	28/1/2075	
4	माइपताल डडुवा खेल मैदान निर्माण कार्य ।	200000.00	237573.4	239296.89	37573.4	खेलमैदान निर्माण कार्य	1	1	100	21/10/2074	25/12/2074	
5	देउराली बजार खेल मैदान मर्मत कार्य	40000.00	79876.50	83425.25	39876.50	खेलमैदान निर्माण कार्य	1	1	100	1/8/2074	15/9/2074	
6	देउराली बजार खेल मैदान निर्माण कार्य	100000.00	113866.50	115566.00	13866.50	खेलमैदान निर्माण कार्य	1	1	100	2/11/2074	30/12/2074	
7	जनकल्याण आ.वि खेलमैदान निर्माण कार्य	200000.00	252422.42	281528.52	52422.42	खेलमैदान निर्माण कार्य	1	1	100	19/12/2074	20/1/2075	
8	जनकल्याण आ.वि टेवा प्रखाल निर्माण कार्य	350000.00	697784.97	697784.97	347784.97	टेवा प्रखाल निर्माण कार्य	0+023	0+023	100	19/12/2074	20/1/2075	
9	जनकल्याण आ.वि खेलमैदान पहिरो संरक्षण कार्य	500000.00	719981.35	727629.1	219981.35	2x1x1को ग्यावियन(संख्या)	80	80	100	18/12/2074	20/3/2075	
						ढुङ्गा फिलिङ्ग कार्य (घ.मी)	160	160				
10	बालकल्याण आ.वि खानेपानी मर्मत कार्य	45000.00	54506.46	56497.71	9506.46	१६ एम.एम १० के.जी	0+370	0+370	100	27/11/2074	15/3/2074	
						फिटिङ्ग तथा अन्य सामग्री हरु	1	1				
11	पोखरी डाँडा पोखरी निर्माण सन्दकपुर २	500000.00	574074.44	592556.51	74074.44	पाइप लाइन खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	2+900	2+900	100	1/9/2074	15/12/2074	
						टेकि खरि २ वटा (ली.)	500	500				
						फिटिङ्ग सामग्री खरिद आइटमको	1	1				
12	लुरिडटार स्वास्थ्य चौकी खानेपानी मर्मत कार्य	28500.00	29239.01	29239.01	739.01	१६ एम.एम १० के.जी	0+300	0+300	100	27/11/2074	30/3/20745	
						फिटिङ्ग तथा अन्य सामग्री हरु	1	1				
13	जमुना खानेपानी सामग्री खरीद कार्य	700000.00	919551.1	921817.1	219551.1	६३ एम.एम ६ के.जी	0+135	0+135	100	27/11/2074	30/2/2075	
						४० एम.एम ६ के.जी	0+500	0+500				
						वतिस एम.एम ६ के.जी	1+000	1+000				
						पचिस एम.एम १० के.जी	1+600	1+600				
						विस एम.एम १० के.जी	7+240	7+240				

						१६ एम.एम १० के.जी	0+600	0+600				
						फिटिङ सामग्री अन्य सामग्री	1	1				
14	विक्रि खरिबोटे कुलो मर्मत कार्य	200000.00	231523.67	232624.57	31523.67	कुलो स्तर विद्धी खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	1+200	1+200	100	1/11/2074	30/3/2075	
						अन्य सामग्री	1	1				
15	मारुनेडाँडा कृषक समूह सिचाई निर्माण	460000.00	524806.9	525806.9	64806.90	४० एम.एम ६ के.जी	0+600	0+600	100	22/11/2074	30/12/2074	
						वतिस एम.एम ६ के.जी	0+700	0+700				
						पचिस एम.एम १० के.जी	1+100	1+100				
						विस एम.एम १० के.जी	0+500	0+500				
						१६ एम.एम १० के.जी	0+700	0+700				
						फिटिङ तथा अन्य सामग्री हरु	1	1				
16	दहाल खोला सेतिखोला कुलो मर्मत	30000.00	35384.24	36737.95	5384.24	२५ एम.एम १० के.जी	0+२००	0+२००	100	25/12/2074	25/1/2075	
						फिटिङ तथा अन्य सामग्री हरु	1	1				
17	पाहाखोल्सी सिचाई योजना	500000.00	577943.19	605795.39	77943.19	125mm2.5kg HDPPipe(मी)	1+050	1+050	100	3/10/2074	23/12/2074	
18	पुडखोला सिचाई योजना	500000.00	577866.58	588487.07	77866.58	110 mm2.5kg HDPPipe(मी)	0+256		100	15/8/2074	15/12/2074	
						125 mm2.5kg HDPPipe(मी)		0+200				
						सुख्खा ढुङ्गा प्रखाल निर्माण	0+020	0+020				
						पि.सि.स कुलो ल्यानिङ्ग निर्माण	0+075	0+075				
						3x1x1को ग्यावियन(संख्या)	4	4				
						ढुङ्गा फिलिङ्ग कार्य (घ.मी)	12	12				
19	कालीखोला सिचाई योजना	500000.00	633549.65	644631.53	133549.65	न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	0+660	0+390	100	29/9/2074	30/12/2074	
						250 mm2.5kg HDPPipe(मी)	0+150	0+150				
20	इङ्गलाखोला काठेपुल निर्माण कार्य	100000.00	224337.23	230820.2	124337.23	काठेपुल निर्माण कार्य	1	1	100	27/11/2074	30/2/2075	
	जम्मा रु	6053500.00	7223811.44	7351477.20	1670311.44							

१.खेलमैदान/खानेपानी/सिंचाइ,पुल, अन्य

20

थान

6053500.00

सन्दकपुर गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय माबुमोड देउराली, इलाम
बार्षिक प्रगति विवरण २०७४/०७५

१ नं. प्रदेश नेपाल

सि.नं.	योजनाको नाम र स्थान	विनियोजित रकम रु	लागत ईस्टिमेट रकम रु	अ.मूल्यांकन रकम रु	जनसहभागीता रकम	प्रगतिको विवरण सहित			प्रतिशत	काम शुरु मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	कैफियत
						कामको विवरण	लक्ष्य	प्रगति				
1	सन्दकपुर गाउँपालिका भवन निर्माण कार्य	5336000.00	6108734.21	6153216.58	772734.21	भवन निर्माण कार्य	1	1	100	16/9/2074	20/3/2075	
						ग्राभेल गर्ने कार्य	0+436	0+436				
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+012	0+012				
2	सन्दकपुर गाउँपालिका २ नं. वडा भवन निर्माण कार्य	3334000.00	3597028.94	3598697.93	263028.94	भवन निर्माण कार्य	1	1	100	11/9/2074	20/3/2075	
3	सन्दकपुर गाउँपालिका ३ नं. वडा भवन निर्माण कार्य	3333000.00	3597028.94	3176798.54	264028.94	भवन निर्माण कार्य	1	1	88.31	10/9/2074	20/3/2075	
4	सन्दकपुर गाउँपालिका ४ नं. वडा भवन निर्माण कार्य	3333000.00	3597028.94	3598959.96	264028.94	भवन निर्माण कार्य	1	1	100	1/9/2074	25/3/2075	
5	गाउँ घर किरात भवन निर्माण कार्य	500000.00	582174.34	583719.87	82174.34	भवन निर्माण कार्य	1	1	100	22/9/2074	15/2/2075	
6	किरात माइखिम भवन निर्माण माइपोखरी	300000.00	345393.51	355325.19	45393.51	भवन निर्माण कार्य	1	1	100	7/10/2074	10/3/2075	
7	गुरुङ्ग गुम्बा भवन निर्माण कार्य माइपोखरी	300000.00	344,332.68	347,180.30	44332.68	भवन निर्माण कार्य	1	1	100	7/10/2074	10/3/2075	
8	छागे वप्तीस चर्च निर्माण कार्य	300000.00	329851.55	341697.17	29851.55	चर्च निर्माण गर्ने कार्य	1	1	100	9/11/2074	10/2/2075	
9	सुनुवार सेवा समाज चण्डी थान निर्माण	100000.00	149284.19	169673.82	49284.19	भवन निर्माण कार्य	1	1	100	30/11/2074	10/3/2075	
10	किरात सेमेचुङ्ग भवन निर्माण सन्दकपुर २, इलाम	500000.00	797083.52	799299.89	297083.52	भवन निर्माण कार्य	1	1	100	10/9/2075	27/3/2075	
11	सेमिडचोड भवन निर्माण कार्य सन्दकपुर ३, इलाम	200000.00	255868.34	259275.47	55868.34	भवन निर्माण कार्य	1	1	100	27/11/2074	10/3/2075	
12	शिव पन्चायान मन्दिर निर्माण कार्य	500000.00	576295.14	580800.62	76295.14	मन्दिर निर्माण कार्य	1	1	100	22/9/2074	15/12/2075	
13	नर्मदेश्वर शिवालय मन्दिर निर्माण कार्य	500000.00	653988.14	671142.18	153988.14	भवन निर्माण कार्य	1	1	100	28/11/2074	15/2/2075	
14	काथोक होइसेल छोलिङ्ग गुम्बा मर्मत कार्य	1000000.00	1177678.95	1178379.76	177678.95	गुम्बा मर्मत कार्य	1	1	100	18/9 /2074	15/3/2074	

सि.नं.	योजनाको नाम र स्थान	बिनियोजित रकम रु	लागत ईस्टिमेट रकम रु	अ.मूल्याकन रकम रु	जनसहभागीता रकम	प्रगतिको विवरण सहित			प्रतिशत	काम शुरु मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	कैफियत
						कामको विवरण	लक्ष्य	प्रगति				
15	किरातेशवर कैलाशवर मन्दिर निर्माण कार्य	500000.00	703859.13	705751.86	203859.13	मन्दिर निर्माण कार्य	1	1	100	27/11/2074	30/2/2075	
16	तमु मगर गुम्बा निर्माण कार्य	500000.00	554108.66	578113.6	54108.66	गुम्बा मर्मत कार्य	1	1	100	18/9/2074	18/3/2075	
17	मावुथाम भ्यूटावर निर्माण कार्य सन्दकपुर ४, इलाम	600000.00	645605.15	451083.43	45605.15	भ्यूटावर निर्माण कार्य	1	1	69.86	18/9/2074	18/3/2075	
18	ढापपोखरी शिवालय मन्दिर निर्माण कार्य	200000.00	229745.69	230611.55	29745.69	घडेरी सम्प्राउने कार्य	1	1	100	27/11/2074	30/3/2075	
19	कर्मछोलिङ्ग बौद्ध गुम्बा मर्मत कार्य	200000.00	231441.06	233608.77	31441.06	गुम्बा मर्मत कार्य	1	1	100	28/11/2074	25/3/2075	
20	गुरुङ्ग गुम्बा मर्मत कार्य	50000.00	75948.8	76927	25948.8	गुम्बा मर्मत कार्य	1	1	100	30/11/2074	30/2/2074	
21	पेमाछोलिङ्ग बौद्ध गुम्बा निर्माण कार्य	500000.00	576118.28	592297.66	76118.28	गुम्बा निर्माण कार्य	1	1	100	1/7/2074	30/12/2074	
22	किरात मिडसो फाल्गुनन्द माडहिम मन्दिर निर्माण कार्य	500000.00	542699.08	553852.07	42699.08	मन्दिर निर्माण कार्य	1	1	100	7/10/2074	10/3/2075	
23	जमुना प्रहरी चौकी शौचालय मर्मत	30000.00	40371.85	41343.17	10371.85	शौचालय मर्मत कार्य	1	1	100	26/1/2075	25/3/2075	
	जम्मा रु	22616000.00	25711669.09	25277756.39	3095669.09							

- १) गाउँपालिका को भवन निर्माण कार्य
 २) वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य
 ३) अन्य मठ मन्दिर निर्माण कार्य

1 थान
3 थान
19 थान

22616000.00

सन्दकपुर गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय माबुमोड देउराली, इलाम
बार्षिक प्रगति विवरण २०७४/०७५

१ नं. प्रदेश नेपाल

सि.नं.	योजनाको नाम र स्थान	विनियोजित रकम रु	लागत ईस्टिमेट रकम रु	अ.मूल्यांकन रकम रु	जनसहभागीता रकम	प्रगतिको विवरण सहित			प्रतिशत	काम शुरु मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	कैफियत
						कामको विवरण	लक्ष्य	प्रगति				
1	चाँपगैरी छागे हूदै अधिकारी विस्वभन्ज्याङ्ग सडक निर्माण सन्दकपुर १	5000000.00	5751596.13	5766775.84	751596.13	स्तर विद्धी/न्यू ट्रक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	5+400	5+280	100	21/9/2074	20/2/2075	
						कच्चि नाली	5+400	5+120				
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+200	0+096				
						ग्राभेल गर्ने कार्य	0+000	0+104				
2	तालगाँउ चिया कारखाना माबु सन्दकपुर सडक निर्माण	5000000.00	5751073.33	5783927.97	751073.33	कच्चि नाली	1+223	0+800	100	17/9/2074	20/2/2075	
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	2+143	2+038				
						ग्राभेल गर्ने कार्य	0+000	0+566				
3	सानिमाई सुलुबुङ्ग टारी जमुना जौवारी सडक निर्माण	5000000.00	5847471.33	5958362.22	847471.33	स्तर विद्धी/न्यू ट्रक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	4+420	6+980	100	16/9/2074	4/3/2075	
						कच्चि नाली	4+180	5+500				
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	1+690	0+832				
						ग्राभेल गर्ने कार्य	0+000	1+289				
4	टेकेगोलाई रामखर्क सडक सन्दकपुर २	4000000.00	4625765.23	4650196.03	625765.23	स्तर विद्धी/न्यू ट्रक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	4+530	4+530	100	1/8/2074	20/3/2075	
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+030	0+030				
5	समाहखोला मभुवा जमुना बुधवारे देउराली बाघखोर सडक सन्दकपुर ५	2142862.78	2142862.78	2263082.66	0	स्तर विद्धी/न्यू ट्रक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	0+300	0+720	100	25/12/2074	25/3/2075	सडक बोर्ड
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+832	1+074				
						ग्राभेल गर्ने कार्य	0+100	0+000				
						सुख्खा ढुङ्गाको पर्खाल	0+000	0+006				
						पि.सि.सि गर्ने कार्य घ.मी.	0	0.32				
6	रत्नौले भन्ज्याङ्ग देखि सगरमाथा स्कुल खरखरे हवाङ्ग्रे सडक निर्माण कार्य	500000.00	571563.42	575623.9	71563.42	स्तर विद्धी/न्यू ट्रक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	0+600	0+600	100	11/9/2074	30/11/2074	
						कच्चि नाली	0+000	0+600				
						सुख्खा ढुङ्गाको पर्खाल	0+015	0+015.3				
7	देउराली आहाले आलुवारी सडक मर्मत	200000.00	231186.42	233069.86	31186.42	ढुंगा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+116	0+117	100	31/2/2075	25/3/2075	
8	देउराली छाँगे आलुवारी बाघखोर सडक मर्मत	60000.00	82316.25	83425.25	22316.25	स्तर विद्धी/न्यू ट्रक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	0+340	0+340	100	1/5/2074	20/5/2074	

सि.नं.	योजनाको नाम र स्थान	बिनियोजित रकम रु	लागत ईस्टिमेट रकम रु	अ.मूल्यांकन रकम रु	जनसहभागीता रकम	प्रगतिको विवरण सहित			प्रतिशत	काम शुरु मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	कैफियत
						कामको विवरण	लक्ष्य	प्रगति				
9	खरिखर्क खोलाधारी हुदै चन्द्रोदय आ.वि सडक निर्माण कार्य	500000.00	571266.24	572766.06	71266.24	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	0+840	1+230	100	10/9/2074	30/11/2074	
						ढुंगा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+030	0+011				
10	देउराली देखि छागे हुदै आलुवारी सडक मर्मत कार्य	150000.00	171875.01	174854.85	21875.01	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	1+040	1+040	100	2/9/2074	30/10/2074	
						कच्चि नाली	0+700	0+730				
11	दुलाल गाउँ गुम्वाडाडा घलेगाउँ बालज्योती चेकड्याम सडक निर्माण कार्य	500000.00	575778.02	582813.94	75778.02	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	0+870	1+080	100	11/9/2074	30/11/2074	
						कच्चि नाली	0+660	1+081				
12	देउराली डाडा खर्क होडग्रे सडक निर्माण कार्य	500000.00	578652.8	587173.64	78652.8	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	1+230	1+290	100	28/9/2074	30/11/2074	
						कच्चि नाली	1+230	1+230				
						ढुंगा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+038	0+039				
13	दुलाल गाउँ छ घरे जरकौले लालीगुरास हुदै रात माटे सडक निर्माण कार्य	500000.00	582043.12	586966.94	82043.12	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	0+840	0+960	100	16/9/2074	30/12/2074	
						कच्चि नाली	0+840	0+810				
						ढुंगा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+052	0+048				
14	चापंगैरी बूढेनी हुदै घलेटार सडक निर्माण कार्य	500000.00	574894.36	591221.45	74894.36	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	0+810	1+200	100	12/9/2074	30/12/2074	
						कच्चि नाली	0+810	1+200				
15	विषपसल हाइडो सडक निर्माण कार्य	500000.00	575379.91	584920.94	75379.91	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	1+020	1+860	100	21/9/2074	30/11/2074	
						कच्चि नाली	0+700	0+710				
						ढुंगा सोलिङ्ग	0+023	0+023				
16	देवकोटा काके हुदै माईपोखरी सडक निर्माण कार्य	500000.00	574404.86	577610.62	74404.86	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	0+810	0+870	100	28/9/2074	30/11/2074	
						कच्चि नाली	0+810	0+870				
17	हाडेदह छाँगे सडक निर्माण कार्य	500000.00	576237.05	582503.27	76237.05	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	0+660	0+660	100	10/9/2074	30/11/2074	
						कच्चि नाली	0+660	0+660				
18	मुसे अष्टयारे अधिकारी सडक निर्माण सन्दकपुर १	250000.00	306029.43	309623.14	56029.43	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	0+450	0+480	100	2/9/2074	30/11/2074	
						सुख्खा ढुङ्गाको पर्खाल	0+010	0+011				

सि.नं.	योजनाको नाम र स्थान	बिनियोजित रकम रु	लागत ईस्टिमेट रकम रु	अ.मूल्यांकन रकम रु	जतसहभागीता रकम	प्रगतिको विवरण सहित			प्रतिशत	काम शुरु मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	कैफियत
						कामको विवरण	लक्ष्य	प्रगति				
19	वाटाटार ठाडेखोला फेमेगुरु डाँडावारी सडक मर्मत सन्दकपुर गा.पा. २	1000000.00	1198071.48	1215447.56	198071.48	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	3+570	4+940	100	2/8/2074	15/10/2074	
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+000	0+024				
						सुख्खा ढुङ्गाको पर्खाल निर्माण	0+000	0+012				
20	दहाल खोला माईमभुवा वाटाटार टोड्के भरना सडक मर्मत कार्य	400000.00	467719.44	468950.28	67719.44	ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+190	0+190	100	2/11/2074	30/3/2075	
21	बौद्ध गुम्बा शेर्पे महिला भवन खोपी सिमखर्क सडक निर्माण कार्य	500000.00	578353.58	581937.42	78353.58	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	1+380	1+380	100	29/9/2074	15/12/2074	
						कच्ची नाली	1+400	0+950				
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+044	0+054				
						सुख्खा ढुङ्गाको पर्खाल निर्माण	0+095	0+061				
22	कालापानी कालपोखरी सडक निर्माण सन्दकपुर गा.पा. २	1000000.00	1132360.43	1142648.33	132360.43	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	2+660	2+670	100	10/7/2074	2/9/2074	
						कच्ची नाली	3+500	1+500				
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+245	0+230				
						ग्रेवलको काम	0	0+033				
23	कमेरे गोरुवाले सडक मर्मत तथा बिस्तार सन्दकपुर गा.पा. २	500000.00	585144.82	587069.65	85144.82	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	2+040	2+040	100	63563	25/12/2074	
						कच्ची नाली	1+620	1+650				
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+080	0+085				
						सुख्खा ढुङ्गाको पर्खाल निर्माण	0+013	0+013				
24	शंखेगोलाई मारुने लाली डाँडा सडक मर्मत	320000.00	336389.25	342989.25	16389.25	ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+230	0+230	100	2/7/2074	5/9/2074	
25	शंखेगोलाई टोडकेलभरना सडक मर्मत	1000000.00	1156811.24	1162058.26	156811.24	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	1+710	1+710	100	25/7/2074	18/2/2075	
						कच्ची नाली	1+500	1+500				
						सुख्खा ढुङ्गाको पर्खाल निर्माण	0+090	0+093				
26	देउराली माईमभुवा बुधबारे सन्दकपुर सडक	450000.00	546629.77	583733.64	96629.77	स्तर विद्धी कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	0+325	0+325	100	29/4/2074	20/5/2074	
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+190	0+093				
27	शंखेगोलाई भिमसुन आ.वि. छिन्टापु सडक	500000.00	765972.15	773987.07	265972.15	स्तर विद्धी कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	0+570	0+570	100	1/9/2074	15/11/2074	
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+015	0+015.10				
						सुख्खा ढुङ्गाको पर्खाल निर्माण	0+084	0+084				

सि.नं.	योजनाको नाम र स्थान	बिनियोजित रकम रु	लागत ईस्टिमेट रकम रु	अ.मूल्यांकन रकम रु	जतसहभागीता रकम	प्रगतिको विवरण सहित			प्रतिशत	काम शुरु मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	कैफियत
						कामको विवरण	लक्ष्य	प्रगति				
28	देउराली जितपाले सिमखर्क खोपी सडक निर्माण	1000000.00	1146172.31	1165234.54	146172.31	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	1+440	1+440	100	2/9/2074	15/10/2074	
						कच्चि नाली	1+700	1+500				
						ढुंगा सोलिङ्ग	0+110	0+100				
29	देउराली जितपाले सिमखर्क खोपी सडक निर्माण थप रकम सन्दकपुर गा.पा. २	200000.00	228514.7	229289.09	28514.7	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	0+630	0+630	100	22/11/2074	25/12/2074	
						कच्चि नाली	0+680	0+682				
30	ढाणवारी गोरुवाले सन्दकपुर सडक निर्माण थप रकम सन्दकपुर गा.पा. २	500000.00	576209.58	576305.75	76209.58	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	0+690	0+690	100	15/9/2074	25/11/2074	
						कच्चि नाली	0+690	0+690				
31	ढाणवारी गोरुवाले सन्दकपुर सडक निर्माण थप रकम सन्दकपुर गा.पा. २	300000.00	337962.45	339565.45	37962.45	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	0+300	0+300	100	23/11/2074	25/12/2074	
						कच्चि नाली	0+300	0+300				
32	गुफा पिंडाले लामपोखरी सडक निर्माण सन्दकपुर गा.पा. २	500000.00	576872.5	578592.04	76872.5	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	0+750	0+570	100	22/9/2074	15/12/2075	
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+015	0+020				
						सुख्खा ढुङ्गाको पर्खाल निर्माण	0+016	0+013				
33	हुतुलुङ्ग देविआ.वि हुदै बस्नेत गाँउ सतिघाट सडक निर्माण कार्य सन्दकपुर ३	500000.00	553966.55	563263.35	53966.55	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	2+470	2+470	100	16/9/2074	25/12/2074	
						कच्चि नाली	1+400	1+500				
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+030	0+030				
34	देउराली भिल्के रमिते मोटरवाटो	1000000.00	1169389.5	1169495.25	169389.5	स्तर विद्धी/ ट्राक फेलिङ्ग कार्य विभिन्न	0+800	0+930	100	1/5/2074	15/8/2074	
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+492	0+443				
						ग्राभेल गर्ने कार्य	0+025	0+264				
35	बालकल्याण आ.वि भरना सडक मर्मत कार्य	500000.00	564881.86	567995.35	64881.86	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	2+670	2+670	100	13/7/2074	25/9/2075	
						कच्चि नाली	2+800	2+800				
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+015	0+015				
36	युवा आ.वि पाठक गाउँ सडक मर्मत	700000.00	831214.62	842,942.09	131,214.62	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	3+342	3+342	100	10/7/2074	5/9/2074	
						कच्चि नाली	2+000	2+000				
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+120	0+120				
37	दारीभञ्ज्याङ्ग जीरे सडक मर्मत सन्दकपुर गा.पा. ३	500000.00	602530.77	605705.34	102530.77	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	0+623	0+683	100	12/7/2074	6/9/2074	
						कच्चि नाली	2+000	2+000				
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+125	0+126				

सि.नं.	योजनाको नाम र स्थान	बिनियोजित रकम रु	लागत ईस्टिमेट रकम रु	अ.मूल्यांकन रकम रु	जनसहभागीता रकम	प्रगतिको विवरण सहित			प्रतिशत	काम शुरु मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	कैफियत
						कामको विवरण	लक्ष्य	प्रगति				
38	देउराली पुर्ने पोखरी टप्पु सडक निर्माण कार्य	70000.00	813271.28	828369.93	743271.28	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	3+100	3+100	100	20/8/2074	30/9/2074	
						कच्चि नाली	3+100	3+100				
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+150	0+150				
39	सुलुबुङ्ग डाँडेगाँउ देउसाली गाँउ हाईडोपावर सडक निर्माण कार्य	600000.00	689686.84	694617.30	89686.84	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	0+870	0+870	100	29/8/2074	15/12/2074	
						कच्चि नाली	0+871	0+871				
						सुख्खा ढुङ्गाको पर्खाल निर्माण	0+012	0+012				
						ग्रेवलको काम	0+112.8	0+120				
40	सुम्बेक सानीमाई खरिवोटे हिटिटर टप्पु सडक	500000.00	575724.03	578046.31	75724.03	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	1+350	1+350	100	22/11/2074	30/1/2075	
						कच्चि नाली	1+680	1+680				
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+090	0+092				
41	चाँपगैरी सानीमाई वडा भवन तिन महिने सडक मर्मत कार्य सन्दकपुर ३	1500000.00	1779223.52	1791324.90	279223.52	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	1+517	1+517	100	25/7/2074	25/2/2074	
						कच्चि नाली	3+500	4+500				
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+555	0+481				
42	गैरीगाँउ फुल्चेबुङ्ग भकारे सडक निर्माण कार्य सन्दकपुर ४ इलाम	500000.00	577001.3	571573.36	77001.3	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	0+360	0+460	100	3/10/2074	30/11/2074	
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+120	0+140				
43	पक्कहाडमादेन जनकल्याण सडक स्तरोन्नती कार्य	500000.00	580512.92	589030.84	80512.92	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	2+240	2+240	100	8/7/2074	20/11/2074	
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+130	0+113				
						सुख्खा ढुङ्गाको पर्खाल निर्माण	0+012	0+012				
44	तोरीबारी हिले सडक स्तरोन्नती कार्य	500000.00	599538.67	610282.82	99538.67	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	0+220	0+510	100	12/8/2074	15/11/2074	
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+224	0+169				
						सुख्खा ढुङ्गा पर्खाल निर्माण	0+010	0+018				
45	मिलन चौक लामाडाँडा सडक मर्मत कार्य	500000.00	557079.8	585832.03	57079.8	ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+223	0+226	100	8/7/2074	5/10/2074	
						सुख्खा ढुङ्गा पर्खाल निर्माण	0+005	0+005				
46	भिरगाँउ निपाने मिरिक सडक स्तरोन्नती कार्य	500000.00	560781.5	580607	60781.5	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	0+430	0+430	100	8/7/2074	20/10/2074	
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+080	0+090				
						सुख्खा ढुङ्गा पर्खाल निर्माण	0+007	0+007				
47	विशेष हेदुलाल भाङ्गटार मावुथाम सडक निर्माण	500000.00	675839.02	634069.16	175839.02	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	0+255	0+275	100	8/7/2074	20/10/2074	

	सन्दकपुर ४ इलाम					सुख्खा ढुङ्गा पर्खाल निर्माण	0+007	0+007				
सि.नं.	योजनाको नाम र स्थान	विनियोजित रकम रु	लागत ईस्टिमेट रकम रु	अ.मूल्यांकन रकम रु	जनसहभागीता रकम	प्रगतिको विवरण सहित			प्रतिशत	काम शुरु मिति	सपन्न गर्नु पर्ने मिति	कैफियत
						कामको विवरण	लक्ष्य	प्रगति				
48	खोपी सिस्ने नुनथला सडक निर्माण कार्य सन्दकपुर ५ इलाम	700000.00	835211.09	842055.88	135211.09	न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	2+320	2+320	100	1/8/2074	30/2/2075	
						कचिच नाली	2+000	1+500				
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+200	0+175				
49	भानुदय हागेथाम पिप्ले मोटरबाटो निर्माण कार्य	1000000.00	1145527.37	1170688.89	145527.37	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	1+950	1+950	100	2/9/2074	30/12/2074	
						ढुंगा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+160	0+190				
50	सापकोटा डाँडा पाटिगाँउ चैते बाटो निर्माण कार्य	1500000.00	1612273.97	1617185.96	112273.97	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	1+890	1+890	100	21/9/2074	25/2/2075	
						कचिच नाली	1+935	0+895				
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+291	0+295				
51	धुवाखोला घुमती डाडा घाप सडक मर्मत कार्य	180000.00	245702.63	247905.73	65702.63	सुख्खा ढुङ्गा को पर्खाल निर्माण	0+016	0+017	100	22/4/2074	20/5/2074	
52	देउमीगोलाई पुर्वक्षितिज ढाप सडक निर्माण कार्य	500000.00	591886.85	595489.87	91886.85	ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+280	0+280	100	1/8/2074	25/10/2074	
						सुख्खा ढुङ्गाको पर्खाल	0+002	0+002				
53	हात्तिढुङ्गा कोन्ड्रे प्याङ्ग सडक निर्माण कार्य सन्दकपुर ५ इलाम	600000.00	690306.58	693960.06	90306.58	स्तर विद्धी/न्यू ट्राक खन्ने कार्य विभिन्न किसिमको ढुंगामाटोको काम	0+960	0+960	100	30/9/2074	30/2/2075	
						ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने काम	0+050	0+050				
	जम्मा रु	47822862.78	55975130.06	56593168.33	8152267.28							

१)जम्मा न्याँ ट्रयाक खन्ने कार्य	21+015	कि.मी	47822862.78
२)जम्मा स्तर वृद्धि खन्ने काम	56+007	कि.मी	
३)जम्मा कच्चि नाली निर्माण कार्य	45+298	कि.मी	
४)जम्मा ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	8+788	कि.मी	
५)जम्मा ग्राभेल गर्ने कार्य	2+810	कि.मी	
६)जम्मा सूख्खा ढुङ्गाको पर्खाल निर्माण	0+301	कि.मी	
७)जम्मा सिमेन्ट ढुङ्गाको पर्खाल निर्माण	0+009	कि.मी	

सन्दकपुर गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय माबुमोड देउराली, इलाम
बार्षिक प्रगति विवरण २०७४/०७५

१ नं. प्रदेश नेपाल

बजेट खर्च शीर्षक

३११५१

प्रदेश नं. १ अनुदान नगद

सि.नं.	योजनाको नाम र स्थान	विनियोजित रकम रु	लागत ईस्टिमेट	अ.मूल्यांकन	जनसहभागीता रकम	प्रगतिको विवरण सहित	लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत	काम शुरु मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	कैफियत
१	कालपोखरी सन्दकपुर सडक स्तरोन्नती	300000	375582.23	379802.25	75582.23	ढुंगा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+178	0+180	100	13/3/2074	20/3/2075	
२	देउराली आहाले आलुवारी सडक स्तरोन्नती	200000	230748	232631.44	30748	ढुंगा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+119	0+119	100	31/2/2075	25/3/2075	
३	धुवाखोला जमुना इङ्गला पन्चमी खण्ड सडक स्तरोन्नती	300000	354374.34	360035.22	54374.34	ढुंगा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+155	0+157	100	31/2/2075	25/3/2075	
						सुख्खा ढुङ्गाको पर्खाल	0+006	0+006				
४	धुवाखोला मिलनचौक सोमवारे माबु सडक खण्ड स्तरोन्नती कार्य	200000	231785.62	237327.29	31785.62	सिमेन्ट ढुङ्गा को पर्खाल निर्माण	0+009	0+009.3	100	5/3/2075	25/3/2075	
	कुल जम्मा	1000000	1192490.19	1209796.2	192490.19							

तयार गर्न

जाँच गर्ने

सदर गर्ने