

विषय-सूची

महिना – श्रावण,भाद्र,आश्विन र कार्तिक	2
२.प्राविधिक शाखा:	4
गाउँपालिका स्तरिय योजनाको विवरण:	4
वडा नं. १.....	5
वडा नं. २	11
वडा नं. ३	14
वडा नं. ४	17
वडा नं. ५	22
साना सिंचाई कार्यक्रम:	27
३.स्वास्थ्य शाखा.....	38
५.प्रशासन शाखा:	41
६.राजस्व शाखा:	42
७.आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा:	44
८.पशु विकास शाखा:	46
९.कृषि विकास शाखा:	47
१०.सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा:.....	47
११.महिला तथा बालबालिका शाखा शाखा:.....	48
क.व्यवसाय सम्बन्धी विवरण	48
ख. अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण	48
ग. ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण पहिलो चौमासिक प्रगति विवरण:.....	48
१२.न्यायिक समितिको सचिवालय:	49
१३.रोजगार सेवा केन्द्र:.....	49
१४.शिक्षा शाखा:	50
१५.सहकारी शाखा:	53

१६.लघु उद्यम विकास शाखा:.....	54
१७.वडा नं.१.....	59
१८.वडा नं.२.....	60
१९.वडा नं.३.....	61
२०.वडा नं.४.....	62
२१.वडा नं.५.....	66

महिना – श्रावण,भाद्र,आश्विन र कार्तिक

आ व २०७९/८०

सि नं	विवरण	श्रावण	भाद्र	असोज	कार्तिक	कैफियत
१	योजना दर्ता	-	३	४	५	
२	योजनाको चलानी	-	४	२	१	
३	योजना सम्झौता	-	३	२	३	

४	योजनाको भुक्तानी	-	-	२	४	
५	निर्माण सेवा दर्ता	-	-	-	१	
६	सामुदायिक होमस्टे सुचिकृत	-	-	१	-	
७	सहकारी सुचिकृत	१	-	१	-	
८	घ वर्गको निर्माण सेवा सुचिकृत	-	४	५	३	
९	घ वर्गको निर्माण सेवा अनुमति	-	-	-	२	
१०	परामर्श सुचिकृत	-	-	८	-	
११	सप्लायर्स	५	३	-	-	
१२	मिडिया प्रा लि	८	३	८	-	
१३	सामुदायिक वन सुचिकृत	१	-	-	-	
१४	साना सिचाइ आयोजना दर्ता	-	-		१	
१५	अनुगमन	-	-	३	-	
१६	उ स अभिमुखिकरण तालिम	-	-	-	१	५ वटै वडामा
१७	स्वतःप्रकाशन	१	-	-	१	त्रैमासिक प्रगति
१८	वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन	१	-	-	-	आ व २०७८/७९
१९	अन्य	२	२	-	-	

२.प्राविधिक शाखा:

गाउँपालिका स्तरिय योजनाको विवरण:

उ.स.को नाम	निर्माण व्यवसाय अध्यक्षको नाम/नं.	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	विनियोजित रकम	कार्यलयले व्यहोर्ने रकम कन्टेन्जेन्सी बाहेक	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कामको विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	कैफियत
									लक्ष्य	प्रगती	एकाइ	प्रतिसत		
कृष्णभीर जमुना जौवारी सडक		7633166.96			8572000.00	7633166.96		सडक स्तरउन्ति गर्ने कार्य ।	0+414		कि.मी		प्रदेश संमपुरक	वोलपत्र आव्हान भएको
								ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+960		कि.मी			
								मेसिन मेड ग्याविनममा ढुङ्गा भर्ने कार्य ।	339		घ.मी			
								जि.ओ टेस्टाइल लगाउने कार्य ।	225		व.मी			
देउराली माइपताल जितपाले टेकेगोलाइ रामखर्क सडक		4871265.62			5728000.00	4871265.62		सडक स्तरउन्ति गर्ने कार्य ।	0+270		कि.मी		प्रदेश संमपुरक	वोलपत्र आव्हान भएको
								ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	1+930		कि.मी			
नमुना	चक्र वहादुर	4353369.91	14/9/	10/1/2	4000000.	3700000		सडक आर	0+135		कि.मी		गा.प.को	समझौता

माइपोखरी देउराली पर्यटन पुर्वाधार निर्माण ।	राइ 98049837 39		2079	080	00			.सि.सि ढलाइ					समाणि करण	सम्पण
माबु स्वास्थ्य चोकि भवन निर्माण		17474566.0 0			2000000. 00			भवन निर्माण	1		थान		प्रदेश वाट	सर्वे वोलपत्र आव्हान भएको
१ न वडा कार्यालय तला थप भवन निर्माण	गज वहादुर राइ 98159406 60	1632362.94	4/7/2 079	30/12/ 2079	1500000. 00	1387500.00	244862.94	भवन निर्माण	1	1	थान	90	समाणि करण	काम भइरहेको
देउराली ख.प	किरण दिप राइ 98169976 35	1198198.92	18/9/ 2079	25/12/ 2079	1100000. 00	1117500.00	80698.92	रिजर्व टैकी निर्माण विस हजार .लि.	1	1	थान		समाणि करण	समझौता सम्पण
		37162930.3 5			2290000 0	18709432.58	325561.86							

वडा नं. १

उ.स.को नाम	अध्यक्षको नाम/नं.	लागत अनुमा	सम्झौ ता	काम सम्पन्न	काम सम्पन्न	विनियो जित	कार्यालयले व्यहोर्ने रकम	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कार्य सम्पन्न	कार्य सम्पन्न मध्ये	कामको विवरण	प्रगति विवरण	श्रोत	कैफियत
------------	----------------------	---------------	-------------	----------------	----------------	---------------	-----------------------------	-------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------	-------	--------

		न	मिति	गर्नुपर्ने मिति	भएको मिति	रकम	कन्टेन्जेन्सी बाहेक		रकम	कार्य लय ले भुक्ता नी गरे को	उपभो क्ताको श्रमदान		लक्ष्य	प्रग ती	एका इ	प्रतिस त		
१ न वडा सडक मर्मत	शान्ति राई	8168 39.69	5/5/20 79	15/07/20 79	28/06/2 079	750000. 00	693750.00	56250.00	817389. 30	693 750. 00	##### ###	सडक स्तरउन्नती गर्ने कार्य	8+090	8+0 90	कि. मि	१००	समानिक रण	
												ग्राभेल गर्ने कार्य	0+200	0+2 01	कि. मि	१००		
गा.पा भिन्नका सडक मर्मत सभार	बिमल राई	5464 24.92	14/5/2 079	20/08/20 79	25/7/20 79	500000. 00	462500.00	37500.00	547592. 78	462 500. 00	85092. 78	सडक स्तरउन्नती गर्ने कार्य	8+770	8+7 70	कि. मि	१००	आ.श्रोत	
												ढुङ्गा सोलीङ् गर्ने कार्य	0+028	0+0 28	कि. मि	१००		
आदर्णीय मा.वि फर्निचर व्यवस्थापन	ढाल ब. राई					100000. 00	92500.00										समानिक रण	उ.स गठन
आलुवारी डाँडा गाउँ स्वास्थ्य क्लिनिक मर्मत	भविन्द्र राई					50000.0 0	46250.00										समानिक रण	उ.स गठन
कोप्चे साना सिच्चाई भेडीचोक मुहान मर्मत	रमेश गुरुङ्					50000.0 0	46250.00										समानिक रण	उ.स गठन

खोलाधारी ढुकुना किमबोटे सडक स्तरउन्नती	मेख ब. राई ९८०४९ ५५७७६					150000. 00	138750.00										समानिक रण	उ.स गठन
चन्द्रोदय आ.वि फर्निचर तथा पानी व्यवस्थापन						100000. 00	92500.00										समानिक रण	उ.स गठन
चन्द्रोदय खरीखर्क सडक मर्मत	निरोज राई ९८२६९ १५००२					150000. 00	138750.00										समानिक रण	उ.स गठन
चाँप गैरी बुढेनी घलेटार सडक मर्मत	भिम ब. मुखिया ९८२३७ ४२१४३					100000. 00	92500.00										समानिक रण	उ.स गठन
चार देउराली आहालटार खेल मैदान मर्मत	शन्तोष कुमार राई ९८२३४ ६०८६८					100000. 00	92500.00										समानिक रण	सर्भे भएको
छिन्तापु टोल भवन मर्मत	सोम माया राई ९८१७० ६०१०८					200000. 00	185000.00										समानिक रण	उ.स गठन
देउराली भाक्सारे झ्याउपोखरी दमार सडक निर्माण	गेश ब. राई ९८०६० ५२४०६					250000. 00	231250.00										समानिक रण	उ.स गठन
छाँगै भाक्सारे	मन थुलुङ्ग राई					200000. 00	185000.00										समानिक रण	उ.स गठन

सिर्जना वाल विकास सडक मर्मत	९८४२७ २०५५७																
दिपक डाँडा काक्रे सडक सोलिङ् ग्रावेल	दिपक कुमार राई ९८०६० ४९०९५					150000. 00	138750.00									समानिक रण	उ.स गठन
नरम खोला दुलाल गाउँ जरकौले सडक स्तरउन्नती	टिका राम दुलाल ९८२४९ १५११८					100000. 00	92500.00									समानिक रण	उ.स गठन
पुर्णपोखरी झ्याउपोखरी खोलाघारी सडक निर्माण	कुमार गुरुङ् ९८४२४ ३०६३६					500000. 00	462500.00									समानिक रण	सर्भे भएको
पानिटार महिला सामुदायिक वन त्रिक्षरोपण कार्यक्रम						84350.0 0	84350.00									समानिक रण	उ.स गठन
भित्ते क्लिनिक भवन मर्मत	वेचन कला गुरुङ्					200000. 00	185000.00									समानिक रण	उ.स गठन
मुखिया टोल नमुना चोक सडक निर्माण	सुरेश मुखिया ९८२३३ ७६९३५					250000. 00	231250.00									समानिक रण	उ.स गठन
रजे वैशाखे रत्नाउले सडक	सोम कुमार राई					300000. 00	277500.00									समानिक रण	उ.स गठन

निर्माण	९८४२६ ६३५१०																
लालिगुरास भोटेडाँडा सडक निर्माण	मनिराज राई ९८१३३ २३९३२					200000. 00	185000.00									समानिक रण	उ.स गठन
वडा न १ खानेपानी मर्मत						400000. 00	370000.00									समानिक रण	
वोहोरी डाँडा किवुटार मुसे खर्क सडक स्तरोग्रती	गगा माया राई ९८४०९ ९७०८३					250000. 00	231250.00									समानिक रण	उ.स गठन
सात खाल्डे सहिद पार्क मर्मत	एलिजा राई ९८०८० १८८९९					500000. 00	462500.00									समानिक रण	उ.स गठन
सेरेकोप्चे सडक सोलिङ् ग्रावेल	धन प्रकाश राई ९८११६० ८०९११					100000. 00	92500.00									समानिक रण	उ.स गठन
अष्ट्यारे खा.पा	शुक राज फागो ९८१७९ ५८१२३					100000. 00	92500.00									आ.श्रोत	उ.स गठन
चन्द्रोदय खरीखर्क पुवाखोला पुल						500000. 00	462500.00									समानिक रण	

चन्द्रोदय थाली भन्ज्याङ् सडक सडक स्तरोन्नती	खड्ग बहादुर राई ९८२०५ १९०६६					900000. 00	835500.00										समानिक रण	उ.स गठन
चाँप गैरी छाँगे आलुवारी बिखे भन्जाङ सडक	धन बहादुर राई 980497 8513					500000. 00	4625000.0 0										समानिक रण	उ.स गठन
छाँगे झरना चमेरे गुफा देउराली पदमार्ग	राजु कुमार तामाङ् ९८१७० ३५६४०					500000. 00	462500.00										समानिक रण	उ.स गठन
छाँगे झरना कोप्चे भालुखोप सडक	चन्द्र कुमार राई ९८१७० ५३१४८					500000. 00	462500.00										समानिक रण	उ.स गठन
तीन दोभाने भित्ते सिचाइ आयोजना	सर्जमान राई 981701 8903					400000. 00	370000.00										समानिक रण	उ.स गठन
भालुदुङ्गा रमिते सडक	गणेश ब. राई ९८२४९ ७०५३६					500000. 00	462500.00										समानिक रण	उ.स गठन
भालुपानी खेलमैदान स्तरोन्नती	लाल बहादुर राई ९८४२८ ५९४३५					200000. 00	185000.00										आ.श्रोत	उ.स गठन
मुलडाँडा मुसे	आईतरा					500000.	462500.00										समानिक	उ.स

अधिकारी सडक	ज फागो ९८१८१ २२०१८					००											रण	गठन
मुसे खा.पा	विनोद राई ९८१३३ १६८४५					३०००००. ००	२७७५००.००										आ.श्रोत	उ.स गठन
पुवाखोला टीप सडक होम पाईप निर्माण	जिवन राई					५०००००. ००	४६२५००.००										समानिक रण	उ.स गठन

वडा नं.२

उ.स.को नाम	निर्माण व्यवसाय अध्यक्षको नाम/नं.	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	विनियोजित रकम	कार्यलयले व्यहोर्ने रकम कन्टेन्जेन्सी बाहेक	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कार्य सम्पन्न वा रनिङ्ग रकम	कार्य सम्पन्न मध्ये		श्रोत	कैफियत
										कार्यलय भुक्तानी गरेको	उपभोक्ता को श्रमदान		
A.I. कार्यक्रम						५०००००.००	४६२५००					समानिकरण	निर्णय गरि गा पा पशुशाखा लाई दिएको
कृषि पकेट बिस्तार						२५००००.००	२३१२५०.००					समानिकरण	वडाको निर्णय हुन बाँकी

गोठ सुधार कार्यक्रम						1000000.0 0	925000.00					समानिकरण	उपभोक्ता समिति गठन
काठे पुल मर्मत तथा निर्माण						50000.00	46250.00					समानिकरण	उपभोक्ता समिति गठन
बाल कल्याण आ बि याङ्गमा सतिघाट सडक						500000.00	462500.00					समानिकरण	उपभोक्ता समिति गठन
बौद्ध गुम्बा सापडाँडा भञ्ज्याङ्ग डाँडा सडक मर्मत						500000.00	462500.00					समानिकरण	उपभोक्ता समिति गठन
बाल मैत्रि डस्विन निर्माण						300000.00	277500.00					समानिकरण	उपभोक्ता समिति गठन
विस्तारे	सोम कुमार		२०७९।०९			500000.00	462500.00					समानिकरण	उपभोक्ता

गुफा आ बि मोटेरेवल बाटो	राई		१११										समिति गठन
साना खानेपानी मर्मत						500000.00	462500.00					समानिकरण	उपभोक्ता समिति गठन
सामुदायीक बन संरक्षण र विकास						150000.00	138750.00					समानिकरण	उपभोक्ता समिति गठन
बाँसघारी बेसारे खोला घारी सडक						500000.00	462500.00					समानिकरण	उपभोक्ता समिति गठन
लुङ्गचोक खेल मैदान						200000.00	185000.00					आन्तरिक स्रोत	उपभोक्ता समिति गठन
दहालखोला याङ्गमा टोङ्के झरना फेदी सडक						1000000.0 0	925000.00					समानिकरण	उपभोक्ता समिति गठन
गूफा आ बि भवन मर्मत						1000000.0 0	925000.00					समानिकरण	उपभोक्ता समिति गठन
डाईमण्ड						500000.00	462500.00					समानिकरण	उपभोक्ता

ढुंगा पार्क निर्माण													समिति गठन
मेवा खोला खोसनि सिंचाई आयोजना						700000.00	647500.00					समानिकरण	उपभोक्ता समिति गठन
शंखे ढुंगा संरक्षण						500000.00	462500.00					समानिकरण	उपभोक्ता समिति गठन
सिमखर्क खा पा						300000.00	277500.00					आन्तरिक स्रोत	उपभोक्ता समिति गठन

वडा नं.३

उ.स.को नाम	निर्माण व्यवसाय अध्यक्षको नाम/नं.	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	बिनियोजित रकम	कार्यलयले व्यहोर्ने रकम कन्टेन्जेन्सी बाहेक	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कामको विवरण	प्रगति विवरण		श्रोत	कैफियत
										लक्ष्य	एकाइ		
ओमनाथ पाडक (दृष्टी बिहिन) सडक		217707.42	9/19/207 9			200000.00	185000	32707.4 2	ढुंगा सोलिङ्ग	९८।५ ०	किमी	समानिक रण	
खानेपानी मुहान संरक्षण						550000.00	508750.00					समानिक रण	

जङ्गचोक लुरिङ्गटार हुँदै सापकोटा डाँडा गैरी गाउँ सडक						250000.00	231250.00					समानिक रण	उपभोक्ता समिति गठन
डस्विन बितरण कार्यक्रम						53910.00	49866.75					समानिक रण	उपभोक्ता समिति गठन
देवी आ बि मर्मत						150000.00	138750.00					समानिक रण	उपभोक्ता समिति गठन
दोभाने डाँडा टारी आहाले कारबारी गाउँ सडक						200000.00	185000.00					समानिक रण	उपभोक्ता समिति गठन
नक्रले ढुंगेखोला बालकल्याण सडक						250000.00	231250.00					समानिक रण	उपभोक्ता समिति गठन
पुर्णेपोखरी तीन दोभाने थापागाउँ पाठक गाउँ सडक						250000.00	231250.00					समानिक रण	उपभोक्ता समिति गठन
बरफेद खवास बस्नेत गाउँ सडक						250000.00	231250.00					समानिक रण	उपभोक्ता समिति गठन

बाटो मुनि हुँदै छत्रमणी मार्ग सडक						200000.00	185000.00					समानिक रण	उपभोक्ता समिति गठन
माईपोखरी डाँडा खर्क सडक						200000.00	185000.00					समानिक रण	उपभोक्ता समिति गठन
सडक मर्मत संभार						800000.00	740000.00					समानिक रण	उपभोक्ता समिति गठन
सरस्वती मा बि गैरी गाउँ सडक						200000.00	185000.00					समानिक रण	उपभोक्ता समिति गठन
रमिते खवास डाँडा दहाल खोला सडक						500000.00	462500.00					समानिक रण	उपभोक्ता समिति गठन
बोनाङ्ग चौतारा हात्तीखावा सडक						900000.00	832500.00					समानिक रण	उपभोक्ता समिति गठन
दारी भज्याङ्ग झिल्के धारा सडक						500000.00	462500.00					समानिक रण	उपभोक्ता समिति गठन
टारी खेल मैदान						200000.00	185000.00					समानिक रण	उपभोक्ता समिति गठन
खहरे खोला						500000.00	462500.00					समानिक	उपभोक्ता

बालिनकेतन हाइड्रो पक्की पुल सडक												रण	समिति गठन
लुकुवा कुलो मर्मत						400000.00	370000.00					समानिक रण	उपभोक्ता समिति गठन
						6553910.0 0	6062366.7 5						

वडा नं.४

उ.स.को नाम	अध्यक्षको नाम/नं.	लागत अनुमान कन्टेन्जेन्सी बाहेक	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	सम्झौता रकम	कार्यलयले व्यहोर्ने रकम	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कामको विवरण	प्रगति विवरण			श्रोत	कैफियत
									लक्ष्य	प्रगती	एकाइ		
भुसुने टोड्के झरना गैरीगाउँ फुन्चेबुङ्ग सडक	राम कुमारी राइ	437044	२०७९।०।८। १४	२०७९।१२। ३०	437043.9	370000	67043.92	सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+114		कि.मी	समानिक रण	सम्झौता भएको
								सुख्खा गारो निर्माण	17.3		घ मी		
डिकविर खोलिस व्यवस्थापन	रोहन राई							नया ट्रयाक खन्ने काम	0+330	0+330	कि.मी	समानिक रण	

तोरीवारी हिले सडक	राज कुमार राई	980015	२०७९।०।८। १४	२०७९।१२। ३०	980015.2	832500	147515.2	आर.सि.सि. वाल ,सोलिङ्ग	1	1	गोटा	राजस्व बाँडफाड	सम्भौता भएको
फागुगाउँ पाहा खोल्सी सिचाइ आयोजना	पुर्ण ब. लिम्बु	447836	२०७९।०।८। १४	२०७९।१२। ३०	447835.7	370000	77835.68	ठ्याङ्की निर्माण				समानिक रण	सम्भौता भएको
								पाइप लेइङ्ग					
खोपकेन्द्र भवन निर्माण साविक माबु ३	गोविन्द बस्नेत											समानिक रण	
मिरिक दोवाटे सडक	ग्याल्जे शेर्पा	546465	२०७९।०९। १९	२०८०।०२। ३०	546465.5	462500	83965.45	नया ट्याक खन्ने काम	1	1	कि.मी	समानिक रण	
कालापोखरी बजार क्षेत्र सडक स्तरोन्नति												राजस्व बाँडफाड	
भिरगाउँ नेपाने सडक	ललिता गुरुङ्ग	111589	२०७९।०९। १९	२०८०।०२। ३०	111589	92500	19089.02	डुङ्गा सोलीङ्ग	0+116	0+116	कि.मी	समानिक रण	सम्भौता भएको
								स्तर उन्नति	0+120	0+120	कि.मी		
टार खेत पुङ्खोला खुदी मिलनचोक पदमार्ग	धन प्रसाद लिम्बु							ठ्याङ्की निर्माण	6	6	गोटा	समानिक रण	

लामाडौंडा मिलनचोक पक्क जमुना सडक	खेतराम गुरुङ्ग	436637	२०७९।०९। १५	२०८०।०२। ३०	436637.1	370000	66637.1	डुङ्गा सोलीङ्ग	1	1	गोटा	समानिक रण	
पुङ्खोला साना ट्रस पुल		467846	२०७९।०९। १५	२०८०।०२। ३०	467846	370000	97846.02	नया ट्रयाक खन्ने काम	0+390	0+310	कि.मी	समानिक रण	
सेतेखोला न्याउचे कुलो												समानिक रण	
सोमबारे गुम्बा पदमार्ग	कुल बहादुर गुरुङ्ग	110921	२०७९।०८। १५	२०७९।१२। ३०	110921.3	92500	18421.27	पदमार्ग निर्माण	95		मी	राजस्व बाँडफाड	
जोरधारा खन्युबोटे सिचाइ योजना	लोक बहादुर गुरुङ्ग											समानिक रण	
खन्युबोटे लिम्बुफड्के पदमार्ग	रमेश गुरुङ्ग											समानिक रण	
मावुथाम भ्यू टावर	सन्तविर राई							तल्ला थप्ने काम	0+068	0+068	कि.मी	समानिक रण	

खानेपानी मुहान संरक्षण	टिकाराम लिम्बु											समानिक रण	
विशेष हेदुलाल सडक	हेम कर्ण राई	544253	२०७९।०९। ०३	२०८०।०२। ३०	544253.4	462500	81753.39	नया ट्याक खन्ने काम	1	1	वटा	समानिक रण	सम्भौता भएको
हरीसे रत्नोले सडक	गंगा राई												
चप्लेटी तिनताला माझतला माइमझुवा सडक	उर्मिला राई											समानिक रण	
सिमचोक मुलचोक हिले सडक	शुक बहादुर राई	435713	२०७९।०९। १९	२०८०।०२। ३०	435713.4	370000	65713.4	नया ट्याक खन्ने काम	0+050	0+051	कि.मी	समानिक रण	सम्भौता भएको
									0+050	0+050			
कागजाते भिरगाउँ नेपाने सडक स्तरोन्नति	ललिता गुरुङ्ग	111589	२०७९।०९। १९	२०८०।०२। ३०	111589	92500	19089.02	सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+098	0+098	कि.मी	समानिक रण	सम्भौता भएको
								स्तर उन्नति	0+098	0+098	कि.मी		
हाङ्गमादेन जोवारी सडक												समानिक रण	

पुङ्खखोला कुलोहरु मर्मत संभार	सुर्य लिम्बु								180	220	मी	समानिक रण	
पुङ्खखोला भिरगाउँ चमेरे गुफा भ्यूटावर पदमार्ग	रुद्र बहादुर गुरुङ्ग											समानिक रण	
बन्दुके गाउँ खा.पा	भिम व. गुरुङ्ग											समानिक रण	
मावु खेल मैदान साविक ९	दावा गुरुङ्ग											समानिक रण	
जोरधारा पैयुँबोटे सडक	अनिता गुरुङ्ग											समानिक रण	
भोटे खोल्सी खा.पा	कमल गुरुङ्ग	327013			327013.1	277500	49513.11	मर्मत संभार				समानिक रण	
विउविजन वितरण												समानिक रण	
फलफुलका विरुवा वितरण												समानिक रण	

वडा नं ४ माबु सडक मर्मत		653431	२०७९।०५। ०८		653430.6									भुक्तानि भएको
----------------------------	--	--------	----------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

वडा नं.५

उ.स.को नाम	निर्माण व्यवसाय अध्यक्षको नाम/नं.	लागत अनुमान	सम्झौ ता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्प न्न भए को मिति	विनियोजित रकम	कार्यलयले व्यहोर्ने रकम कन्टेन्जेन्सी बाहेक	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कामको विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	कैफि यत
										लक्ष्य	प्रगती	ए का इ	प्रतिस त		
देविथान कुले चित्रदेवि मार्ग ढापपोखरी सडक मर्मत	कुल बहादुर गुरुङ्ग 9804901559	163429.90	6/7/2 079	#####	21/8 /207 9	150000.00	138750.00	24679.90	ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+109.5	0+110	कि .मी	100	समाणि करण	सम्पण
घुमति डाडा हागेथाम सडक मर्मत	लाक्पा तेन्जि तामाङ्ग 9815074017	273535.59	15/7/ 2079	25/9/2079	29/8 /207 9	150000.0	138750.00	134785.59	ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+121	0+122	कि .मी	100	समाणि करण	सम्पण
तारसिङ्ग डाडा पिप्ले सडक	नवराज गुरुङ्ग 9842721510	336430.39	15/7/ 2079	25/9/2079	29/8 /207 9	300000.0	277500.00	58930.39	ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+030	0+031	कि .मी	100	समाणि करण	सम्पण
									सुखा ढुङ्गा को प्रखाल लगाउने कार्य ।	63.3	63.5	घ. मी	100		

इङ्गलाखोला कोन्द्रे सडक	युवराज भट्टराइ 9824981228	329587.97	15/5/ 2079	30/8/2079	9/8/ 2079	300000.0	277500.00	52087.97	दुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+147	0+149	कि . मी	100	समाप्ति करण	सम्पन्न
जमुना पाटि गाउँ इङ्गलाखोला सडक	पदम बहादुर नेवार 9842430626	#####	18/9/ 2079	25/12/2079	चालु	800000.0	740000.00	513892.01	मेसिन मेड ग्याविनममा दुङ्गा भर्ने कार्य ।	235		घ. मी		समाप्ति करण	पेशकी
साना योजना मर्मत संभार सडक	केवल राइ 9815015465	#####	4/7/2 079	15/10/2079	चालु	1364790.0	#####	222785.00	दुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	2+000		कि . मी		समाप्ति करण	
सापकोटा डाडा पाटी गाउँ आहले भञ्ज्याङ्ग सडक	मन माया बस्नेत ९८१८५६८ ३०५	986521.80	6/7/2 079	20/11/2079		900000.0	832500.0	154021.80	दुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+330		कि . मी	100	समाप्ति करण	
वतासे हातिदुगे गैरी गाउँ सिचाइ आयोजना	लोक बहादुर गुरूङ्ग ९८१४९६५ ५९३													समाप्ति करण	उ.स. गठन

खोपी गैरीवास जोवारी सडक स्तरोवती	कुमार वस्नेत 9826933486	336314.25	6/7/2 079	20/11/2079		300000.0	277500.0	58814.25	दुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+150		कि . मी		समाप्ति करण	
गाउँघर क्लिनिक वतासे ठगीटार सडक स्तरोवती	सिद्धीवल गुरुङ्ग ९८०८३६९ ४७९	273535.59	6/7/2 079	20/11/2079		250000.0	231250.00	42285.59	दुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+122		कि . मी		समाप्ति करण	
देविथान देखी महिला भवन सडक मर्मत	दिलिप गुरुङ्ग ९८२७९३२ ८८९	163355.61	6/7/2 079	20/11/2079		150000.0	138750.00	24605.61	दुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+053		कि . मी		समाप्ति करण	
									सुखा दुङ्गा को प्रखाल ।	10.8		घ. मी			
सेतिगाउँ आयुर्वेद सम्म सडक															उ.स. गठन
															उ.स. गठन
पुर्वक्षितिज जोखराज															

गोलाइ सडक मर्मत															
															उ.स. गठन
जमुना इङ्गलाखोला पदमर्ग															
तिनघरे सिरुवारी डाडाँ घोडेढो वाटो															उ.स. गठन
सेलेले जगत डाडा खानेपानी															उ.स. गठन
जोवारी खेल मैदान															उ.स. गठन
जोवारी खानेपानी मर्मत															उ.स. गठन

तालगाउँ मिलन घुमति सडक															उ.स. गठन
घुमति डाडा कोकेगाउँ सडक स्तरोव्रती															उ.स. गठन
कमेरे सडक															उ.स. गठन
भगवती मा.वि जमुना शौचालय मर्मत															उ.स. गठन
राष्ट्रिय आ.वि इङ्गला फर्निचर															उ.स. गठन
भानुदय आ.वि फर्निचर व्यवस्थापन															उ.स. गठन
मुलचोक															उ.स.

आ.वि इङ्गला भवन मर्मत															गठन
इङ्गला छेउ खर्क खा.पा															उ.स. गठन

साना सिंचाई कार्यक्रम:

उ.स.को नाम	अध्यक्षको नाम/नं.	लागत अनुमान कन्टेन्जेन्सी बाहेक	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	सम्झौता रकम	कार्यलय ले व्यहोर्ने रकम	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कार्य सम्पन्न रकम	कार्य सम्पन्न मध्ये		कामको विवरण	प्रगति विवरण				कैफियत
										कार्यलयले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ताको श्रमदान		लक्ष्य	प्रगति	एकाइ	प्रति सत	
New Schemes of 2079/2080 F/Y																	
सानिमाई अलिङ डाँडा चुकडाल सिंचाई जल उपभोक्ता संस्था	गन्ज बहादुर खपाङ्गी ९८१३३१६४७ ९	4,876,538.26										Foot Bridge	11	0	No	0.00%	
												Super passage	1	0	No		
												Pipe Outlet	10	0	No		
												Outlet	1				
												Division Box	1	0	No		
												Double Side Lining	2035	0	M		
												Canal Reshaping	2166	0	M		

												Pipe Canal	30	0	M		
												Cascade Drop	1	0	No		
												Gabion Wall 2*1*1	16	0	No		
												Masonry Wall	18.7	0	CUM		
												Bioengineering Works	25	0	Sqm		
												Village Road Bridge	1	0	No		
नयाँ कुलो सिचाई जल उपभोक्ता संस्थ	विजय प्रकाश थेवे	8,395,905.66										Intake	1		No		
												Inlet	1		No		
												Foot Bridge	9		No		
												Pipe Outlet	7		No		
												Outlet	7		M		
												Double Side Lining	1150		M		
												Reshaping	286		M		
												Pipe Canal	180		M		
												Gabion Wall 2*1*1	1		Box		
												Masonry Wall	21.45		CUM		

												Bioengi neering Works	1		Sq m		
												Pipe Connect ion Chambe r	1		No		
												Distribit ion Chambe r	1		No		
बादरे तारसिङ सिचाइ योजना	(Detail Survey is not done) नयाँ ट्रयाक भएको कारणले																(De tail Sur vey is not don e) नयाँ ट्रयाक भएको कारण ले
Grand total		13,272,4 43.92				0.00	0.00	0.00	0	0	0						
भोटेनी दह दाङ्से माइटार जल उपभोक्ता	कुल प्रसाद थेवे ९८१७०७ ५१८१	4,417,345.5 3	०७८/११/ ०५	०७९/०३/२५	काम भइरहेको	4682386.2 6	936477. 25	468238.6 3		1400000		Inta ke	1	1	NO	45 %	Cons truct ion Com pleti
												Foot t Bridg	4		NO		

संस्था												e					on date is Exte nde d till F/Y 2079 /80
												Sup erpa sage	3	1	NO		
												Outl et	6		NO		
												Divi sion Box	1		NO		
												Sing le Side Lining	2 7		M		
												Dou ble Side Lining	1 1 1 6	50 0	M		
												Can al Resha ping	6 7 5		M		
												Gab ion Wall 2*1*1	1 0	8	Box		
												Bio- Engin eerin g	1		NO		
												Villa ge Road Bridg e	1		NO		
केराबारी लसुने	गोबिन्द राई	3,206,216.3 3	०७८/११/ ०५	०७९/०३/२५	काम भइरहेको	3,398,589. 31	679,717. 86	339,858.9 3		1000000		Foo t	5	2	NO	40 %	Cons truct

बिचगाउँ सिचाई जल उपभोक्ता संस्थ	९८१४९६ ३६४४											Bridge				ion Com pleti on date is Exte nde d till F/Y 2079 /80		
												Pipe Outlet	3		2		NO	
												Division Box	2				M	
												Double Side Lining	830	250			M	
												Canal Reshaping	274	274			M	
												Covered Canal	20				M	
												Side Escape	1		1		NO	
												Bio- Engineering	1				NO	
												Village Road Bridge	4					
													1	NO				
ढुङ्गा हान्ने सिचाई जल उपभोक्ता संस्था	कमल बहादुर खाम्दाक ९८१६०४ ४९३७	8,342,045.1 5	०७८/१० /०५	०७९/०९/१६	काम भइरहेको	8,842,567. 86	1,768,51 3.57	884,256.7 9	34458 86	पेशकी फरछैट भएको	37995 2.4	Intake	1		1	NO	40 %	1st Run ning Bill is paid
Foot Bridge	5				2	NO												

												Sup erpas sage	2		1	NO		& Cons truct ion Com pleti on date is to be Exte nde d till F/Y 2079 /80
												Outl et	4		3	NO		
												Divi sion Box	1			NO		
												Dou ble Side Lining	1 8 7 5		80 0	M		
												Can al Resha ping	1 7 2 5		10 00	M		
												Gab ion Wall 2*1*1	1 4		8	Box		
												Mas onary Wall	2 3 . 1 5		10	Cu m		
												Dry Stone Wall	8 . 1		5	Cu m		
												Bio- Engin eerin g	2 1 0			NO		
												Villa ge Road Bridg e	4			NO		

चैते (डाँडाँ गाउँ) आलुवारी जल उपभोक्ता संस्था	दिल कुमार राई ९८२५९९ १३९२	4,310,020.5 4	०७८/११/ ०३	०७९/०३/२५	काम भइरहेको	4,568,621. 77	913,724. 35	456,862.1 8	20061 72	पेशकी फरछेट भएको	200617. 166	Intake	1	1	NO	45. 20 %	First Run ning Bill & Construct ion Completi on date is Exte nde d till F/Y 2079 /80
												Foot Bridge	4		NO		
												Sus pend ed Crossi ng	1		NO		
												Outl et	2		NO		
												Divi sion Box	1		NO		
												Dou ble Side Lining	1 1 5 0	55 0	M		
												Can al Resha ping	3 1 3	31 3	M		
												Gab ion Wall 2*1*1	7	1	Box		
												Bio- Engin eerin g	1		NO		
												Villa ge Road Bridg e	1		NO		

ओतामे सिचाई जल उपभोक्ता संस्था	प्रतिक गुरुङ् ९८२४०७ ८३११	6,194,703.4 2	०७८/११/ २६	०७९/०९/१६	काम भइरहेको	6,566,385. 63	1,313,27 7.13	656,638.5 6	1950000	Intake	1		NO	20 %	Construct ion Com pleti on date is to be Exte nde d till F/Y 2079 /80
										Foot Bridge	9		NO		
										Outlet	8		NO		
										Division Box	1		NO		
										Double Side Lining	1 6 2 0	20 0	M		
										Canal Resha ping	1 0 6 1		M		
										Pipe Canal	1 8		M		
										Gab ion Wall 2*1*1	2 8		Box		
										Masonry Wall	1 2 . 3 5		Cu m		
										Bio- Engin eerin g	1		NO		
										Pipe Conn ectio	2		NO		

												n Cham ber					
												Villa ge Road Bridg e	1			NO	
भोटे खोल्सी सिचाई जल उपभोक्ता संस्था	रमेश गुरुङ्ग ९८१६०६ ५०७१	5,015,349.97	०७८/११/३०	०७९/०९/१६	काम भइरहेको	5,316,270.97	1,063,254.19	531,627.10		1594000	Intake	1			NO	20 %	Construct ion Completi on date is to be Exte nde d till F/Y 2079 /80
											Foot Bridge	1			NO		
											Pipe Outlet	2			NO		
											Dou ble Side Lining	2 1 5			M		
											Canal Works	5			NO		
											Canal Resha ping	1 0 0 4	10 00		M		
											Pipe Canal	1 7 1 6			M		
											Gab ion Wall 2*1*1	1 5			Box		

												Bio-Engin eerin g	1 0 8		NO		
												Coll ectio n Cham ber	1 3		NO		
												Pipe Conn ectio n Cham ber	4		NO		
												Villa ge Road Bridg e	8		NO		
ठाडे खोला चुरेघाटी सिचाई जल उपभोक्ता संस्थ	तेज बहादुर गुरुङ् ९८१३५७ ८५२९	3,816,060.9 5	०७८/११/ २३	०७९/०३/२५	काम भइरहेको	40,450,024 .61	913,724. 35	404,502.4 6	20827 55	पेशकी फरछैट भएको	20827 5.5	Inta ke	1	1	NO	60 %	First Run ning Bill & Cons truct ion Com pleti on date is Exte nde d till F/Y
												Foo t Bridg e	1	1	NO		
												Sup erpas sage	1	1	NO		
												Outl et	1	1	NO		
												Divi sion Box	2		NO		
												Dou ble Side	8 2 8	60 0	M		

											Lining					2079 /80
											Canal Reshaping	680			M	
											Pipe Canal	312	100		M	
											Gabion Wall 2*1*1	8		5	Box	
											Masonry Wall	7656		7.66	Cum	
											Dry Stone Wall	1215		12.2	Cum	
											Bio-Engineering	1			NO	
											Pipe Connection Chamber	4			NO	
											Village Road Bridg	6			NO	

												e					
Grand total		35,301,741.89				73,824,846.41	7,588,688.70	3,741,984.65									

३.स्वास्थ्य शाखा

Period	Data / Organisation unit	Maipokhari	Maimajhuwa	Luringtar	Mabu	Jamuna	Sandakpur Rural Municipality
Shrawan 2079	Immunization Program-Children Immunized-Measles/Rubella-9-11 Months	2	1	0	4	2	9
	Immunization Program-Children Immunized-Measles/Rubella-12-23 Months	3	1	4	2	1	11
	Immunization Program-Vaccine Type-Dose-Children Immunized-DPT-HepB-Hib-1st	2	5	3	6	1	17
	Immunization Program-Vaccine Type-Dose-Children Immunized-DPT-HepB-Hib-2nd	1	3	5	2	0	11
	Immunization Program-Vaccine Type-Dose-Children Immunized-DPT-HepB-Hib-3rd	4	3	3	3	2	15
	MNH-ANC Visits-Within 12 Weeks - <20 Years			1			1
	MNH-ANC Visits-Within 12 Weeks - >=20 Years			3	1	2	6
	MNH-ANC Visits-Eight times as per protocol - >=20 Years						
	MNH-ANC Visits-Eight times as per protocol - <20 Years						
Bhadra 2079	Immunization Program-Children Immunized-Measles/Rubella-9-11 Months	1	2	5		3	11
	Immunization Program-Children Immunized-	2	2	3		3	10

	Measles/Rubella-12-23 Months						
	Immunization Program-Vaccine Type-Dose-Children Immunized-DPT-HepB-Hib-1st	5	5	4	2	5	21
	Immunization Program-Vaccine Type-Dose-Children Immunized-DPT-HepB-Hib-2nd	2	5	3	5	1	16
	Immunization Program-Vaccine Type-Dose-Children Immunized-DPT-HepB-Hib-3rd		3	6	2	2	13
	MNH-ANC Visits-Within12 Weeks - <20 Years			2		1	3
	MNH-ANC Visits-Within 12 Weeks - >=20 Years	1	3	4	1	1	10
	MNH-ANC Visits-Eight times as per protocol - >=20 Years		1	1			2
	MNH-ANC Visits-Eight times as per protocol - <20 Years						
Ashwin 2079	Immunization Program-Children Immunized-Measles/Rubella-9-11 Months	7	6	7	5	3	28
	Immunization Program-Children Immunized-Measles/Rubella-12-23 Months	1	1	3	5	5	15
	Immunization Program-Vaccine Type-Dose-Children Immunized-DPT-HepB-Hib-1st	5	1	6	2	2	16
	Immunization Program-Vaccine Type-Dose-Children Immunized-DPT-HepB-Hib-2nd	5	4	4	3	4	20
	Immunization Program-Vaccine Type-Dose-Children Immunized-DPT-HepB-Hib-3rd	4	5	3	4	0	16
	MNH-ANC Visits-Within12 Weeks - <20 Years					1	1
	MNH-ANC Visits-Within 12 Weeks - >=20 Years	1	2				3
	MNH-ANC Visits-Eight times as per protocol - >=20 Years						
	MNH-ANC Visits-Eight times as per protocol - <20 Years						

Kartik 2079	Immunization Program-Children Immunized-Measles/Rubella-9-11 Months	0	7	2	2	4	15
	Immunization Program-Children Immunized-Measles/Rubella-12-23 Months	3	1	6	1	2	13
	Immunization Program-Vaccine Type-Dose-Children Immunized-DPT-HepB-Hib-1st	5	1	4	3	5	18
	Immunization Program-Vaccine Type-Dose-Children Immunized-DPT-HepB-Hib-2nd	4	1	6	2	1	14
	Immunization Program-Vaccine Type-Dose-Children Immunized-DPT-HepB-Hib-3rd	1	3		4	3	11
	MNH-ANC Visits-Within 12 Weeks - <20 Years						
	MNH-ANC Visits-Within 12 Weeks - >=20 Years	1	4	2		1	8
	MNH-ANC Visits-Eight times as per protocol - >=20 Years			1	2		3

५.प्रशासन शाखा:



प.स. : २०७९।०८०

च.नं : ६६२

सन्दकपुर गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

माबुमोड, देउराली, इलाम



१ नं. प्रदेश, नेपाल
मिति: २०७९।०९।१९

श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू
सन्दकपुर गाउँपालिकाको कार्यालय माबु मोड देउराली, इलाम

विषय: त्रैमासिक विवरण उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा सन्दकपुर गाउँपालिका प्रशासन शाखाबाट आ.व २०७९।२०८० को पहिलो चौमासिकमा प्रशासन शाखाबाट सम्पन्न भएका कामहरुको विवरण तपशिल बमोजिमको ढाँचामा उपलब्ध गराइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

सि.न	महिना	दर्ता	चलानी	जम्मा सिफारिस पत्र	स-शुल्क सिफारिस	नि-शुल्क सिफारिस	फाइलिङ्ग	अन्य पत्रहरु	कैफियत
१	श्रावण	३१८	१९२	३१	२४	०७	१०	१६१	
२	भाद्र आ	१२०	१२९	२५	१७	०८	८	१०४	
३	आश्वीन	३३	१३०	२१	१६	०१	१२	१०९	
४	कार्तिक	१९	५८	०५	०४	१०	१०	५३	
जम्मा		४९०	५०९	८२	६१	२६	४०	४२७	

तयार गर्ने
सरिता देवी खतिवडा
स.म.वि.नि

रुजु गर्ने
झमेश मुखिया
क.अ

६.राजस्व शाखा:

सन्दकपुर गा.पा राजस्व शाखाको आ.ब. २०७९/०८० को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

पृष्ठभूमी

स्थानीय सरकार व्यवस्थित ढङ्गले संचालन गर्न तथा स्थानीय तहको आर्थिक क्षमता बढाइ आत्मनिर्भर बन्न प्रत्येक स्थानीय तहले आफूसंग भएको श्रोत र साधनको महत्तम परिचालन द्वारा उच्चतम प्रतिफल हाँसिल गर्नु प्रत्येक स्थानीय तहको कर्तव्य हो । मुलुक संघीयतामा प्रवेश संगै नेपालको संविधानको भाग ५ को आधारमा स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरेबमोजिम यस सन्दकपुर गा पा ले पनि उक्त अधिकारको आधारमा तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को आधारमा यस सन्दकपुर गा पा को आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गरी समृद्ध सन्दकपुरको मार्गमा अगाडी बढाउन राजस्व क्षेत्रमा स्थापना कालदेखि नै विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ । सोही अनुरूप यस सन्दकपुर गा पा राजस्व शाखाको को आ.ब ०७९/०८० को प्रथम चौमासिक प्रगतिलाई सारांशमा निम्न अनुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रथम चौमासिक प्रगति आ.ब:-०७९/०८०

यस सन्दकपुर गा पा को आ. ब ०७९/८० का लागि प्रक्षेपण गरिएको शिर्षकगत राजस्व र सोको अनुमान साथै प्रथम चौमासिकमा हासिल प्रगतिलाई देहायमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

सि.नं.	आम्दानी शिर्षक	अनुमान	प्रथम चौमासिक सम्मको आम्दानी	प्रगति प्रतिशत
१	एकिकृत सम्पती कर	1000000	0	0
२	भुमिकर/मालपोत	1200000	414981	34.6
३	घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर	0	154325	बाँडपाँडबाट प्राप्त राजस्व खातामा जम्मा भएको
४	घरवहाल कर	50000	51913	103.8
५	वहाल विरौटी कर	50000	21600	43.2
६	सवारी साधन कर	500000	5880	1.2
७	व्यवसायले भुक्तानी गर्ने	1000000	134645	13.5
८	अन्य मनोरोज्जन कर	1000000	126150	12.6
९	बैरुजू	500000		0.0
१०	अन्य कर	6500000	188630	2.9
११	सिफारिस दस्तुर	1200000	165900	13.8
	कुल प्रगति	13000000	1264024	9.7

यसरी यस गा पा को शिर्षकगत राजश्वमा अन्य कर शिर्षकको विवरण निम्न अनुसार पुष्टी गर्न सकिन्छ ।

सि.नं.	वापत	रकम
१	गा पा बाट सम्झौता भई नगदी तथा हाट बजार रसिदबमट प्राप्त राजश्व	रु.४३५३०
२	गाउँपालिकामा संकलन भएको नक्सा पास,अनुमति जस्ता शिर्षकबाट	रु.१२९७००
३	अघिल्लो आ.व मा आन्तरिक राजश्व खातामा जम्मा हुनुपर्नेमा विभाज्य कोषमा जम्मा भइ त्यस कोषबाट अल्या गरिएको	रु.१५४००

यसरी माथिको विवरणलाई चित्रण गर्दा घरबहाल कर शिर्षकको आम्दानी अनुमानित लक्ष्य भन्दा माथि (१०३.८ प्रतिशत प्रगति) भएको देखिन्छ । त्यसैगरी अनुमान गरिएको बहाल विरौटी कर लक्षउन्मुख (४३.२ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ । कार्यान्वयन गर्न नसकिएको कारणले राजश्वको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको एकिकृत सम्पत्ती करको प्रगति शुन्य देखिन्छ ।

पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको यस पालिकामा सोचेअनुरूप पर्यटन आकर्षित गर्न नसक्दा आम्दानीको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पर्यटन शिर्षकबाट अपेक्षित रूपमा राजश्व संकलन हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ । अन्य राजश्वका दायरा भएता पनि मालपोत तथा सिफारिस दस्तुर जस्ता राजश्व शिर्षकमा मात्र भर परेको अवस्था चित्रण गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष:- आन्तरिक श्रोतले वार्षिक बजेटको करिव ३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । हालसम्मको प्रथम चौमासिक प्रगतिमा मात्र ९.७ प्रतिशत लक्ष्य हाँसिल भएको अवस्थामा यसको लक्ष्य भेटाउन सन्दकपुर गाउँ कार्यपालिका तथा सम्बद्ध सबै सरोकारवालाको सार्थक,सकारात्मक तथा समन्वयात्मक भूमिका अपरिहार्य देखिन्छ ।

सन्दकपुर गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
राजश्व शाखा

७. आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा:

प्रथम चौमासिकप्रगति प्रतिवेदन आ.व २०७९/८०

१. कार्यालयको नाम-सन्दकपुर गाउँपालिका, गाउँकार्यापालिकाको कार्यालय, माबुमोड देउराली, इलाम

२. कार्यालयको उद्देश्य -

(क) स्थानीय सरकार सञ्चालन

(ख) स्थानीय विकास

३. प्रमुख क्रियाकलापहरू-

(क) गाउँपालिका विकासका लागि वार्षिक, आवधिक तथा विषयगत योजना तर्जुमा,

(ख) स्थानीय सरकार संचालनका लागि आवश्यक कानून एवं मापदण्ड को निर्माण,

(ग) गाउँसभाबाट पारित वार्षिक कार्यक्रम संचालन /कार्यान्वयन,

(घ) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम स्थानीय सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू सम्पादन गर्ने,

(ङ) संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित आयोजना /कार्यक्रम संचालन गर्ने,

४. कार्यालय प्रमुखको नाम: श्री महेश राई

आन्तरिक लेखापरिक्षक : श्री सरोज दाहाल

❖ खर्च खाताहरू

- चालु खर्च खाता
- पूँजिगत खर्च खाता
- धरौटी खर्च खाता
- प्रकोप खाता
- मर्मत संभार कोष खाता
- कर्मचारी कल्याण कोष खाता

❖ आम्दानी खाता

- सञ्चित कोष खाता

आर्थिक अवस्था

नेपालको संविधानको धारा २२९ मा स्थानिय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगर पालिकाको एक स्थानिय संचितकोष रहने त्यस्तो कोषमा स्थानिय तहलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजश्व नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा स्थानीय तहलाई अन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

आ.व. २०७९/८० प्रथम चौमासिकमा आन्तरिक लेखापरिक्षण शाखाबाट सम्पन्न भएका कार्यहरू

श्रेस्ता व्यवस्थापन कार्य

गत आ.व को स्थिति	हालको स्थिति	आ.ले.प शाखाको लक्ष्य
श्रेस्तालाई वर्गिकर्ण नगरि एकमुष्ट रुपमा राखिएको	सन्दकपुर गाउँपालिकाको कार्यालयमा हालसम्म तिन आ.व को श्रेस्ता रहेका	श्रेस्ताहरूलाई पुर्ण रुपमा शिर्षगत वर्गिकरण गरि श्रेस्ता

	छन जसलाइ चालु पुँजिगत तथा अन्य विभिन्न शिर्षकका आधारमा वर्गिकरण गरि राखिएको छ ।	व्यवस्थापन गर्ने ।
--	---	--------------------

सम्परिक्षण पूर्व तयारी

सन्दकपुर गाउँपालिका गाउँकार्यापालिकाको कार्यालयमा विभिन्न आ.व मा महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट कायम भएको बेरुजु फछौँटका निम्ति सम्परिक्षणका लागि देहाय बमोजिमको कार्य भएको छ ।

नियमित तर्फ

गत वर्ष सम्मको फछौँट गर्न बाँको बेरुजु नियमित तर्फ	गत वर्ष सम्परिक्षणका निम्ति पेश भएको बेरुजु नियमित तर्फ	हालको आ.व मा फछौँटका निम्ति प्रमाण संकलन भएको बेरुजु नियमित तर्फ	लक्ष्य
३२५१२६००	३२५१२६००/-.	अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुन बाँकी	सम्पूर्ण बेरुजु संपरिक्षण गरि गा.पा को बेरुजु शुन्य बनाउने

बेरुजु फछौँट गर्ने सम्बन्धमा व्यक्ति जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारिबाट बेरुजु फछौँटका निम्ति असुलउपर तथा नियमित गर्ने कार्य गरिएतापनि फर्म ,कम्पनि संस्था तथा उपभोक्ता समितिको नाममा कायम भएको बेरुजु फछौँट गर्ने कार्य चुनौतिपूर्ण रहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा प्रदेश ऐन २०७६ बमोजिम खर्च लेखाङ्कन बाट कायम भएको बेरुजु फछौँट मार्फत आर्थिक पारदर्शिता कायम गरि बेरुजु शुन्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

द.पशु विकास शाखा:

क्र.सं	विवरण	एकाई	प्रथम चौमासिकको प्रगती	हाल सम्मको	कैफियत
१	उपचार सेवा	संख्या	१२३६	१२३६	
१	अन्य उपचार सेवा		१२०५	१२०५	
१	माईनर सर्जिकल उपचार सेवा		२६	२६	
१	गाईनोक्लोजिकल उपचार सेवा		५	५	
२	प्रयोगशाला सेवा	संख्या	२२	२२	
२	गोबर परिक्षण सेवा		११	११	
२	पिसाव परिक्षण सेवा		६	६	
२	थुनेलो परिक्षण सेवा		५	५	
३	कृतिम गर्भाधान सेवा	संख्या	८५७	८५७	
३	गाई		८३१	८३१	
३	भैंसी		१५	१५	
३	बाख्रा		११	११	
४	खोप सेवा	संख्या	७००	७००	
४	रेविज खोप सेवा		७००	७००	
४	खोरेत खोप सेवा			०	
४	पि.पि.आर. खोप सेवा			०	
४	स्वाईन फिभर खोप सेवा			०	
५	रानिखेत खोप सेवा			०	
५	अन्य सेवा र कार्यक्रमहरु				
५	परामर्श सेवा	निरन्तर			
५	पत्र चलानी	संख्या	१९	१९	

९.कृषि विकास शाखा:

क्र.सं.	विवरण	एकाई	हाल सम्मको प्रगति	कैफियत
१	कृषक समुह दर्ता	संख्या	५	
२	कृषक समुह नबिकरण	संख्या	१९	
३	तराकारिको बिउ वितरण	पटक	१	
४	प्याजको बिउ वितरण	पटक	१	
५	परामर्श सेवा	निरन्तर		
६	पत्र चलानी	संख्या	६७	

१०.सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखा:

सन्दकपुर गाउँपालिकाको सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखा बाट आ.व.२०७९/०८० को पहिलो चौमासिकमा गरिएका कार्यहरुको प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुरोध छ ।

प्रगति विवरण

क्र.सं.	कार्य विवरण	श्रावन	भदौ	असोज	कार्तिक	जम्मासंख्या वा रकम	कैफियत
१	सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुको नवीकरण	५६३	८२७	६	०	१३९६	
२	सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुको नयाँ दर्ता	१३५	५१	१६	५	२०७	
३	सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुको लगत कट्टा	६	१	३	६	१६	
४	आ.व. २०७९/०८० को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता माग तथा वितरण			१५८६		रु.१५९७७२०६/-	
५	व्यक्तिगत घटना दर्ता	१२९	६५	५८	६३	३१५	

११.महिला तथा बालबालिका शाखा शाखा:

क.व्यवसाय सम्बन्धी विवरण

क्र.स.	कार्यक्रमको विवरण	जिम्मेवार निकाय/व्यक्ति	परिमाण/लाभान्वित संख्या	बजेट	संचालन स्थान	कैफियत
१	व्यवसाय दर्ता	सन्दकपुर गा.पा.	२३ वटा	-	५ वटै वडा	कूल जम्मा दर्ता संख्या ५५३ मा १३ वटा खारेजी
२	व्यवसाय नविकरण	सन्दकपुर गा.पा.	९०		५ वटै वडा	
३	सिफारिस		४७		५ वटै वडा	
४	व्यवसाय संशोधन		६ वटा		५ वटै वडा	
५	व्यवसाय खारेजी		३ वटा		५ वटै वडा	

ख. अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण

अपाङ्गताको प्रकार	क वर्ग		ख वर्ग		ग वर्ग		घ वर्ग		कूल जम्मा	
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
शारीरिक	१	१		१					१	२
सुनाई सम्बन्धी							२			२
अपाङ्गता परिचय पत्र प्रतिलिपी										

ग. ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण पहिलो चौमासिक प्रगति विवरण:

सि.नं.	महिला	पुरुष	कूल जम्मा	कैफियत
१	१	१	२	

१२.न्यायिक समितिको सचिवालय:

क्र.सं.	चौमासिक विवरण	न्यायिक समिति इजलाश	मेलमिलाप कर्ता संख्या		विवाद को संख्या	फैसला द्वारा निरूपण संख्या	विवादको प्रकार		मेलमिलाप भएको संख्या	मेलमिलाप हुन नसकी सम्बन्धित निकायमा पठाएको संख्या	मेलमिलापको प्रकृत्यामा रहेको संख्या
			महिला	पुरुष			दफा ४७ (१)	दफा ४७ (२)			
१	साउन,भाद्र, असोज र कार्तिक				१५	०	७	८	६	१	८
	जम्मा				१५	०	७	८	६	१	८

१३.रोजगार सेवा केन्द्र:

क्र.सं	कार्यक्रम	श्रावण	भाद्र	असोज	कार्तिक	जम्मा प्रगति
१.	सीप विकास तथा कार्यस्थलमा आधारित तालिमको लागि विवरण उपलब्ध गराएको	०	०	०	२० जना	२० जना
२.	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आ.व २०७९/८० मा संचालन गरिने छनोट भएका आयोजनाको संख्या	२९	०	०	०	२९ वोट

१४.शिक्षा शाखा:

अनुसूची-७

सि.नं.	ब.उ.शि.नं.	कार्यक्रम	विनियोजित कुल रकम	जम्मा खर्च	कैफियत
१	३५००००१४	सबैका लागि शिक्षा आधारभूत शिक्षा	५६३०००००		
२	३५००००१५	शिक्षक तलब भत्ता (माध्यमिक तह)	१७६०००००		
३	३५०००८०१	विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम -जिल्लास्तर			
४	३५०००१०२	सबैको लागि शिक्षा- शिशु विकास कार्यक्रम			
		जम्मा			

अनुसूची-११

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (जिल्लास्तर) र सबैका लागि शिक्षा शिशु विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण

सि.नं.	क्रियाकलाप नं.	क्रियाकलापको नाम	वित्तिय लक्ष्य	वित्तिय प्रगति	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
१	1.1.1.67	आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारीहरु समेत)	५६३०००००	१७३०८६१२	३०।७५	
२	1.1.3.4	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारी, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)	१७६०००००	५०३९७७१	२८।६३	
३	1.1.4.1	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	७४२४०००	३८२००००		
४	2.7.13.13	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित	११०००००			

		प्रोत्साहन अनुदान				
५	2.4.6.1	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	१३९००००			
६	7.2.1.1	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)	४१३०००			
७	2.7.13.51	संस्थागत क्षमता विकास परिक्षा संचालन एवम् विद्यार्थी मुल्याङ्कन	५५९०००			
८	2.7.13.23	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन (शैक्षिक कार्यक्रम)	५७००००			
९	2.7.13.10	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	१७९६०००			
१०	2.7.13.11	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परंपरागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	६८२०००			
११	2.7.11.1	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	३०८१०००	५९३१०५	१९।२५	
१२	11.1.2.1	विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण अनुदान				
१३	2.7.13.49	कोभिडका १९ बाट पुगेको शैक्षिक क्षति कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाई सहजिकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम	४०००००			
१४	2.7.13.50	प्रति विद्यार्थी लागतका सिकाई सामाग्री तथा डिजिटल सिकाई सामाग्री व्यवस्थानका लागी विद्यालयलाई अनुदान	१६८५०००			
१५	११.१.२.४४५	केन्द्रबाट छनौट भएका नमुना विद्यालय,शिशु विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तरन्तोति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याब व्यवस्थापन अनुदान				
१६	२.७.२३.२	एक शैक्षिक संस्था एक उध्यम कार्यक्रम(माध्यमिक विद्यालय)				
१७	2.7.13.33	अंग्रेजी गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग कार्यक्रम				
	जम्मा		९३००००००			

आन्तरिक तर्फ

सि.नं.	क्रियाकलाप नं.	क्रियाकलापको नाम	वित्तिय लक्ष्य	वित्तिय प्रगति	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
१		वि.व्य.समिति र शिक्षा शाखा समिति बैठक भत्ता				
२		विद्यालयमा अतिरिक्त कक्षा संचालन ५,८, १०				
३		शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण				
४		जनप्रतिनिधि शिक्षक अभिभावक र विद्यार्थी अन्तरक्रिया				
५		विद्याललाई फर्निचर तथा व्यवस्थापन सामग्री वितरण				
६		प्र.अ तथा शिक्षा शाखालाई संचार				
७		विद्यालय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण				
८		आधारभुत तहको परिक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन				
९		प्र.अ बैठक सहभागीताका लागी यातायत खर्च				
१०		प्र.अ प्रोत्साहन भत्ता				
११		विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप संचालन	१३००००	११५०००	८८.४६	
१२		आधारभुत विद्यालयलाई डाटा प्रविस्ट खर्च				
१३		राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा विद्यार्थी छुनौट तथा सहभागिताका लागी				
१४		पालिका स्तरीय हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता	१२००००	४४५२०	३७.१	
१५		स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण				
१६		विद्यालयलाई IEMIS प्रशिक्षण कार्यक्रम				
१७		नमुना विद्यालय अवलोकन भ्रमण				
१८		बालबालिका कक्षा कोठा व्यवस्थापन				

१९		वालकल्याण आ.वि निर्माण २०७८/७९ बाट बाकी भुक्तानी				
२०		विद्यालयमा शैक्षिक तथा खेलकुद सामग्री वितरण				
२१		वाल विकास भवन निर्माण				
२२		रा.प शै.सु चन्दोदय आ.वि छुट				
	जम्मा		२५००००	१५९५२०		

१५.सहकारी शाखा:

क्र.सं	कार्यक्रम/बिवरण	श्रावन	भाद्र	असोज	कार्तिक	जम्मा प्रगति
१.	सहकारी सुचिकरण	११	४	३	२	२०
२.	सहकारी कोपोमिस इन्ट्री	१३	४	४	२	२३
३.	सहकारी अडिट रिपोर्ट संकलन र अध्यन	१४	३	२	२	२१
४.	सहकारीलाई सल्लाह सुझाव/पटक	१४	६	७	६	३३
५.	तालिम कार्यक्रम	०	०	१	०	१
६.	सहकारी विनियम पुनर्लेखन अध्यन र सिफारीस	०	०	२	२	४

१६.लघु उद्यम विकास शाखा:

क्रियाकलापहरू	इकाई	लक्ष्य	प्रगति सङ्ख्या	सङ्ख्यात्मक विवरण												बजेट (रु हजारमा)	
				महिला	पुरुष	जम्मा	दलित	जनजाति	अपांगता भएका व्यक्ति	ब्राम्हण/क्षेत्री/... अन्य	सिमान्तकृत/पिछडा/यौनिक अल्पसंख्यक	मधेशी	मुस्लिम	थारु	युवा (१६-४०)	स्वीकृत	खर्च भएको
नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना तर्फ																	
पि.आर.ए. सम्पन्न	वटा	80	85	26	59	85	11	64	0	12	0	0	0	0	63		
घरघुरी सर्वेक्षण सम्पन्न (फाराम ए)	जना	140	154	57	97	154	26	98	0	22	0	0	0	0	130		
सम्भाव्य लघु उद्यमीका रूपमा सहभागीहरूको छनौट(फाराम बी)	जना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
मौजुदा उद्यमीहरू जो सम्भाव्य लघु उद्यमीका रूपमा पहिचान भएका (फाराम सी)	जना	50	55	35	20	55	6	41	0	8	0	0	0	0	37		
ग्राहक वा बजार सर्वेक्षण सम्पन्न (फाराम डी)	वटा	20	20	16	4	20	2	13	0	5	0	0	0	0	18		
सीप तथा उपयुक्त प्रविधि सर्वेक्षण सम्पन्न (फाराम ई)	जना	15	12	9	3	12	2	7	0	2	0	0	0	0	9		
श्रोत सर्वेक्षण सम्पन्न (फाराम एफ)	वटा	15	15	9	6	15	3	11	0	3	0	0	0	0	11		
वातावरण परीक्षण सम्पन्न (फाराम जी)	वटा	10	10	7	3	10	2	7	0	2	0	0	0	0	7		
लघु उद्यम समूहमा लघु उद्यमीको सङ्ख्या र लघु उद्यमी समूहको सङ्ख्या	जना/वटा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
उद्यमशीलता विकास तालिम (टोपे/टोसे तालिम) लिने उद्यमीहरूको सङ्ख्या	जना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
व्यावसायिक योजना तयार गरेको सङ्ख्या	वटा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		

प्रविधिक सीप विकास तालिम लिने लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या (सीप विकास तालिमको छुट्टै विवरण संलग्न गर्ने यहाँ सङ्ख्या मात्र उल्लेख गर्ने)	जना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
लघु कर्जा लिएका उद्यमीको सङ्ख्या	जना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
प्रविधि सहयोग प्राप्त भएका लघु उद्यमीको सङ्ख्या	जना	0	0						0		0	0	0	0	0		
बजारीकरणमा सहयोग प्राप्त गरेका लघु उद्यमीको सङ्ख्या	जना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
नयाँ उद्यमीहरूको सङ्ख्या	जना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
नयाँ उद्यमीहरूको सङ्ख्या (वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका)	जना																
नयाँ उद्यमीहरूको सङ्ख्या (स्वदेशमा रोजगार गुमाएकाहरू)	जना																
स्तरोन्नति सहयोग सम्बन्धी कृयाकलापहरू																	
टोई/टोजे तालिम लिने लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या	जना																
लघु उद्यमीहरूको लागि प्रदान गरिने सहयोगको लागि आवश्यकता विश्लेषण गरिएका लघु उद्यमीको सङ्ख्या	जना																
व्यवसाय परामर्श सहयोग लिने लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या	जना																
व्यावसायिक योजना परिमार्जन तथा पुनःसमीक्षा गर्ने लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या	जना								0		0	0	0	0			
पुनर्ताजगी तथा एडभान्स तालिम (advance) लिनेको सङ्ख्या	जना								0		0	0	0	0			
प्रविधि प्राप्त गर्ने लघु उद्यमीको सङ्ख्या	जना								0		0	0	0	0			
स्तरोन्नति सहयोग प्राप्त गर्ने जम्मा लघु	जना								0		0	0	0	0			

उद्यमीको सङ्ख्या																	
स्तरौन्नतिबाट सिर्जना भएको जम्मा रोजगारी सङ्ख्या	जना					0											
रुग्ण उद्यमीलाई पुनःसक्रिय बनाउन गरिने कृयाकलापहरू (रुग्ण र निस्कृय उद्यमीहरूका लागि मात्र)						0											
उद्यमशीलता विकास पुनर्ताजगी तालिम प्राप्त गर्नेहरूको सङ्ख्या	जना					0											
व्यावसायिक परामर्श सेवा प्राप्त गर्नेहरूको सङ्ख्या	जना					0											
व्यावसायिक योजना पुनरावलोकनमा सहयोग प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या	जना					0											
सीप विकास पुनर्ताजगी/एडभान्स तालिम प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या (विस्तृत विवरण छुट्टैपेश गर्ने)	जना					0											
प्रविधि सहयोग प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या (भैरहेका रुग्ण लघु उद्यमीहरूका लागि मात्र)	जना					0											
रुग्ण लघु उद्यमी पुनर्सक्रिय गराउन गरिएको सहयोग प्राप्त गर्नेको जम्मा सङ्ख्या	जना					0											
रुग्ण लघु उद्यमीबाट सकृय उद्यमीमा परिणत भएका लघु उद्यमी सङ्ख्या	जना					0											
रुग्ण उद्यम पुनर्सक्रिय गराएबाट श्रृजना भएको रोजगारी सङ्ख्या	जना					0											
बजार सम्बन्धित सहयोग (नयाँ भइरहेका विद्यमान लघु उद्यमीका लागि)						0											

लेबलिङ र ब्रान्डिङ सहयोग प्राप्त उद्यमीको सङ्ख्या (नयाँ लघु उद्यमीहरूका लागि मात्र)	जना					0												
जम्मा बजारीकरण सहयोग पाएका नयाँ लघु उद्यमीहरू	जना					0												
स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरेका भइरहेको लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या (भइरहेका लघु उद्यमीहरूका मात्र)	जना					0												
लेबलिङ र ब्रान्डिङ सहयोग प्राप्त उद्यमीको सङ्ख्या (भइरहेका लघु उद्यमीहरूका लागि मात्र)	जना					0												
बजारीकरण सम्बन्धी तालिम तथा अन्य सूचना प्राप्त उद्यमीहरूको सङ्ख्या (भइरहेको लघु उद्यमी)	जना					0												
जम्मा बजारीकरण सहयोग पाएका विद्यमान लघु उद्यमीहरू	जना					0												
साझा सुविधा केन्द्र (उद्यम घर) सम्बन्धित सहयोग						0												
नयाँ साझा सुविधा केन्द्र स्थापना भएको सङ्ख्या र लाभान्वित नयाँ लघु उद्यमीहरू	वटा/ जना					0												
स्तरोन्नति (ग्राजुएट) का रूपमा पहिचान भएका उद्यमीहरूको सङ्ख्या	जना					0												
लघु वित्तसँग सम्बन्धित सूचना						0												
नयाँ स्थापना भएको सहकारी र सदस्यहरूको सङ्ख्या	वटा /जना					0												
ऋण प्राप्त गर्ने लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या	जना					0												
पहिलो पटक ऋण प्राप्त गर्ने नयाँ लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या	जना					0												

पहिलो पटक ऋण प्राप्त गर्ने लघु उद्यमीहरूले प्राप्त गरेको ऋण रकम (रु.)	रु					0											
दोहोर्न्याएर ऋण प्राप्त गर्ने लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या	जना					0											
दोहोर्न्याएर ऋण प्राप्त गर्ने लघु उद्यमीहरूले प्राप्त गरेको ऋण रकम (रु.)	रु					0											
ऋण प्राप्त गर्नेको लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या	जना					0											
जम्मा प्राप्त ऋण रकम (रु.)	रु					0											
अन्य						0											
रोजगारी सिर्जना (नयाँ लघु उद्यमी सिर्जनाबाट)	जना					0											
थप रोजगारी सिर्जना (स्तरोन्नति सहयोग मार्फत)	जना					0											
गरिबीको रेखाबाट बाहिरिएका लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या	जना					0											

૧૭.વડા નં.૧

ક્ર.સં.	વિવરણ	સાઝન મહિના	ભદૌ મહિના	અસોજ મહિના	કાર્તિક મહિના	જમ્મા	કૈફિયત
૧	દર્તા	૧૩	૧૮	૧૦	૧૨	૫૩	
૨	ચલારી	૮૫	૪૭	૪૨	૪૬	૨૨૦	
૩	સિફારિસ	૮૧	૪૫	૪૧	૪૫	૨૧૨	
૪	પઞ્જીકરણ	૩૪	૨૨	૧૯	૨૧	૯૬	
૫	રાજશ્વ	૬૫૦૬૨	૨૦૮૭૪	૩૪૪૪૭	૧૯૪૪૭	૧૩૯૮૩૦૧-	
૬	વૈઠક	૩	૪	૩	૩	૧૩	
૭	નાતા પ્રમાણિત	૪	૨	૧	૧	૮	
૮	મેલમિલાપ	છૈન	છૈન	છૈન	છૈન	૦	
૯	અનુગમન	૧	૧	૧	૪	૩	
૧૦	કાર્યક્રમ	૨	૨	૩	છૈન	૭	

१८.वडा नं.२



सन्दकपुर गाउँपालिका
(Sandakpur Rural Municipality)
२ नं. वडा कार्यालय
(2 No. Ward Office)

ईमेल: maimajhuwa02@gmail.com

माइमझुवा, इलाम (Maimajhuwa, Ilam)

प.स. २०७९/०८०

नं.१ प्रदेश, नेपाल (1 No. Province, Nepal)

मिति: २०७९/०९/१३

च.नं. ४२२

श्री सन्दकपुर गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
माबुमोड देउराली
इलाम ।

विषय: चौमासिक प्रगति विवरण पठाईएको सम्बन्धमा।

प्रस्तुत विषयमा सन्दकपुर गाउँपालिका वडा नं.२ वडा कार्यालयको आ.ब. २०७९/०८० सालको चौमासिक प्रगति विवरण तपशिल बमोजिम भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

तपशिल:-

क्र. स.	विवरण	श्रावण	भाद्र	आश्विन	कार्तिक	जम्मा संख्या	कैफियत
१.	दर्ता	१०	१५	३	३	३१	
२.	चलानी	८९	९३	२००	४१	४२३	
३.	सिफारिस	७६	७९	१८८	२७	३७०	
४.	फाईलिङ्ग	१५	५	३	४	२७	
५.	नागरिकता	१२	७	९	११	३९	
६.	नाता प्रमाणित	१	७	३	३	१४	
७.	व्यक्तिगत घटना दर्ता	१६	१७	१३	१२	५८	
८.	राजश्व संकलन	९४३२३.२०	८०९५५.००	३३६८८.००	२०९०४	२२९८७०.२०	
९.	बैठक तथा कार्यक्रम	२	४	५	२	१३	
१०.	मेलमिलाप	०	०	०	०	०	

अविनारायण दहाल
वडा सचिव

अविनारायण दहाल
वडा सचिव



सन्दकपुर गाउँपालिका
३ नं. वडा कार्यालय

सुलुबुङ, इलाम

पत्र संख्या : २०७९/०८०

चलानी नं. ३३३

१ नं. प्रदेश, नेपाल

मिति २०७९/०९/१२

श्री सन्दकपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,
माबुमोड, देउराली, इलाम ।

विषय: कामको संख्यात्मक विवरण सम्बन्धमा ।						
वडा नं - ३		आ.व. २०७९/०८०		चौमासिक- प्रथम		
क्र. सं.	कामको विवरण	मासिक कामको संख्या				
		साउन	भदौ	असोज	कार्तिक	
१	दर्ता	२४३	७७	५	०	३२५
२	चलानी	६०	७१	५२	५६	२३९
३	फाइलिङ	६	५	२	२	१५
४	सिफारिस	५६	६७	४८	५०	२२१
५	पञ्चिकरण	१५	११	१५	१०	५१
राजस्व संकलन						
६	मालपोत	६५४०५	४५१३५	१३३८०	७४९५	१३१४१५
	नगदी आम्दानी	१६०००	१२०००	१३१००	१२१००	५३२००
७	बैठक	४	२	३	२	११
८	नाता प्रमाणित	४	४	४	६	१८
९	मेलमिलाप	० निवेदन दर्ता / ० मिलापत्र भएको	० निवेदन दर्ता / ० मिलापत्र भएको	१ निवेदन दर्ता/० मिलापत्र भएको	० निवेदन दर्ता / ० मिलापत्र भएको	१/०
१०	अनुगमन	०	०	०	०	०
११	कार्यक्रम	०	०	उपभोक्तालाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न	०	१
सामाजिक सुरक्षा						
१२	भत्ता वितरण	०	०	३४१	०	३४१
	नविकरण/नयाँ दर्ता	२४० / ३९	६४/०	१ / ५	०	३०५/४४
१३	अन्य					

सुनिल निरौला
वडा सचिव

२०.वडा नं.४



प.सं. २०७९/८०

च.नं. ४२

सन्दकपुर गाउँपालिका
४ नं. वडा कार्यालय

मावुङलाम
१ नं. प्रदेश, नेपाल

Date/मिति: २०७९/०५/०९

विषय: मासिक प्रतिवेदन पठाइएको बारे ।

श्री सन्दकपुर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,
मावुमोड, देउराली, इलाम ।

प्रस्तुत विषयमा सन्दकपुर गाउँपालिका, ४ नं. वडा कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष
२०७९/८० को श्रावण महिनामा सम्पन्न भएका कामहरूको विवरण तपसिल बमोजिमको
ढाँचामा पठाइएको व्यहोरा निवेदन गरिन्छ ।

तपसिल:

वडा नं.-

४

महिना-

श्रावण

सि.नं.	कामको विवरण	संख्या		कैफियत
१	दर्ता	२		
२	चलानी	५२		
३	फाइलिङ्ग	५		
४	सिफारिस	४९		
५	पञ्जिकरण	८		
६	राजस्व संकलन	आम्दानी	मालपोत	
		१५५००	३५९२७	
७	वैठक	२		
८	नाता प्रमाणित	४		
९	मेलमिलाप	१		
१०	अनुगमन	०		
११	कार्यक्रम	०		
१२	सामाजिक सुरक्षा	भत्ता वितरण	नविकरण	
		०	१९०	
१४	अन्य			


द्वारिकाधीस घिमिरे
वडा सचिव
द्वारिकाधीस घिमिरे
वडा सचिव



प.सं.: २०७९/८०
च.नं.: १०६



सन्दकपुर गाउँपालिका

४ नं. वडा कार्यालय

मावु, इलाम
१ नं. प्रदेश, नेपाल

Date/मिति: २०७९/०६/०४

विषय: मासिक प्रतिवेदन पठाइएको बारे ।

श्री सन्दकपुर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,
मावुमोड, देउराली, इलाम ।

प्रस्तुत विषयमा सन्दकपुर गाउँपालिका, ४ नं. वडा कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० को भाद्र महिनामा सम्पन्न भएका कामहरुको विवरण तपसिल बमोजिमको ढाँचामा पठाइएको व्यहोरा निवेदन गरिन्छ ।

तपसिल:

वडा नं.-

४

महिना-

भाद्र

सि.नं.	कामको विवरण	संख्या		कैफियत
१	दर्ता	१		
२	चलानी	४३		
३	फाइलिङ्ग	४		
४	सिफारिस	३४		
५	पञ्जिकरण	७		
६	राजस्व संकलन	आम्दानी	मालपोत	
		१४९००	२३३५४	
७	वैठक	४		
८	नाता प्रमाणित	७		
९	मेलमिलाप	०		
१०	अनुगमन	०		
११	कार्यक्रम	१		
१२	सामाजिक सुरक्षा	भत्ता वितरण	नविकरण	
		०	९२	
१४	अन्य			

द्वारिकाधीस घिमिरे
वडा सचिव
द्वारिकाधीस घिमिरे
वडा कार्यालय



प.स. : २०७९/८०

च.नं. : १४१



सन्दकपुर गाउँपालिका

४ नं. वडा कार्यालय

मावु, इलाम

१ नं. प्रदेश, नेपाल

Date/मिति: २०७९/०७/०९

विषय: मासिक प्रतिवेदन पठाइएको बारे ।

श्री सन्दकपुर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,
मावुमोड, देउराली, इलाम ।

प्रस्तुत विषयमा सन्दकपुर गाउँपालिका, ४ नं. वडा कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असोज महिनामा सम्पन्न भएका कामहरुको विवरण तपसिल बमोजिमको ढाँचामा पठाइएको व्यहोरा निवेदन गरिन्छ ।

तपसिल:

वडा नं.-

४

महिना-

असोज

सि.नं.	कामको विवरण	संख्या		कैफियत
१	दर्ता	१		
२	चलानी	४३		
३	फाइलिङ्ग	३		
४	सिफारिस	३७		
५	पञ्जिकरण	६		
६	राजस्व संकलन	आम्दानी	मालपोत	
		११३००	१८४५८	
७	वैठक	५		
८	नाता प्रमाणित	४		
९	मेलमिलाप	०		
१०	अनुगमन	०		
११	कार्यक्रम	०		
१२	सामाजिक सुरक्षा	भत्ता वितरण	नविकरण	
		०	०	
१४	अन्य			

द्वारिकाधीस धिमिरे

वडा सचिव

वडा कार्यालय



प.सं. २०७९/८०
च.नं. १८२



सन्दकपुर गाउँपालिका

४ नं. वडा कार्यालय

मावु, इलाम
१ नं. प्रदेश, नेपाल

Date/मिति: २०७९/०८/०९

विषय: मासिक प्रतिवेदन पठाइएको बारे ।

श्री सन्दकपुर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,
मावुमोड, देउराली, इलाम ।

प्रस्तुत विषयमा सन्दकपुर गाउँपालिका, ४ नं. वडा कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कार्तिक महिनामा सम्पन्न भएका कामहरुको विवरण तपसिल बमोजिमको ढाँचामा पठाइएको व्यहोरा निवेदन गरिन्छ ।

तपसिल:


वडा नं.-

४

महिना-

कार्तिक

सि.नं.	कामको विवरण	संख्या		कैफियत
१	दर्ता	१		
२	चलानी	३९		
३	फाइलिङ्ग	२		
४	सिफारिस	३४		
५	पञ्जिकरण	७		
६	राजस्व संकलन	आम्दानी	मालपोत	
		८१००	९७६१	
७	वैठक	४		
८	नाता प्रमाणित	५		
९	मेलमिलाप	०		
१०	अनुगमन	०		
११	कार्यक्रम	०		
१२	सामाजिक सुरक्षा	भत्ता वितरण	नविकरण	
		०	०	
१४	अन्य	०		


द्वारिकाधीस घिमिरे
डा. विद्यासागर
वडा कार्यालय

वडा नं: ५		महिना : श्रावण, भाद्र, असोज कार्तिक	
सि.नं.	कर्मको विवरण	संख्या	कैफियत
१	दर्ता	४१	
२	चलानी	३७४	
३	फाईलिङग	४०६	
४	पंजीकरण	४७	
५	सिफारिस	१९१	
६	राजस्व संकलन	आम्दानी	मालपोत
७		५२४००।	१९,३०३१।
८	वैठक	वडा समितिको १२ वटा	
९	नाता प्रमाणित	११	
१०	मेलमिलाप	०	
११	अनुगमन	०	
१२	कार्यक्रम	३	
१३	सामाजिक सुरक्षा	भत्ता वितरण	नविकरण
			३७२
	अन्य		



(Signature)
 बहेल दाहाल
 वडा सचिव