




सन्दकपुर गाउँपालिका

बार्षिक प्रगति विवरण

आ.ब. २०८०/०८१



गाउँपालिकाको कार्यालय
माबुमोड, देउराली, इलाम
कोशी प्रदेश, नेपाल

बिषय सुची

वडागत प्रगति विवरण	4
माईपोखरी सन्दकपुर इलाम (१ नं वडा) वार्षिक प्रगति विवरण	4
वडा नं. १ आ.व २०८०/०८१ को व्यक्तिगत घटना दर्ताको मासिक रुपमा कार्य सम्पादन गरिएका कामहरूको वार्षिक प्रगति विवरण	6
१ नं वडाको आ.व २०८०/०८१ मा संचालन भएको सम्पूर्ण योजना हरूको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण	7
१ न. वडाको आ.व २०८०/०८१ मा प्रधानमन्त्री स्वरोजगारबाट संचालन भएको योजनाहरूको वार्षिक भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण	8
माईमझुवा सन्दकपुर इलाम (२ नं वडा) वार्षिक प्रगति विवरण	15
वडा नं. २ वडा कार्यालयको आ.व. २०८०/०८१ सालको योजनाहरूको कार्य सम्पादन गरिएका योजनाहरूको वार्षिक प्रगति विवरण	16
वडाभित्र अन्य निकायबाट संचालित योजनाहरू:.....	17
वडाभित्र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमबाट संचालित योजनाहरू:.....	18
वडा नं २ वडा कार्यालयको आ.व. २०८०/०८१ सालको मेलमिलाप कार्य सम्पादन गरिएका कामहरूको वार्षिक प्रगति विवरण	18
सुलुबुङ सन्दकपुर इलाम (३ नं वडा) वार्षिक प्रगति विवरण	19
माबु सन्दकपुर इलाम (४ नं वडा) वार्षिक प्रगति विवरण.....	20
४ नं वडा को आ.व २०८०/०८१ संचालन भएका योजनाहरूको संक्षिप्त विवरण	21
४ नं वडाको आ.व २०८०/०८१ मा संचालन भएका योजनाहरूको वार्षिक भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण	22
जमुना सन्दकपुर इलाम (५ नं वडा) वार्षिक प्रगति विवरण	24
५ नं. वडाको आ.व.२०८०/०८१ मा संचालन भएको सम्पूर्ण योजनाहरूको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण:.....	25
५ न. वडाको आ.व २०८०/०८१ मा प्रधानमन्त्री स्वरोजगारबाट संचालन भएको वार्षिक भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण.....	29
प्रशासन शाखा	33
लेखा शाखा	34
योजना शाखा.....	36
कृषि विकास शाखा.....	37
पञ्जीकरण शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण.....	38
आ.व.०८०/८१ को पहिलो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरूको संख्यात्मक विवरण:	38
आ.व.०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरूको संख्यात्मक विवरण:	39
आ.व.०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरूको संख्यात्मक विवरण.....	39
आ.व.०८०/८१ को चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरूको संख्यात्मक विवरण:.....	39
महिला तथा बालबालिका शाखा	40
आ.व. २०८०/०८१ को ज्येष्ठनागरिक परिचय पत्र वितरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन	41
आ.व. २०८०/०८१ को अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण वार्षिक प्रगति विवरण	42

स्वास्थ्य शाखा	43
पशु शाखा.....	45
राजश्व शाखा.....	47
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शाखा	48
लघु उद्यम बिकास शाखा.....	50
सहकारी शाखा.....	51
शिक्षा शाखा.....	52
जमुना आयुर्वेद औषधालय	53
जेष्ठ नागरिक सेवा प्रतिवेदन	53
पूर्वकर्म पञ्चकर्म प्रतिवेदन	53
योग सेवा प्रतिवेदन.....	54
स्तनपायी आमा तथा शिशु सेवा प्रतिवेदन र गाउँघर आयुर्वेद क्लिनिक प्रतिवेदन.....	58
प्राबिधिक शाखा.....	59
न्यायिक समितिको सचिवालय	60
बिपत व्यवस्थापन शाखा	61

वडागत प्रगति विवरण

माईपोखरी सन्दकपुर इलाम (१ नं वडा) वार्षिक प्रगति विवरण

सन्दकपुर गाउँपालिका वडा १ बाट आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुरोध छ ।

महिना	विवरण								राजश्व	
	दर्ता	चलानी	सिफारिस	बैठक	नाता प्रमाणित	मेल मिलाप	अनुगमन	कार्यक्रम	आम्दानी	मालपोत
साउन	४०	४८	४४	२	४	०	०	४	१८,८०६.००	४६,८३३.४०
भदौ	४१	४७	४०	३	७	०	१	१	३८,३९०.००	१८,४५७.३८
असोज	४०	४२	४१	२	१	०	१	०	३१,३१४.००	१,२८,१९०.८७
कार्तिक	५०	५२	४९	२	३	०	२	२	४३,२२०.००	१५,२८०.००
मंसिर	४०	५०	४६	२	४	०	१	१	१४,४५०.००	१४,६९१.००
पुस	२३	२६	२२	२	४	०	१	०	७,२५०.००	७,०१५.००
माघ	७०	७६	६९	३	७	१	२	१	३५,२२०.००	३,२६७.००
फागुन	६५	७५	६९	२	६	१	२	०	३०,१५०.००	१३,१८७.००
चैत्र	५०	५३	४७	३	६	०	२	२	३६,५५०.००	१४,७८६.००
बैशाख	५१	५१	४९	३	२	०	४	०	१०,६००.००	१९,७३८.००
जेठ	३६	३६	३२	५	४	१	६	१	१३,४५४.६०	११,८३४.००
असार	६०	६६	६४	३	२	१	६	३	१३,३५४.१२	३९,९०५.७०
जम्मा:-	५६६	६२२	५७२	३२	५०	४	२८	१५	२९२७५८.७२	३३३१८५.३५
जम्मा राजश्व									६२५९४४.०७	

तयार गर्ने: अनिश लुइटेल्
वडा सचिव

वडा नं. १ आ.ब २०८०/०८१ को व्यक्तिगत घटना दर्ताको मासिक रुपमा कार्य सम्पादन गरिएका कामहरुको वार्षिक प्रगति विवरण

महिना	विवरण					
	जन्म दर्ता	मृत्यु दर्ता	सम्बन्ध विच्छेद	बिबाह दर्ता	बसाई सरी आएको परिवार	बसाई सरी गएको परिवार
साउन	४	३	०	१	०	०
भदौ	२	१	०	०	०	१
असोज	९	३	०	४	१	२
कार्तिक	४	१	०	२	०	२
मंसिर	७	२	०	३	०	१
पुस	२	१	०	५	०	०
माघ	५	५	०	१	०	०
फागुन	६	४	०	३	०	१
चैत्र	७	१	०	१	०	०
बैशाख	८	३	०	२	०	०
जेठ	६	०	१	६	०	०
असार	४	२	०	०	०	०
जम्मा:-	६४	२६	१	२८	१	७

१ नं वडाको आ.व २०८०/०८१ मा संचालन भएको सम्पूर्ण योजना हरुको वार्षिक भौतिक प्रगति बिबरण

क्र.स	विवरण	परिमाण	इकाई	कैफियत
१	सडक निर्माण कार्य	०+३३०	कि.मि.	कार्य सम्पन्न
२	सडक स्तरनोन्ती	१९+५११	कि.मि.	कार्य सम्पन्न
३	ढुङ्गा सोलिड गर्ने कार्य	०+४२५.२	कि.मि.	कार्य सम्पन्न
४	ग्रावेल लगाउने कार्य	०+३५६	कि.मि.	कार्य सम्पन्न
५	कच्ची नाली खन्ने कार्य	३+३९५	कि.मि.	कार्य सम्पन्न
६	विध्यालय छाना प्रतिस्थापन	१	वटा	कार्य सम्पन्न
७	टोल भवन फर्निचर व्यवस्थापन	१	वटा	कार्य सम्पन्न
८	खेल मैदान स्तरउन्नती	१	वटा	कार्य सम्पन्न
९	Truss bridge	१	वटा	कार्य सम्पन्न
१०	काठे पुल नर्माण	१	वटा	कार्य सम्पन्न
११	RCC कल्भर्ट	१	वटा	कार्य सम्पन्न
१२	वडा कार्यालय प्लास्टर लगाउने कार्य	५५०।६३	वर्ग मिटर	कार्य सम्पन्न

१ न. वडाको आ.व २०८०/०८१ मा प्रधानमन्त्री स्वरोजगारबाट संचालन भएको योजनाहरुको वार्षिक भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र.स	उ.स.को नाम	कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तीको नाम	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	विनियोजित रकम	कार्य सम्पन्न रकम	कार्य सम्पन्न मध्ये		कामको विवरण	प्रगति विवरण				साइड इन्चार्ज	श्रेणी
									कार्यलयले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ताको श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	एकाइ	प्रतिसत		
१	लाली गुराँस काक्रे सडक	सान्ती राई	134894.25	2080112112	2081103120	2081103120	133600.00	135570.60	133600.00	1970.60	कच्ची नाली खन्ने कार्य	0+880	0+880	km	100	अनिशा लुइटेल्	कार्य सम्पन्न
											ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+055	0+060	km			
											सडक स्तरउन्नती	0+580	0+570	km			
२	बैरा चोक भालुपानी सडक	भविन्द्र राई	167000.00	2080112112	2081103120	2081103118	167000.00	170019.36	167000.00	3019.36	कच्ची नाली खन्ने कार्य	0+860	0+860	km	100	अनिशा लुइटेल्	कार्य सम्पन्न
											ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+050	0+056	km			
											सडक स्तरउन्नती	0+860	0+854	km			
३	गुम्बा डाँडा काक्रे चेक ड्याम सडक	डोल बहादुर राई	66883.50	2080112112	2081103120	2081103118	66800.00	66883.50	66800.00	83.50	कच्ची नाली खन्ने कार्य	0+450	0+450	km	100	अनिशा लुइटेल्	कार्य सम्पन्न
											ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+030	0+030	km			
											सडक स्तरउन्नती	0+260	0+260	km			

४	पुणे पोखरी झ्याउपोखरी सडक	नारद राई	133857.1 8	2080112112	2081103120	2081103118	133600.00	133857.1 8	133600.00	257.18	कच्ची नाली खन्ने कार्य	0+520	0+520	km	100	अनिश लुइटेल	कार्य सम्पन्न
											दुडगा सोलिड्ग गर्ने कार्य	0+050	0+050	km			
											सडक स्तरउन्नती	0+700	0+700	km			
५	चाँपगैरी घलेटार सडक	रन्जिता राई	133736.9 4	2080112112	2081103120	2081103118	133600.00	133736.9 4	133600.00	136.94	कच्ची नाली खन्ने कार्य	0+685	0+685	km	100	अनिश लुइटेल	कार्य सम्पन्न
											दुडगा सोलिड्ग गर्ने कार्य	0+052	0+052	km			
											सडक स्तरउन्नती	0+632	0+632	km			
	जम्मा		636371.8 7				634600.00	640067.5 8	634600.00	5467.58							

१ न. वडाको आ.व २०८०।०८१ मा संचालन भएको वार्षिक भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र. स	उ.स.को नाम	कार्यान्वयन गर्ने संस्था	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	विनियोजित रकम	कार्यलय ले व्यहोर्ने रकम कन्टेन्जेन्सी बाहेक	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कार्य सम्पन्न रकम	कार्य सम्पन्न मध्ये		काम को विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	साईड इन्वार्ज	कैफियत
											कार्यलय ले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ता को श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	एका इ	प्रतिस त			
१	१ नं. वडा तला थप	छाँगै झरना टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	237792.76	23/01/2081	24/03/2081	20/03/2081	218170.00	201807.25	35986.00	237942.76	237793.25	150.00	प्लास्टर गर्ने काम	550.6	550.6	m ²	100	समानिकरण	अनिश लुइटे ल	कार्य सम्पन्न
२	१ नं. वडाभर सडक मर्मत	माईपोखरी टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	828271.07	24/10/2080	25/11/2080	12/11/2080	760000.00	703000.00	125228.43	828927.71	703000.00	125228.43	सडक स्तरउन्नती	12+780	12+780	k.m	100	समानिकरण	अनिश लुइटे ल	कार्य सम्पन्न
													ग्रावेल लगाउने कार्य	0+205	0+205	k.m	100			
३	चन्द्रोदय आ.वि छाना प्रतिस्थापन	छिन्टापु बिखे भन्ज्याङ् टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	327850.29	27/12/2080	20/2/2081	18/02/2081	300000.00	277500.00	48975.00	332215.36	326475.00	5740.36	CGI sheet roof work	#####	#####	m ²	100	समानिकरण	अनिश लुइटे ल	कार्य सम्पन्न
													gutter work	34.55	35.05	rm				

४	तुला डाँडा सडक मर्मत	छिन्टापु बिखे भन्ज्याङ् टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	163476.8 1	27/12/208 0	10/3/2081	8/3/2081	150000.0 0	138750.0 0	24485.2 9	164957.3 3	163235.2 9	1722.0 4	विभिन्न किसिम को ढुङ्गा माटो काट्ने कार्य	0+12 0	0+15 0	k. m	10 0	समानिकर ण	अनि श लुइटे ल	कार्य सम्प न
													ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+02 9	0+02 9	km				
५	१ नं. वडा कार्याल य सडक मर्मत	माईपोख री टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	359424.3 2	28/12/208 0	15/02/208 1	14/02/208 1	330000.0 0	305250.0 0	54174.0 0	361086.5 4	359424.0 0	1662.5 4	सडक स्तरउन्न ती	3+56 5	3+56 5	k. m	10 0	समानिकर ण	अनि श लुइटे ल	कार्य सम्प न
													ग्रावेल लगाउने कार्य	0+15 0	0+15 1	k. m	10 0			
६	सगरमा था खेल मैदान निर्माण	छिन्टापु बिखे भन्ज्याङ् टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	164758.5 0	27/12/208 0	10/3/2081	9/3/2081	150000.0 0	138750.0 0	26008.5 0	168485.2 7	164758.5 0	3726.7 8	खेलमैदा न स्तरउन्न ती	1	1	no	10 0	समानिकर ण	अनि श लुइटे ल	कार्य सम्प न
७	दिपक डाँडा काँक्रे सडक मर्मत	माईपोख री टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	54601.75	28/01/208 0	15/03/208 1	15/03/208 1	50000.00	46250.00	9355.00	56991.79	55605.00	1386.7 9	ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	25	25	km	10 0	समानिकर ण	अनि श लुइटे ल	कार्य सम्प न

८	नरम खोला दुलाल गाउँ जरकौले सडक मर्मत	माईपोखरी टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	1089 79.4 3	28/01/208 1	15/03/20 81	15/03/20 81	100000.00	92500.00	16480. 00	109424.2 4	108980.0 0	444.2 4	ढुङ्गा सोलि ङ्ग गर्ने कार्य	0+04 9	0+04 9.2	k m	10 0	समानिक रण	अनिश लुइटे ल	कार्य सम्पन्न
९	पुवाखो ला टिप कल्भर्ट निर्माण	पुवाखोला टिप कल्भर्ट निर्माण उ.स	20684 57.22	1/2/2081	20/3/208 1	18/3/208 1	1900000.00	1757500. 00	310960. 00	2068719. 35	2068460. 00	259.35	RCC कल्भर्ट निर्माण	1	1	no	10 0	समानिक रण	अनिश लुइटे ल	कार्य सम्पन्न
१०	मुखिया टोल नमुना चोक सडक निर्माण	माईपोखरी टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	10905 3.42	28/01/20 81	9/3/2081	9/3/2081	100000.00	92500.00	16555.0 0	111737.6 4	109055.0 0	2682.6 4	विभिन्न किसिम को ढुङ्गा माटो काट्ने कार्य	0+27 0	0+33 0	k m	10 0	समानिक रण	अनिश लुइटे ल	कार्य सम्पन्न
													ढुङ्गा सोलि ङ्ग गर्ने कार्य	0+01 0	0+01 0					
११	रात्माटे श्रीजना वालवि कास सडक	छाँगे झरना टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	10982 9.36	23/01/20 81	14/03/20 81	14/03/20 81	100000.00	92500.00	17330.0 0	111744.3 4	109830.0 0	1914.3 4	ढुङ्गा सोलि ङ्ग गर्ने कार्य	65	64		10 0	समानिक रण	अनिश लुइटे ल	कार्य सम्पन्न

१२	साउनेखोला अधिकारी काठेपुल निर्माण	छिन्टापु बिखे भन्ज्याङ् टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	56576.35	27/12/208 0	10/3/2081	7/2/2081	50000.00	46250.00	8161.7 6	58419.69	54411.76	4007. 93	काठेपुल निर्माण	1	1	n o	100	समानिकर ण	अनि श लुइटे ल	कार्य सम्पन्न
१३	चन्द्रोदय पुवाखोला पुल निर्माण	छाँगे झरना टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	130532.4 2	26/01/208 0	15/03/208 1	15/03/208 1	120000.0 0	110000.0 0	19535.0 0	130871.0 0	129535.0 0	1336.3 2	ट्रस पुल निर्माण	1	1	n o	10 0	समानिकर ण	अनि श लुइटे ल	कार्य सम्पन्न
१४	थामखर्क जौलेडाँडा महिला सामुदायिक बन वृक्षारोपण कार्यक्रम	छिन्टापु बिखे भन्ज्याङ् टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	54496.75	27/12/208 0	15/03/208 0	15/02/208 1	50000.00	46250.00	8165.00	55379.98	54415.00	964.97	वृक्षारोप ण कार्यक्रम	150 0	155 0	n o	10 0	समानिकर ण	अनि श लुइटे ल	कार्य सम्पन्न
१५	पानीटार सामुदायिक बन बुक्षारोपण कार्यक्रम	छिन्टापु बिखे भन्ज्याङ् टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	54496.75	27/12/208 0	14/03/208 1	11/3/2081	50000.00	46250.00	8161.76	56594.41	54411.76	2182.6 5	वृक्षारोप ण कार्यक्रम	150 0	185 0	n o	10 0	समानिकर ण	अनि श लुइटे ल	कार्य सम्पन्न

१६	भेडीचोक सामुदायीक वनमा वृक्षरोपण कार्यक्रम	भेडीचोक सामुदायीक वनमा उ.स	87889.00	18/02/2081	20/03/2081	1/3/2081	80000.00	74000.00	13830.00	88270.61	87830.00	440.71	वृक्षरोपण कार्यक्रम	2000	2700	n	100	समानिकरण	अनिश लुइटे ल	कार्य सम्पन्न
१७	अधिकारि किराँत माडहिम निर्माण	छिन्टापु बिखे भन्ज्याङ् टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	110219.57	26/01/2081	25/03/2081	13/02/2081	100000.00	92500.00	17720.00	111486.3	110220.00	1266.30	किराँत माडहिम निर्माण	1	1	n	100	समानिकरण	अनिश लुइटे ल	कार्य सम्पन्न
	जम्मा		5026705.77				4608170.00	4261557.25	761110.74	5053254.32	4897439.56	155116.39								

माईमझुवा सन्दकपुर इलाम (२ नं वडा) वार्षिक प्रगति विवरण

सन्दकपुर गाउँपालिका वडा नं.२ वडा कार्यालयको आ.ब. २०८०/०८१ सालको त्रैमासिक रुपमा कार्य सम्पादन गरिएका कामहरूको वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.सं	विवरण	पहिलो त्रैमासिक	दोस्रो त्रैमासिक	तेस्रो त्रैमासिक	चौथो त्रैमासिक	जम्मा	कै. फि
१	दर्ता	१०	१०	१६	१४	५०	
२	चलानी	३९१	१८१	२१४	२३८	१०२४	
३	सिफारिस	३६१	१४६	१७६	२०६	८८९	
४	फाईलिङ	२१	११	११	१९	६२	
५	नागरिकता	१२	२८	३०	२५	९५	
६	नाता प्रमाणित	१८	७	८	७	४०	
७	व्यक्तिगत घटनादर्ता	३८	२६	२६	२३	११३	
८	बैठक तथा कार्यक्रम	६	६	६	१०	२८	
९	मेलमिलाप	०	०	०	०	०	
१०	अनुगमन	०	७	११	१८	३६	
११	राजस्व संकलन	१,९३,७७३/-	२,६२,४८५/-	१,६७,७८०/-	१,९०,३५२/-	८,१४,३९०/-	
१२	सामाजिक सुरक्षा भत्ता रु	३७,४५,८६४/-	३७,५२,६९४/-	३९,२५,५०८/-	४१,३७,४७४/-	१,५५,६१,५४०/-	

तयार गर्ने: हेमराज कार्की
वडा सचिव

वडा नं. २ वडा कार्यालयको आ.ब. २०८०/०८१ सालको योजनाहरूको कार्य सम्पादन गरिएका योजनाहरूको वार्षिक प्रगति विवरण

गाउँपालिका अन्तर्गतको बजेटबाट सन्दकपुर गाउँपालिका वडा नं. २ को लागि तर्जुमा भएका योजनाहरू:

क्र.सं.	कार्यक्रम आयोजना/ क्रियाकलापको नाम/	जम्मा विनियोग	कैफियत
१.	शैक्षिक सुधार कोचिड(श्याम्बल मा.वि.)	८०,०००/-	सम्पन्न
२.	भानु आ.वि विद्यालय सिकाई व्यवस्थापन	६०,०००/-	सम्पन्न
३.	प्राविधिक धार अध्ययन विद्यार्थी प्रोत्साहन कार्यक्रम	४०,४९०/-	सम्पन्न
४.	खेलकुद कार्यक्रम	१,२०,०००/-	सम्पन्न
५	कमेरे महविर सडक	१,००,०००/-	सम्पन्न
६	बौद्ध गुम्बा सापडाँडा सडक	२००,०००/-	सम्पन्न
७	विस्तारे गुफा आवे सडक	२,०००००/-	सम्पन्न
८	शिव पञ्चायन मन्दिर बनवारी कोईरालेटार सडक	४,००,०००/-	सम्पन्न
९	२ नं वडा भरिका सडक मर्मत	५,५१,४८०/-	सम्पन्न
१०	श्याम्बल मा.वि. फर्निचर खरिद	१,२०,०००/-	सम्पन्न
११	महिला क्षमता विकास तालिम	८०,०००/-	सम्पन्न
१२	२ नं वडा घरदुरी सर्वेक्षण	१,३०,०००/-	सम्पन्न
१३	विपद व्यवस्थापन	३,८३,९९०/-	सम्पन्न
१४	वडा पर्यटन विकास	३,२०,३९०/-	सम्पन्न
१५	वडा भित्र रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको फोटो संकलन	५०,०००/-	सम्पन्न

वडाभित्र अन्य निकायबाट संचालित योजनाहरु:

क्र.सं	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	जम्मा विनियोजन	कैफियत
१	देउराली माईपोतल जितपाले टेकेगोलाई सडक	७२,५०,०००/-	सम्पन्न
२	वडा कार्यालय गोरुवाले सन्दकपुर सडक	१२,००,०००/-	सम्पन्न
३	रातेखोला खोर्साने सिँचाई आयोजना	४५,२३,२००.६९/-	सम्पन्न
४	गिताड खोला खोलाघारी टोड्के झरना सिँचाई आयोजना	७८४२८३७.०७/-	
५	रेड पाण्डा प्रजनन केन्द्रमा पोखरी निर्माण	२०,००,०००/-	सम्पन्न
६	सन्दकपुर बोडर टाउन निर्माण	१५,००,०००/-	सम्पन्न(भौतिक पुर्वाधार)

वडाभित्र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमबाट संचालित योजनाहरु:

क्र.सं	कार्यक्रम/आयोजनको नाम	जम्मा विनियोजन	कैफियत
१	राम खर्क टेकेगोलाई सडक नालि निर्माण तथा मर्मत- ६ जना	४,००,८००/-	सम्पन्न
२	बरफेद याङ्गा बाटाटार केदार पाँखा डाडाबारी सडक नालि निर्माण तथा मर्मत- ४ जना	२,६७,२००/-	सम्पन्न
३	बौद्ध गुम्बा साँपडाँडा सडक मर्मत तथा नालि निर्माण-४ जना	२,६७,२००/-	सम्पन्न
४	सरस्वती आ.वि. गाईखर्क सडक नालि मर्मत-४ जना	२,६७,२००/-	सम्पन्न
५	लबनाथ घर चौतारा देखि खोलाटार सडक मर्मत- २ जना	१,३३,६००/-	सम्पन्न

वडा नं २ वडा कार्यालयको आ.ब. २०८०/०८१ सालको मेलमिलाप कार्य सम्पादन गरिएका कामहरुको वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.स.	महिनामिति/	मेलमिलाप कार्य विवरण	जम्मा	कैफियत
१	श्रावण	०	०	
२	भाद्र	०	०	
३	आश्विन	०	०	
४	कार्तिक	०	०	
५	मंसिर	०	०	
६	पौष	०	०	
७	माघ	०	०	
८	फाल्गुन	०	०	
९	चैत्र	०	०	
१०	बैशाख	०	०	
११	जेष्ठ	०	०	
१२	अषाढ	०	०	
	जम्मा	०	०	

सुलुबुङ सन्दकपुर इलाम (३ नं वडा) वार्षिक प्रगति विवरण

सन्दकपुर गाउँपालिका वडा नं ३ वडा कार्यालयको आ ब २०८०/०८१ सालको त्रैमासिक रुपमा कार्य सम्पादन गरिएका कामहरुको वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.सं	विवरण	पहिलो त्रैमासिक	दोस्रो त्रैमासिक	तेस्रो त्रैमासिक	चौथो त्रैमासिक	जम्मा	झ.श
१	दर्ता	३४९	८	१५	१९	३९१	
२	चलानी	१८५	२१०	२१९	२५९		
३	सिफारिस	१७१	१९४	१७६	२४०	७८१	
४	फाईलिङ	१२	१०	१२	१४	४८	
५	नाता प्रमाणित	१४	१६	११	७	८८	
६	व्यक्तिगत घटनादर्ता	१७	३४	२५	३०	१०६	
७	बैठक तथा कार्यक्रम	८	९	११	१४	४२	
८	मेलमिलाप	०	०	१	१	२	
९	अनुगमन	०	१	३	५	९	
१०	राजश्व संकलन	१,८१,७८९/-	२६२४३६/-	२,३८,१६५.१०/-	२४०७२७/-	९,२३,११७.१०/-	
११	सामाजिक सुरक्षा भत्ता रु	३६६७६८०/-	३६८३९६१/-	३८२३६८३/-	३९७००३४/-	१,५१,४५,३५८/-	

(अक्षरुपी: एक करोड एकावन्न लाख पैतालीस हजार तीन सय अन्ठाउन्न -)

तयार गर्ने: सोनाम सिंह गोले
वडा सचिव

माबु सन्दकपुर इलाम (४ नं वडा) वार्षिक प्रगति विवरण

सन्दकपुर गाउँपालिका, ४ नं. वडा कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिक मा सम्पन्न भएका कामहरुको विवरण संलग्न वार्षिक प्रतिवेदन

वडा नं.- ४

अवधि- आ व २०८०।८१

सि.नं.	कामको विवरण	पहिलो त्रैमासिक	दोस्रो त्रैमासिक	तेस्रो त्रैमासिक	चौथो त्रैमासिक	जम्मा
१	दर्ता	५	८	८	५	२६
२	चलानी	१८०	१४०	२०९	२२५	७५४
३	फाइलिङ्ग	१०	९	९	११	३९
४	सिफारिस	१६९	११९	१४२	२१३	६४३
५	पञ्जिकरण	३२	२८	३१	३४	१२५
६	राजस्व संकलन	१८११५५	२६८,१२६.९	२७४४६६.४	३१४५३४.९	१०३८२८३.२
७	वैठक	८	८	९	१०	३५
८	नाता प्रमाणित	११	१२	१०	७	४०
९	मेलमिलाप	१	२	४	३	१०
१०	अनुगमन	४	११	१२	१७	४४
११	कार्यक्रम	८	१०	११	१०	३९
१२	सामाजिक सुरक्षा	३५२६४६०	३,५७०,४२४	३,५९७,७५०	३६६१६८७	१४३५६३२१
१३	अन्य					

तयार गर्ने: द्वारिकाधीस घिमिरे
वडा सचिव

४ नं वडा को आ.व २०८०/०८१ संचालन भएका योजनाहरुको संक्षिप्त बिबरण

क्र.स	कामको विवरण	ईकाई	परिमाण	कैफियत
१	ढुङ्गा सोलीङ्ग	कि .मी	०+५०४	प्रधानमन्त्रि स्वरोजगार बाट
२	बाटो मर्मत कटिड	कि .मी	३+८६७	
३	बाटो मर्मत नाली	कि .मी	६+५४०	
४	विद्यालय भवन सपोर्ट ग्याबियन वाल	घन मी	२३४	
५	विद्यालय भवन सपोर्ट मेसिनरी वाल	घन मी	४६.१९	
६	स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	१	१	
७	मन्दिर निर्माण	१	१	
८	वडा भवन फिनिशिङ्ग	१	१	

तयार गर्ने: बेद बहादुर सिवा

४ नं वडाको आ.व २०८०/०८१ मा संचालन भएका योजनाहरूको बार्षिक भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र.स	उ.स.को नाम	टोल अध्यक्ष को नाम/नं	लागत अनुमान कन्टेन्जेन्सी बाहेक	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	सम्झौता रकम	कार्यलय ले व्यहोर्ने रकम	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कार्य सम्पन्न रकम वा रनिङ्ग विल	कार्य सम्पन्न मध्ये		कामको विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	शुक्रियत
											कार्यलय ले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ता को श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	एकाइ	प्रतिस त		
१	वडा नं ४ माबु सडक मर्मत	बुद्धिसा गर सुवेदी	420624.4	2081.3.02	2081.03.20	2081.03.15	495300.93	420624	74230	495591.18	494854.4	736.76	सडक मर्मत	7000	7004	m3	100	समानि करण	भुक्तानि भएको
२	स्वास्थ्य चौकी भवन माबु	ठेकेदार	848225										भवन निर्माण				100	समानि करण	भुक्तानि भएको
३	वडा भवन फिनिशिङ्ग	बुद्धिसा गर सुवेदी	740000	2081.3.02	2081.03.20	2081.03.15	871044.6	740000	130600	871892.9	870600	1292.9	घेराबार फ्लोरिङ्ग	समरी मा	समरी मा	m3, m2	100	समानि करण	भुक्तानि भएको
४	किराँत फाआप मिङ्गसो माङ्गहिम निर्माण	धन प्रसाद साउदेन	439375	2081.01.12	2081.02.30	2081.02.03	516950.65	439375	77575	517221.61	516950	271.61	मन्दिर निर्माण	समरी मा			100	समानि करण	भुक्तानि भएको
५	प्रबोध मा वि भवन सपोर्ट वाल	गेहनाथ अधिकारी	592200	2081.03.02	2081.03.20	2081.03.19	695449.12	592000	105300	697888.96	697300	588.96	वाल निर्माण	167	167.3	m3	100	विपद	भुक्तानि भएको

६	बालाचतुर्दशी नकआउट फुटबल प्रतियोगिता	राजु साउदेन लिम्बु	10000 0															खेलकुद	100	समानि करण	भुक्ता नि भए को
७	राँके स्मृति नकआउट फुटबल प्रतियोगिता	रेखा गुरुङ्ग	50000															खेलकुद	100	समानि करण	भुक्ता नि भए को
८	वडा स्तरीय खेलकुद कार्यक्रम	नन्द कुमार थापा	50000															खेलकुद	100	समानि करण	भुक्ता नि भएको
९	शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम	गेहनाथ अधिका री	100000															प्रोत्साहन	100	समानि करण	भुक्ता नि भएको
जम्मा			334022 4				2578745. 3	2191999	38770 5	258259 4.7	2579704	2890.23									

जमुना सन्दकपुर इलाम (५ नं वडा) वार्षिक प्रगति विवरण

सन्दकपुर गाउँपालिका ५ नं. वडा कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०८०२०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुरोध छ ।

सि.न.	कामको विवरण	प्रथम त्रैमासिक	दोश्रो त्रैमासिक	तेश्रो त्रैमासिक	चौथो त्रैमासिक	जम्मा
१	दर्ता	११	१४	१४	१७	५६
२	चलानी	७१	८१	१५७	१४६	४५५
३	फाईलिङ	१८३	२००	३४२	३९७	११२२
४	पंजीकरण	२८	२७	३३	५१	१३९
५	सिफारिस	६१	६८	११९	१३३	३८१
७	राजस्व संकलन	१३१४८७	५५२५१६२	१७३०१०१९	३७६८०१	२३३३४४६९
८	बैठक	९	९	९	९	३६
९	नाता प्रमाणित	११	९	१८	१७	५५
१०	मेलमिलाप	०	०	०	०	०
११	अनुगमन	०	५	१२	३३	५०
१२	कार्यक्रम	१	२	२	४	९

तयार गर्ने: अन्जली गजराज चौधरी
वडा सचिव

ॡ नं. वडलको आ.व.२०ॢ०/०ॢ१ मल संचलन भएको सम्पुर्ण योऑनलहरूको वलरुषक भौतिक प्रगतल
वलवरण:

क्र.सं.	वलवरण	परलमलण	इकलई	कैफलयत
१	सडक मरुमत स्तरोउन्नती	१०+२ॡॢ	कल.मल.	
२	दुङुगल सोललङुग	०+ॡॢॡ	कल.मल.	
३	कऑुवी नलली खनुने कलरुय	१+ॡॢ०	कल.मल.	
ॡ	मनुदलर मरुमत	१	वडल	
ॡ	गुम्बल नलरुमलण	२	वडल	
ॢ	प्रहरी ऑुकी मरुमत	१	वडल	

तयलर गर्ने: अनऑली गऑरलऑ ऑुधरी
वडल सऑलव

५ न. वडाको आ.व २०८०/०८१ मा संचालन भएको वार्षिक भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण:

क्र. स	योजनाको नाम र स्थान	कार्यान्वयन गर्ने संस्था	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	विनियोजित रकम	कार्यलय ले व्यहोर्ने रकम कन्टेन्जेन्सी बाहेक	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कार्य सम्पन्न रकम	कार्य सम्पन्न मध्ये		काम को विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	साइड इन्चार्ज	कैफियत
											कार्यलय ले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ता को श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	ए का इ	प्रति सत			
१	५ नं. वडामा हुने विभिन्न योजनाहरूलाई	मझुवा त्रिमिलन टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	326894.06	10/28/2080	12/30/2080	11/13/2080	300000.00	277500.00	22500.00	329685.44	277500.00	49394.06	सडक स्तरउ नती	0+3600	0+3600	कि मी	100	समानि करण	अंज ली गजरा ज चौध री	
२	सडक मर्मत	मझुवा त्रिमिलन टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	544309.77	10/28/2080	9/10/1905	11/13/2080	500000.00	462500.00	37500.00	547729.68	462500.00	81617.65	सडक स्तरउ नती	0+2507	0+2507	कि मी	100	"	"	
												ढुङ्गा सोलि ड्ग	0+120	0+120	कि मी					
३	साङ्गछोयो लिङ्ग बौद्ध गुम्बा	साङ्गछोयो लिङ्ग बौद्ध गुम्बा संस्था	762226.92	11/23/2080	12/20/2080	12/19/2080	700000.00	647500.00	52500.00	767,345.16	647500.00	1147727.00	गुम्बा निर्माण	१	१	गोटा	१००	"	"	
४	पाटी गाउँ चैते इङ्गला सडक सोलिड	रेडपाण्डा टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	545727.38	2/8/2081	3/15/2081	2/26/2081	500000.00	462500.00	37500.00	554923.38	462500.00	81617.65	ढुङ्गा सोलि ड्ग	0+240	0+246	कि मी	१००	"	"	

५	साडाछोलि ड्ग बौद्ध गुम्बा (इङ्गला)	साङ्गछोयोलि ड्ग बौद्ध गुम्बा संस्था	218479.83	1/9/20 81	3/15/20 81	2/6/208 1	200000. 00	185000. 00	15000.00	227063. 36	185000. 00	32647. 06	गुम्बा निर्माण	१	१	गोटा	१० ०	"	"
६	जौबारी प्रहरी चौकी मर्मत	मझुवा त्रिमिलन टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	54519.92	2/3/20 81	3/15/20 81	3/2/208 1	50000.0 0	46250.0 0	3750.00	55095.0 0	46250.0 0	8161.7 6	प्रहरी चौकी मर्मत	१	१	गोटा	१० ०	"	"
७	रोजिना माता मन्दिर	मझुवा त्रिमिलन टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	83348.16	3/4/20 81	3/20/20 81	3/19/20 81	75000.0 0	69375.0 0	5625.00	83994.7 3	69375.0 0	12242. 65	मन्दिर निर्माण	१	१	गोटा	१० ०	"	"
८	सडक मर्मत	मझुवा त्रिमिलन टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	162250.07	2/3/20 81	3/15/20 81	2081/2/ 32	149000. 00	137825. 00	11175.00	164907. 82	137825. 00	24322. 06	सडक स्तरउन्न ती	0+66 7	0+67 7	कि मी	10 0	"	"

९	हेल्थपोष्टदे खि बतासे सडक जमुना	मझुवा त्रिमिल न टोल विकास स्वयंसे वी तथा उपभो क्ता संस्था	55805.40	2/3/20 81	3/15/20 81	2/27/20 81	50000.00	46250.00	3750.00	56292.08	46250.00	8161.76	सडक स्तरउन्न ती	0+17 0	0+17 0	कि मी	10 0	"	"
	कुल जम्मा रकम		2753561.50				2524000. 00	2334700. 00	189300.00	2787036. 66	2334700. 00	1445891. 65							

५ न. वडाको आ.व २०८०।०८१ मा प्रधानमन्त्री स्वरोगारबाट संचालन भएको वार्षिक भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र.स	उ.स.को नाम	कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा अध्यक्ष	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	विनियोजित रकम	कार्य सम्पन्न रकम	कार्य सम्पन्न मध्ये		कामको विवरण	प्रगति विवरण				साइड इन्चार्ज
									कार्यलयले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ताको श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	एकाइ	प्रतिसत	
१	सिस्ने मझुवा पाहाखोला इङ्गलाखोला सडक	दातेम्वा शेर्पा	134743.95	12/9/2080	3/19/2081	3/18/2081	133600.00	136979.11	133600.00	3379.11	सडक स्तरउन्नती	0+460	0+635	कि मी	100	अंजली गजराज चौधरी
											कच्ची नाली खन्ने कार्य	0+194	0+130	कि मी		
											दुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+380	440	कि मी		
२	आरुथापा सडक मर्मत	नवराज गुरुङ्ग	134668.80	12/9/2080	3/19/2081	3/16/2081	133600.00	134709.24	133600.00	1109.24	सडक स्तरउन्नती	0+185	0+165	कि मी	100	"
											कच्ची नाली खन्ने कार्य	0+100	0+100	कि मी		
											दुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+080	0+82	कि मी		
३	आयुर्वेद देविथान जमुना बजार सडक	जित बहादुर फेदापे	134127.72	12/9/2080	3/19/2081	3/18/2081	133600.00	135216.49	133600.00	1616.49	सडक स्तरउन्नती	0+150	0+180	कि मी	१००	"
											दुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+090	0+80.2	कि मी		
४	आहालेगैरी कोन्द्र सडक	विशाल गुरुङ्ग	134369.70	12/9/2080	3/19/2081	3/18/2081	133600.00	134730.42	133600.00	1130.42	सडक स्तरउन्नती	0+280	0+280	कि मी	१००	"
											कच्ची नाली खन्ने कार्य	0+210	0+210	कि मी		
											दुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+45	0+45.8	कि मी		
५	मिलन घुम्टिडाँडा		136127.72	12/9/2080	3/19/2081	3/18/2081	133600.00	137385.88	133600.00	3785.88	सडक स्तरउन्नती	0+210	0+200	कि मी	१००	

	सडक मर्मत	विपन गुरुङ्ग									कच्ची नाली खन्ने कार्य	0+200	0+240	कि मी				
											दुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+070	0+74.4	कि मी				
६	ठगीटार हाडखिम गाउँ सडक	ठम बहादुर क्षेत्री	134774.01	12/9/2080	3/19/2081	3/18/2081	133600.00	136086.13	133600.00	2486.13	सडक स्तरउन्नती	0+210	0+178	कि मी	१००	"		
											कच्ची नाली खन्ने कार्य	0+200	0+210	कि मी				
											दुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+051	0+054	कि मी				
७	पिपल डाँडा तिनघरे सडक	नुथेन बहादुर खाम्दाक	201385.30	12/9/2080	3/19/2081	3/18/2081	200400.00	201942.48	200400.00	1542.48	सडक स्तरउन्नती	0+416	0+517	कि मी	१००	"		
											कच्ची नाली खन्ने कार्य	0+100	0+160	कि मी				
											दुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	0+150	0+160	कि मी				
८	चियाबारी ढापपोखरी सडक	ठाकुर गुरुङ्ग	134796.73	12/9/2080	3/19/2081	3/17/2081	133600.00	135614.69	133600.00	2014.69	सरसफाई	0+400	0+629	ब मी	100	"		
											कच्ची नाली खन्ने कार्य	0+474	0+510	कि मी				
९	मानेदुङ्गा ट्रेकिङ बतासे रोड	प्रकाश राई	67033.80	12/9/2080	3/19/2081	3/16/2081	66800.00	67263.21	66800.00	463.21	सडक स्तरउन्नती	0+340	0+325	कि मी	100	"		
											दुङ्गा सोलिङ्ग मर्मत कार्य	0+040	0+031	कि मी				
१०	देउमीगोलाई ढापपोखरी सडक	कुल बहादुर खाम्दाक	135931.32	12/9/2080	3/19/2081	3/17/2081	133600.00	136513.55	133600.00	2913.55	सडक स्तरउन्नती	0+173	0+174	कि मी	100	"		
											दुङ्गा सोलिङ्ग मर्मत कार्य	0+090	0+93.8	कि मी				

										कच्ची नाली खन्ने कार्य	0+150	0+150	कि मी		
	जम्मा रकम		1347959.06				1336000	135441.21	1336000	20441.2					

प्रशासन शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका कार्यालयको आ सालको त्रैमासिक रुपमा कार्य सम्पादन गरिएका ०८१/२०८०.ब.वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	महिना	कामको विवरण			सिफारिस विवरण		फाइलिङ्ग	कैफियत
		दर्ता	चलानी	अन्य पत्र	शु- सिफारिस	नि.सिफारिस		
१.	साउन	२२८	७०	७०	-	७०	३	
२.	भदौ	१६७	१३०	१६६	४१	९०	१	
३.	असोज	८१	९४	८४	९	९	१	
४.	कात्तिक	३५	८२	५१	६	१९	२	
५.	मंसिर	९१	९८	८६	५	७	१	
६.	पुस	७१	९९	६३	१९	२	१	
७.	माघ	९६	९९	८७	८	४	१	
८.	फाल्गुन	१६२	१०२	८२	१७	३	१	
९.	चैत	९०	१३८	१४२	११	१०	१	
१०.	वैशाख	८७	१४१	१०३	१३	६	१	
११.	जेष्ठ	१३२	१३८	१००	१८	१	१	
१२.	असार	२५३	१६०	९६	२०	१२	२	
जम्मा		१४९३	१३५१	११३०	१६७	२३३	१४	

लेखा शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिका लेखा शाखाको आ .व २०८०/८१ को क्षेत्रगत बार्षिक प्रगति विवरणः

आ.व. : २०८०/८१ महिना : सबै अवधी : २०८०/०४/०१-२०८१/०३/३१					
क्र.सं.	क्षेत्र/ उप क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१	आर्थिक विकास	७,९९,०७,८६२.८२	६,३०,५९,८०३.९२	७८.९२	१,६८,४८,०५८.९०
२	कृषि	१,३३,८१,३०४.००	१,२४,८०,६७८.४२	९३.२७	९,००,६२५.५८
३	उद्योग	१५,००,०००.००	११,५८,७५६.००	७७.२५	३,४१,२४४.००
४	पर्यटन	१,५२,६५,४५८.८२	१,२७,५८,१६७.०१	८३.५८	२५,०७,२९१.८१
५	सहकारी	२,००,१००.००	१,९८,८१०.००	९९.३६	१,२९०.००
६	जलश्रोत तथा सिंचाई	४,५९,७४,०००.००	३,३४,३८,३२८.४९	७२.७३	१,२५,३५,६७१.५१
७	पशुपन्छी विकास	३५,८७,०००.००	३०,२५,०६४.००	८४.३३	५,६१,९३६.००
८	सामाजिक विकास	१७,८३,६८,५९३.२५	१५,९३,२४,८८६.४३	८९.३२	१,९०,४३,७०६.८२
९	शिक्षा	११,०९,९७,४९३.२५	१०,४६,७७,७७१.९५	९४.३१	६३,१९,७२१.३०
१०	स्वास्थ्य	३,५७,५५,०००.००	२,६५,५७,२३७.८८	७४.२८	९१,९७,७६२.१२
११	खानेपानी तथा सरसफाई	३१,५३,०००.००	२७,०१,६२०.००	८५.६८	४,५१,३८०.००
१२	भाषा तथा संस्कृति	३०,६८,१००.००	२१,६४,९२४.४८	७०.५६	९,०३,१७५.५२
१३	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण	३९,७५,०००.००	३४,६६,८५०.००	८७.२२	५,०८,१५०.००
१४	युवा तथा खेलकुद	१,२०,७०,०००.००	१,१५,५७,३०७.१२	९५.७५	५,१२,६९२.८८
१५	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	९३,५०,०००.००	८१,९९,१७५.००	८७.६९	११,५०,८२५.००
१६	पूर्वाधार विकास	६,६९,००,९१३.९५	५,९८,६१,४९६.८९	८९.४८	७०,३९,४१७.०६
१७	यातयात पूर्वाधार	५,१८,०२,०६४.९५	४,६३,६९,२५३.९४	८९.५१	५४,३२,८११.०१
१८	भवन, आवास तथा सहरी विकास	७७,४२,८४९.००	६६,६८,५६५.१८	८६.१३	१०,७४,२८३.८२
१९	उर्जा	१३,०६,०००.००	११,८०,८२८.००	९०.४२	१,२५,१७२.००
२०	संचार तथा सूचना प्रबिधि	१,००,०००.००	१०,८००.००	१०.८	८९,२००.००

२१	सम्पदा पूर्वाधार	२९,५०,०००.००	२७,७०,६२४.३१	९३.९२	१,७९,३७५.६९
२२	पुनर्निर्माण	३०,००,०००.००	२८,६१,४२५.४६	९५.३८	१,३८,५७४.५४
२३	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	१,४५,०५,४६८.४८	९३,९०,००४.७१	६४.७३	५१,१५,४६३.७७
२४	वातावरण तथा जलवायु	१३,००,०००.५०	५,९२,५००.४६	४५.५८	७,०७,५००.०४
२५	विपद व्यवस्थापन	२०,८३,९९०.००	२०,७६,७७५.००	९९.६५	७,२१५.००
२६	मानव संसाधन विकास	९,५०,९५९.७०	९,३७,९०९.००	९८.६३	१३,०५०.७०
२७	कानून तथा न्याय	८,४८,०००.००	८,३५,४२०.००	९८.५२	१२,५८०.००
२८	शासन प्रणाली	३०,५०,०००.००	०.००	०	३०,५०,०००.००
२९	तथ्यांक प्रणाली	१९,५०,५९६.२८	११,३७,०८४.००	५८.२९	८,१३,५१२.२८
३०	गरिबी निवारण	२,००,०००.००	०.००	०	२,००,०००.००
३१	श्रम तथा रोजगारी	३,८३,०००.००	२,००,४००.००	५२.३२	१,८२,६००.००
३२	योजना तर्जुमा र कार्यन्वयन	५,९६,२००.००	५,९६,२००.००	१००	०.००
३३	प्रशासकीय सुशासन	९६,०००.००	९६,०००.००	१००	०.००
३४	वित्तीय सुशासन	३०,४६,७२२.००	२९,१७,७१६.२५	९५.७७	१,२९,००५.७५
३५	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	७,१६,६४,६००.००	६,२८,४९,२५०.६३	८७.७	८८,१५,३४९.३७
३६	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	७,१६,६४,६००.००	६,२८,४९,२५०.६३	८७.७	८८,१५,३४९.३७
कुल जम्मा		४१,१३,४७,४३८.५०	३५,४४,८५,४४२.५८	८६.१७	५,६८,६१,९९५.९२

योजना शाखा

आ.व २०८०/०८१ मा सन्दकपुर गाउँपालिकाको योजना शाखामा भएका कामको प्रगति विवरण

सि.नं.	विवरण	बार्षिक प्रगति	कैफियत
१	योजना दर्ता	२९९	
२	योजना चलानी	२२६	
३	योजना सम्झौता	९१	
४	योजनाको भुक्तानी	१२८	
५	ठेक्का सुचना आह्वान	१३	
६	निर्माण सेवा र अन्य सेवा सुचिकृत	८२	
७	साना सिचाइ आयोजनाको दर्ता	१	
८	निर्माण सेवा दर्ता	-	
९	टोल विकास संस्था दर्ता	२६	
१०	सार्वजनिक सुनुवाई	३	
११	योजना अनुगमन	७०	
१२	टोल विकास संस्थालाई अभिमुखिकरण तालिम	१	
१३	अन्य	-	

कृषि विकास शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखा बाट आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुरोध छ ।

क्र.स	बिवरण	एकाई	प्रथम चौमासिकको प्रगति	दोस्रो चौमासिकको प्रगति	तेस्रो चौमासिकको प्रगति	हाल सम्मको प्रगति	कैफियत
१	कृषक समुह दर्ता	संख्या	४	२	२	८	
२	कृषक समुह नबिकरण	संख्या	७	४	२	१३	
३	मुलाको बिउ बितरण	प्याकेट	१८०			१८०	गा पा भरी
४	प्याजको बिउ बितरण	प्याकेट	४००			४००	गा पा भरी
५	मटरको बिउ बितरण	के.जि	२४३			२४३	गा पा भरी
६	गाजरको बिउ बितरण	प्याकेट	३९९			३९९	गा पा भरी
७	रायोको बिउ बितरण	के.जि	१७			१७	गा पा भरी
८	सिमीको बिउ बितरण	के.जि	२५			२५	गा पा भरी
९	तरकारीको बिउ बितरण मिनिकिट करेला लौका फर्सी सिमी भिन्डी	प्याकेट		६८०		६८०	गा पा भरी
१०	किवी बिरुवा बितरण सहकारी मार्फत	संख्या		१६२५		१६२५	गा पा भरी
११	प्लास्टिक टनेल बितरण	संख्या			८६	८६	३ न वडा भरी
१२	च्याफकटर मेसिन बितरण	संख्या			३७	३७	गा पा भरी
१३	फलफुल बिरुवा बितरण सुन्तला र एभोकाडो	बिरुवा संख्या			११६५ र १०५०	११६५ र १०५०	गा पा भरी
१४	माटो प्रयोगशाला निर्माण	संख्या			१	१	
१५	कृषि एम्बुलेन्स खरिद	संख्या			१	१	
१६	पत्र चलानी	संख्या				५४	
१७	परामर्श सेवा	निरन्तर	निरन्तर	निरन्तर	निरन्तर	निरन्तर	

पञ्जीकरण शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण

सन्दकपुर गाउँपालिकाको सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा बाट आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुरोध छ ।

क्र.सं.	कार्य विवरण	प्रगति विवरण	कैफियत
१	सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरूको नयाँ दर्ता	१८०	
२	सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरूको नवीकरण	१६२४	
३	सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरूको लगत कट्टा	२७	
४	व्यक्तिगत घटना दर्ता	६३४	
५	आ.व. २०८०/०८१ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता माग तथा वितरण	रु.७,२१,५१,७९६/-	

आ.व.०८०/८१ को पहिलो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरूको संख्यात्मक विवरण:

क्र.सं.	वडा	संख्या	रकम	कैफियत
१	१	२२८	२३७३२१५	
२	२	३५३	३७४५८६४	
३	३	३४६	३६६७६८०	
४	४	३२५	३५२६४६०	
५	५	३९९	४३१८८६१	
	जम्मा	१६५१	१७६३२०८ ०	

आ.व.०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरूको संख्यात्मक विवरण:

क्र.सं.	वडा	संख्या	रकम	कैफियत
१	१	२२८	२३९३५३२	
२	२	३५५	३७५२६९४	
३	३	३४८	३६८३९६१	
४	४	३३०	३५७०४२४	
५	५	४०३	४३३०७९८	
	जम्मा	१६६६	१७७३१४०९	

आ.व.०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरूको संख्यात्मक विवरण

क्र.सं.	वडा	संख्या	रकम	कैफियत
१	१	२४१	२४८६८५२	
२	२	३७६	३९२५५०८	
३	३	३६९	३८२३६९३	
४	४	३३७	३५९७७५०	
५	५	३९९	४२७१६२५	
	जम्मा	१७२२	१८१०५४२८	

आ.व.०८०/८१ को चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरूको संख्यात्मक विवरण:

क्र.सं.	वडा	संख्या	रकम	कैफियत
१	१	२४४	२५८५५३२	
२	२	३८३	४१३७४७४	
३	३	३७१	३९५८०३४	
४	४	३४०	३६६१६८७	
५	५	४०८	४३४०१५२	
	जम्मा	१७४६	१८६८२८७९	(१०६४)

महिला तथा बालबालिका शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा बाट आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुरोध छ ।

क्र.स.	कार्यक्रमको विवरण	जिम्मेवार निकायव्यक्ति/	परिमाणलाभान्वित / संख्या	बजेट	संचालन स्थान	कैफियत
१	व्यवसाय दर्ता	सन्दकपुर गा.पा.	१८	-		
२	व्यवसाय नविकरण	सन्दकपुर गापा.	१२२	-	५ वटै वडा	
३	सिफारिस		५२			
४	व्यवसाय खारेजी		९			
५	व्यवसाय संशोधन		३			
६	संघसंस्थाक्लब दर्ता/		४			
७	संघसंस्थाक्लब नविकरण/		४			
८	जल उपभोक्ता संस्था दर्ता		२			
९	जल उपभोक्ता संस्था नविकरण		८			
१०	आन्तरिक राजस्व			१३५५७०६.८०।-		
११	लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान	सन्दकपुर गा.पा.	महिला पुरुष ४८८जना	५००००।-	५ वटै वडा	लैंगिक तथा घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानूनी सचेतना कार्यक्रम संचालन तथा पर्चा वितरण
१२	बालविवाह विरुद्धको सचेतनामूलक कार्यक्रम	जि.क.प्र. इलाम	१०० जना बालबालिका		स ४.पा.गा. वटा ५२	स को.पा.गा . आर्थिक सहयोगमा
१३	अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस ८ मार्च	महिला संजाल	७१ जना	५००००।-	सन्दकपुर४-	
१४	बाल विवाह विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम	महिला तथा बालबालिका शाखा	५ वटै वडा २९८ जना	३९३५५।-		प्रदेश कार्यक्रम अनुदान

१५	किशोरी समूह गठन	महिला तथा बालबालिका शाखा	५ वटै वडाको मा मा ।.वि . १२५ जना	९१४०१-		
१६	बाल विवाह सम्बन्धी तथ्यांक फाराम	सम्बन्धित वडाका टोल विकास समिति	३७३६	१८६८००१-		
१७	सामाजिक कुरीति सम्बन्धी कार्यक्रम	स.पा.गा.	९८ जना	१०००००१-	सन्दकपुर १ र ५ वडा	२ स्थान
१८	किशोरी सूचना केन्द्र स्थापना र सामान वितरण	महिला तथा बालबालिका शाखा	५ वटै वडा	१७५८१५१-	५ वटै वडाका मावि.	१
१९	उद्यमशिल महिला विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तरकारी खेती तालिम तथा टनेल वितरण	सन्दकपुर एकल महिला समुह सन्दकपुर गा३ .पा.	१७ जना एकल महिला	२०००००१-	सन्दकपुर ४ माबु	
२०	क्लब नविकरण	”	१	१०००१-		
२१	एकल महिला समुह नविकरण			२०००१-		
२२	लैंगिक हिंसा निवारण कोषमा रकम जम्मा	लेखा शाखा		५००००१-		
२३	दलित संस्कृति संरक्षण समिति दर्ता	सन्दकपुर गा.पा.	१	१०००१-		आन्तरिक राजस्व

आ.व. २०८०/०८१ को ज्येष्ठनागरिक परिचय पत्र वितरण बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र. स.	महिला	पुरुष	जम्मा	कैफियत
१.	१	२	३	
२.	हाल सम्म वितरण		३२७	कूल जम्मा

आ.व. २०८०/०८१ को अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण बार्षिक प्रगति विवरण

अपाङ्गताको प्रकार	क वर्ग		ख वर्ग		ग वर्ग		घ वर्ग		कूल जम्मा	
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
शरीरिक	१		२	१		२			३	३
हाल सम्मको कूल जम्मा नयाँ कार्ड वितरण									२९३	
हाल सम्मको कूल जम्मा प्रतिलिपी									१२४	

तयार गर्ने: दिपाकुमारी लिम्बु
स.म. वि.नि पाचौं

स्वास्थ्य शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा बाट आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुरोध छ ।

Period	Shrawan 2080 to Asar 2081					
	11002 Sandakpur 01	11002 Sandakpur 02	11002 Sandakpur 03	11002 Sandakpur 04	11002 Sandakpur 05	11002 Sandakpur Rural Municipality
6.1 - Percentage of children under one year immunized with BCG	83.3	71.4	74.5	100	94.3	83.8
6.10 - % of children under one year immunized with DPT-HepB-Hib1	91.7	80	93.6	112.5	94.3	94.1
6.11 - % of children under one year immunized with DPT-HepB-Hib3	94.4	85.7	97.9	115.6	85.7	95.7
6.12 - % of children months immunized against measles/rubella 1	80.6	105.7	93.6	78.1	97.1	91.4
6.13 - % of children aged 12-23 months immunized with JE	105.4	83.3	81.3	97	91.7	91.1
6.14 - % of children aged 12-23 months immunized with measles/rubella 2	91.9	91.7	91.7	103	94.4	94.2
6.20 - DPT-HepB-Hib dropout rate (DPT-HepB-Hib 1 vs 3)	-3	-7.1	-4.5	-2.8	9.1	-1.7
6.19 % of pregnant women who received completed dose of TD (TD2 and TD2+)	56.1	76.9	50	73	58.5	61.8
6.21 - DPT-HepB-Hib1 vs MR2 dropout rate	-3	-17.9	0	5.6	-3	-2.9
1.1 - % of pregnant women who had at least one ANC checkup	70.6	69.7	63	103.2	94.1	78.7
1.2 - Percentage of pregnant women who had at least eight ANC visits as per protocol	52.9	42.4	67.4	77.4	70.6	62.4
1.3 - Percentage of women who received a 180 day supply of Iron Folic Acid during pregnancy	73.5	51.5	71.7	93.5	64.7	70.8

1.47 Percentage of women who had first ANC checkup as per protocol	67.6	57.6	56.5	96.8	82.4	70.8
Percentage of pregnant women who had First ANC checkup as protocol	0	0	0	0	0	0
Percentage of pregnant women who had four ANC checkups as per protocol (4th, 6th, 8th and 9th month/16, 20-24, 32 and 36 Weeks)	73.5	27.3	67.4	96.8	73.5	67.4
Total New OPD Visits	625	407	692	830	1293	3847
Total New OPD Visits Female	363	166	382	537	722	2170
Total New OPD Visits Male	262	241	310	293	571	1677
3.2 - % of women tested positive for cervical cancer	0	0	2.7	15.3	0	7.8

पशु शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा बाट आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुसोध छ।

क्र.सं.	बिवरण	एकाई	हाल सम्मको प्रगती	कैफियत
१	उपचार सेवा	संख्या	८६११	
१.१	अन्य उपचार सेवा		७८११	
१.२	माईनर सर्जिकल उपचार सेवा		७२४	
१.३	गाईनोक्लोजिकल उपचार सेवा		७६	
२	प्रयोगशाला सेवा	संख्या	४७	
२.१	गोबर परिक्षण सेवा		४०	
२.२	पिसाव परिक्षण सेवा		०	
२.३	थुनेलो परिक्षण सेवा		७	
३	कृतिम गर्भाधान सेवा	संख्या	२४१२	
३.१	गाई		२३०४	
३.२	भैंसी		९९	
३.३	बाखा		९	
४	खोप सेवा	संख्या	१३८९८	
४.१	रेविज खोप सेवा		५००	
४.२	खोरेत खोप सेवा		६०००	
४.३	पि.पि.आर. खोप सेवा		२६००	
४.४	स्वाईन फिभर खोप सेवा		४५०	
४.५	लम्फि स्किन रोग		२९४८	
४.६	रानिखेत खोप सेवा		१४००	

५	अन्य सेवा र कार्यक्रमहरु			
५.१	परामर्श सेवा	निरन्तर		
५.२	पत्र चलानी	संख्या	२५	
५.३	दुग्ध उत्पादनका आधारमा अनुदान रु. १ प्रति लिटरका आधारमा २३ वटा डेरी तथा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामा	लिटर	९५५३९८	
५.४	आधारभुत भेटनरी प्रयोगशाला स्थापना	पटक	१	
५.५	लम्फि स्किन रोग बाट मृत्यु भएका १५१ जना कृषकको १७० वटा गाई गोरु तथा कोरली धनिलाई प्रति पशु रु. ५००० का दरले राहत रकम वितरण ।	रु.	८५००००	

राजश्व शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको राजश्व शाखा बाट आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुरोध छ ।

क्र.सं.	राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	अनुमान	रकम	प्रगती प्रतिशत	कैफियत
१	११३१३	सम्पती कर	३००,०००.००	१७४,५५२.८७	५८%	
२	११३१४	भुमिकर/मालपोत	१,५००,०००.००	१,९००,६३०.०३	१२७%	
३	११३१७	वहाल कर	१००,०००.००	९२,१८२.२०	९२%	
४	११३१८	वहाल विटौरी कर	५०,०००.००	४४,४००.००	८९%	
५	११४५२	पुर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर	९००,०००.००	१,६१९,७००.००	१८०%	
६	११४७९	अन्य मनोरञ्जन कर	२५,०००.००	३०,०००.००	१२०%	
७	११६३१	कृषितथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोवारमा लाग्ने कर	५००,०००.००	८७,९१०.००	१८%	
८	११६९१	अन्य कर	१,३५९,९२१.८७	५१६,३४५.००	३८%	
९	१४१५९	अन्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी	०.००	१२९,१०५.००		
१०	१४२१३	अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम	०.००	२१,०००.००		
११	१४२२१	न्यायिक दस्तुर	५,०००.००	२,७००.००	५४%	
१२	१४२२४	परीक्षा शुल्क	५०,०००.००	३,०००.००	६%	
१३	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१००,०००.००	१३१,४००.००	१३१%	
१४	१४२४२	नक्सापास दस्तुर	१००,०००.००	४,८४४.००	५%	
१५	१४२४३	सिफारिश दस्तुर	१,२३०,०००.००	७२४,१२३.००	५९%	
१६	१४२४४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	४०,०००.००	१९८,२००.००	४९६%	
१७	१४२४५	नाता प्रमाणित दस्तुर	५०,०००.००	५२,०००.००	१०४%	
१८	१४२४९	अन्य दस्तुर	०.००	५७८,७६०.००		
१९	१४२५३	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	१००,०००.००	३३४,३००.००	३३४%	
२०	१४२६३	जलस्रोत सम्बन्धी अन्य दस्तुर	०.००	९,०००.००		
२१	१४२६५	अन्य क्षेत्रको आय	५४३,०००.००	१,३९८,८५८.०२	२५८%	
२२	१४३११	न्यायिक दण्ड, जरिवाना र जफत	०.००	१००.००		
२३	१४५२९	अन्य राजस्व	३,१००,०००.००	२,७१७,५०१.००	८८%	
२४	१४६११	व्यवसाय कर	९००,०००.००	२६,५५०.००	३%	
२५	१५१११	बेरूजू	२०,०००.००	४५,५००.००	२२८%	
ज म्मा			१०,९७२,९२१.८७	१०,८४२,६६१.११	९९%	

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुरोध छ ।

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	आयोजनाको ठेगाना	श्रमिकको दक्षता	१०० दिने रोजगारीमा संलग्न श्रमिकको संख्या	आयोजनाको बजेट
१	आदरणीय मा वि वाल तथा ग्राउण्ड मर्मत	सन्दकपुर-१	अदक्ष	१	६६८००
२	गुम्बा डाँडा चेकड्याम सडक	सन्दकपुर-१	अदक्ष	१	६६८००
३	वैराचोक भालुपानी सडक	सन्दकपुर-१	अदक्ष	२.५	१६७०००
४	लाली गुराँस काँक्रे सडक	सन्दकपुर-१	अदक्ष	२	१३३६००
५	पुन्ने पोखरी झ्याउपोखरी सडक	सन्दकपुर-१	अदक्ष	२	१३३६००
६	चापगौरी घलेटार सडक	सन्दकपुर-१	अदक्ष	२	१३३६००
७	लभनाथ घर चौतारा देखि खोलाटार सडक नाली निर्माण तथा सडक मर्मत	सन्दकपुर-२	अदक्ष	२	१३३६००
८	सरस्वती आ. वि. गाईखर्क सडक नाली सोलिड तथा मर्मत	सन्दकपुर-२	अदक्ष	४	२६७२००
९	वौद्ध गुम्बा सापडाँडा सडक मर्मत तथा जाली भर्ने काम	सन्दकपुर-२	अदक्ष	४	२६७२००
१०	बरफेद याङ्गा बाटाटार केदारपाखा डाँडाबारी सडक नाली निर्माण तथा मर्मत	सन्दकपुर-२	अदक्ष	४	२६७२००
११	रामखर्क टेकेगोलाई सडक नाली निर्माण तथा मर्मत	सन्दकपुर-२	अदक्ष	६	४००८००
१२	सानीमाइ वडा भवन झिल्के गाउँपालिका सडक	सन्दकपुर-३	अदक्ष	१	६६८००
१३	रिसन होटेल माइपोखरी सडक	सन्दकपुर-३	अदक्ष	१	६६८००
१४	वाल निकेतन खहरे खोल्सी भुल्के सडक	सन्दकपुर-३	अदक्ष	१	६६८००
१५	देवी आ वि खोल्सी नियन्त्रण	सन्दकपुर-३	अदक्ष	१	६६८००
१६	झिल्के धारा तिनमहिने सडक	सन्दकपुर-३	अदक्ष	२	१३३६००
१७	चुडालडाँडा सापकोटा गाउँ सडक	सन्दकपुर-३	अदक्ष	२	१३३६००
१८	गोर्खे ढुङ्गे वाल विकास सडक	सन्दकपुर-३	अदक्ष	१	६६८००
१९	गाँडेखु होमस्टे सडक मर्मत	सन्दकपुर-३	अदक्ष	२	१३३६००
२०	गजुरमान चौतारा गुहेले सडक	सन्दकपुर-३	अदक्ष	३	२००४००
२१	बाटो मुनी हुँदै छत्रमणी मार्ग	सन्दकपुर-३	अदक्ष	२	१३३६००
२२	कोकेटार मिरिक दोवाटे सडक	सन्दकपुर-४	अदक्ष	२	१३३६००
२३	विशेष हेदुलाल सडक	सन्दकपुर-४	अदक्ष	२	१३३६००
२४	पक्कु हाङ्गादेन सडक	सन्दकपुर-४	अदक्ष	२	१३३६००
२५	मिलन चोक पक्कु सडक	सन्दकपुर-४	अदक्ष	३	२००४००
२६	गैरीगाउँ टोङ्के झरना सडक	सन्दकपुर-४	अदक्ष	२	१३३६००
२७	तोरीबारी हिले सडक	सन्दकपुर-४	अदक्ष	३	२००४००
२८	पिपल डाँडा तीनघरे सडक	सन्दकपुर-५	अदक्ष	३	२००४००
२९	घुम्तीडाँडा धुवाखोला सडक	सन्दकपुर-५	अदक्ष	२	१३३६००
३०	चियावारी ट्रेकिङ सडक	सन्दकपुर-५	अदक्ष	२	१३३६००
३१	माने ढुङ्गा वतासे ट्रेकिङ	सन्दकपुर-५	अदक्ष	१	६६८००

३२	ठगीटार हाडखिम गाउँ	सन्दकपुर-५	अदक्ष	२	133600
३३	सिस्ने मझुवा पाहाखोला इङ्ला खोला सडक	सन्दकपुर-५	अदक्ष	२	133600
३४	देउमी गोलाई धापपोखरी सडक	सन्दकपुर-५	अदक्ष	२	133600
३५	आयुर्वेद देवीथान जमुना वजार	सन्दकपुर-५	अदक्ष	२	133600
३६	आरुथापा सडक	सन्दकपुर-५	अदक्ष	२	133600
३७	आहाले गैरी कोन्दे सडक	सन्दकपुर-५	अदक्ष	२	133600
	जम्मा			८०.५	5377400

तयार गर्ने: सन्तोष भट्टराई
रोजगार संयोजक

लघु उद्यम बिकास शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको लघु उद्यम बिकास शाखाको आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुरोध छ ।

क्र स	कार्यक्रमको नाम	जना	कैफियत
१	मोटरसाइकल सिप बिकास तालिम तथा प्राविधि हस्तान्तरण	१० जना	
२	च्याउ खेति सिप बिकास तालिम	२२ जना	
३	बेमौसमी तरकारी खेति सिप बिकास तालिम तथा प्राविधि हस्तान्तरण	२२ जना	
४	वित्तीय साक्षरता तथा बजारीकरण तालिम	२९ जना	
५	व्यवसाय दर्ता	६६ वटा	

सहकारी शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको सहकारी शाखाको आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुरोध छ ।

क्र.सं.	कार्यक्रम विवरण	प्रथम चौमासिक				जम्मा प्रगति यस चौ	दोस्रो चौमासिक प्रगति				जम्मा प्रगति यस चौ	तेस्रो चौमासिक प्रगति				जम्मा प्रगति यस चौ	कुल जम्मा प्रगति	समिक्षा	कैफियत
		सा	भा	अ	का		मं	पु	मा	फा		चै	बै	जे	अ				
क्र.सं	विवरण/कार्यक्रम	सा	भा	अ	का		मं	पु	मा	फा		चै	बै	जे	अ				
१.	सहकारीसुचिकरण/नबिकरण	२	२	२	४	१०	-	-	१	१	२	२	१	१	१	५	१७	तथ्याँक नियकित गर्न	
२.	सहकारी कोपोमिस इन्ट्री	१	१	१०	३	१५	२	१	१	-	४	१	-	१	-	२	२१	अनलायनमा व्यवस्थित गर्न	
३.	सहकारी अडिट रिपोर्ट संकलन र अध्यान	१	१	२	२	६	२	८	४	४	१८	२	२	२	२	८	३२	आवश्यक नियमन गर्न	
४.	सहकारीलाई सल्लाह सुझाव/पटक	३	५	३	५	१६	११	७	७	७	३२	८	५	६	८	२७	७५	प्रबिधिक/प्रबिधिको सल्लाह सुझाव	
५.	तालिम कार्यक्रम	-	-	१	-	१	-	-	-	-	-	-	-	-	१	१	२	प्रदेश तथा बिभाग बाट	
६.	सहकारी बिनियम पुनर्लेखन अध्ययन र सिफारिस	१	१	१	१	४	१	२	२	२	७	१	१	१	१	४	१५	सहकारी ऐन संवत बनाउन	
७.	सहकारी परीपत्र	१	१	-	-	२	-	१	१	१	३	-	-	-	१	१	६	आवश्यकता अनुसार	
८.	बार्षिक कार्ययोजना निर्माण	१	-	-	-	१	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१	-	
९.	सहकारी शिक्षा तालिम	-	-	-	-	-	-	१	७	५	१३	१	-	-	-	१	१४	-	
१०.	सहकारी खारेजी	-	-	-	-	-	-	-	१	१	२	-	-	१	१	२	४	हाल सम्म जम्मा ६ वटा	

शिक्षा शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाको आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुरोध छ ।

क्र सं.	कार्यक्रमको नाम	विद्यालय संख्या	प्रगती	शुक्रियत
१	प्र अ बैठक यातायात र ब्यवस्थापन	२६	३ वटा बैठक सम्पन्न	
२	शिक्षा समिती बैठक र ब्यवस्थापन		४ वटा बैठक सम्पन्न	
३	पाठ्यक्रम प्रबोधिकरण कक्षा १-३	२६	५ वटै वडाका सम्पूर्ण शिक्षक लाभाम्वित	
४	स्थानिय पाठ्यक्रम १-५	२६	विद्यालयमा लागु भएको	
५	शैक्षिक क्यालेन्डर	२६	छपाई तथा वितरण सम्पन्न	
६	IEMIS/ IT सम्बन्धी २ दिवसिय कार्यक्रम सम्पन्न	२६	३१ जना लावान्भित	
७	कक्षा ५ र ८ परीक्षा संचालन ब्यवस्थापन	२६	२६	
८	खेलकुद तथा राष्ट्रपती खेलकुद संचालन	६	६	
९	प्राथमिक तहमा वडागत रुपमा हाजिरीजवाफ कार्यक्रम संचालन	२४ वटा विद्यालय सहभागी	२४	
१०	शि अ संघ वि व्य स अध्यक्ष ज्युहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम सम्पन्न	१५	२६ जना सहभागी	
११	शिक्षा शाखा र प्र अ संचार	२६	सबै प्र.अ. हरुलाई वितरण	
१२	शिक्षक परीक्षा संचालन	१३	१८ शिक्षक करार नियुक्ती	
१३	विद्यालय तथा शैक्षिक सुपरीवेक्षण		भएको	
१४	विपन्न विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा वितरण	२६	२६ वटै विद्यालयका विपन्न विद्यर्थी लाभाम्वित	
१५	नयाँ ECD कक्षा ब्यवस्थापन तथा सन्चालन	२	२	
१६	ReAl plan अन्तरगतको कार्यक्रम सम्पन्न	९	९	
१७	सामुदायिक विद्यालयका लागी स्यानेटरी प्याड खरिद	०९ वटा विद्यालयका	४३२ छात्रा	प्रारम्भिक अनुमान
१८	शिक्षकहरुको तलव भत्ता त्रैमासिक रुपमा निकाशा	२६	२६	
१९	दिवा खाजा चौमासिक रुपमा निकाशा	२६	ECD देखी कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकाहरु	
२०	माध्यमिक निम्न माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षकहरुको पदस्थापन	१४	१८ शिक्षक पदस्थापन	
२१	८१ स्थायी शिक्षकको का. स. मु को सुपरिवेक्षण र पुनरावलोकन कार्य सम्पन्न	८१	८१	
२२	तलबी प्रतिबेदन पारित गरिएको	२६	८२ जना शिक्षकको	
२३	आ ब २०८१/८२ क सबै सामुदायिक तथा संथागत बिद्यालयको IEMIS अध्यावधि कार्य सम्पन्न	३४	१९०० बिद्यार्थी	
२४	सामुदायिक बिद्यालयका बिद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक बापतको रकम निकासा	२६	करिब १७३४ बिद्यार्थीका लागि	

जमुना आयुर्वेद औषधालय

सन्दकपुर गाउँपालिकाको जमुना आयुर्वेद औषधालयको आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न बमोजिम रहेको जानकारी अनुरोध छ।

उमेर समुह	नयाँ सेवाग्राहीको संख्या		पुनरावृत्त सेवाग्राहीको संख्या		जम्मा सेवाग्राहीको संख्या		जम्मा प्रेषण गरिएको संख्या	
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
० देखि ≤ ६ महिना सम्म	1	2	2	-	3	2	-	-
७ देखि ११ महिन सम्म	13	12	4	3	17	15	-	-
१ देखि ४ वर्ष सम्म	33	23	13	12	46	35	-	-
५ देखि १६ वर्ष सम्म	79	74	30	47	109	121	1	-
१७ वर्ष देखि ५९ वर्ष सम्म	415	425	197	229	612	654	37	33
६० वर्ष देखि माथि	177	201	91	123	268	324	12	5
जम्मा	718	737	337	414	1055	1151	50	38

जेष्ठ नागरिक सेवा प्रतिवेदन

सेवा लिएको जम्मा संख्या		स्नेहन		स्वेदन		रसायन औषधी सेवन	
महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
146	174	28	40	30	42	88	92

पूर्वकर्म पञ्चकर्म प्रतिवेदन

सेवाको विवरण		स्नेहन		स्वेदन		शिरोधारा	वस्ती		नस्य	अन्य	पूर्वकर्म पञ्चकर्म गर्नेको जम्मा संख्या
		आन्तरिक	बाह्य	एकाङ्ग	सर्वाङ्ग		मात्रा	अनुवासन			
सेवा ग्राही	महिला	-	43	40	4	13					100
	पुरुष	-	45	47		14					106
जम्मा संख्या											

योग सेवा प्रतिवेदन

योग अनुसारको सेवा विवरण	उपचारात्मक				प्रबर्धनात्मक	
	सेवा सुरु गर्नेको जम्मा संख्या		सेवा पुरा गर्नेको जम्मा संख्या		सेवाग्राहीको संख्या	
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
सुक्ष्म व्यायाम	66	80	20	32	-	-
आसन	71	68	31	34		
प्राणायाम	107	89	48	40		
षट्कर्म	-	-	-	-		
ध्यान	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-		-	-

S.N.	रोग (deases)	Female		Meal		New	Repeated
		New	Repeated	New	Repeated		
1	ज्वर (Fever)	21	4	22	6	43	10
2	श्वासनक विकार (Respiratory disorder)						
2.1	श्वास (Asthma and COPD)	16	11	14	6	30	17
2.2	कास (Coughing disorder)	57	27	48	30	105	57
2.3	अन्य (Others)	-	-	-	-	-	-
3	अम्लपित्त (APD)	114	58	124	93	238	151
4	अतिसार/ग्रहणी (Diarrhoea/IBS)						
4.1	अतिसार (Diarrhoea)	9	4	8	3	17	7
4.2	ग्रहणी (IBS, IBD, Ulcerative colitis, Crohn's disease, Sprue)	2	2	5	-	7	2
4.3	प्रवाहिका (Dysentry)	1	-	4	-	5	-
4.4	अन्य (Others)	-	-	-	-	-	-
5	उदररोग (Abdominal disorder)	43	17	54	48	97	65
6	प्रमेह/मधुमेह (Prameha Mdhumeha)						
6.1	प्रमेह (Microscopic urine problem)	-	-	-	-	-	-
6.2	मधुमेह (Diabetes mellitus)	3	2	5	3	8	5
7	कामला						
7.1	कोष्ठाश्रित कामला (Non obstructive Jaundice)	1	-	-	-	1	-
7.2	शाखाश्रित कामला (Obstructive Jaundice)	-	-	-	-	-	-
8	पण्डु (Anaemia)	1	-	2	1	3	1
9	हृदय रोग (Cardiac disorder)	2	-	2	1	4	1
10	रक्तचाप (Blood pressure disorder)						
10.1	उच्चरक्तचाप (Hypertension)	17	12	30	12	47	24
10.2	न्युनरक्तचाप (Hypotension)	15	4	13	22	28	26
11	शोथ (Oedema)	-	-	-	-	-	-
12	कृमी रोग (Worm infestation)	-	-	-	-	-	-
13	त्वक विकार (Skin disorder)						
13.1	एक कुष्ठ (Psoriasis)	2	-	1	-	3	-
13.2	Pama()	-	-	-	-	-	-
13.3	(Blemishes)	1	2	1	-	2	2
13.4	अन्य (Others)	8	2	3	-	11	2
14	व्रण (Wounds/Ulcers)	2	-	11	5	13	5
15	अभिघातज विकार (Traumatic disorder)	-	-	1	1	1	1
16	वात व्याधि (Skeleto- muscular and nervous system disorders)						
16.1	मान्यास्तम्भ (Torticollis)	3	1	4	-	7	1
16.2	अवबाहुक (Frozen shoulder)	19	8	19	18	38	26
16.3	विशवाची (Cervical spodylosis)	-	-	1	1	1	1
16.4	कटिशूल (Lumbago)	23	15	34	17	57	32
16.5	गृध्रशी (Sciatica)		-	-	-	-	-
16.6	सन्धिवात (Osteoarthritis)	42	25	49	35	91	60
16.7	अंगमर्द (Bodyache)	16	8	11	4	27	12

16.8	पक्ष्वात (Paralysis)	1	-	7	6	8	6
16.9	कम्पवात (Parkinson)	-	-	-	-	-	-
16.10	मांसगतवात (Muscular dystrophy)	4	2	3	2	7	4
16.11	अन्य (Others)	-	-	-	-	-	-
17	आमवात (Rheumatoid arthritis)	1	2	1	-	2	2
18	वात रक्त (Gout)	9	1	12	11	21	12
19	रक्त विकार (Blood disorder)	2	3	4	1	6	4
20	मूत्र विकार (Urinary disorder)						
20.1	मूत्राश्मरी (Renal calculi)	14	4	7	3	21	7
20.2	मूत्रकृच्छ्र (Dysuria)	8	6	15	3	23	9
20.3	मूत्राघात (Retention/Suppression of urine)	2	-	-	-	2	-
21	प्रसुति विकार (Postpartum disorder)						
21.1	स्तन्य विकार (Breast milk disorder)	8	4			8	4
21.2	गर्भाशयच्युत (Post partum hemorrhage)	-	-			-	-
21.3	अन्य (Others)	1	-			1	-
22	स्त्रीरोग (Gynaecological disorder)						
22.1	रक्त प्रदर (Menstrual problem)	19	9			19	9
22.2	श्वेत प्रदर (Leucorrhoea)	17	9			17	9
22.3	कष्टार्तव (Dysmenorrhoea)	10	5			10	5
22.4	अनार्तव (Amenorrhoea)	3	3			3	3
22.5	योनीरोग	-	-			-	-
22.6	अन्य (Others)	3	1			3	1
23	गुदा विकार (Anorectal disease)						
23.1	अर्श (Haemorrhoids)	19	15	17	9	36	24
23.2	भगन्दर (Fistula in ano)	-	-	-	-	-	-
23.3	Pilonidal sinus	-	-	-	-	-	-
23.4	Perianal wart	-	-	-	-	-	-
23.5	परिकर्तिका (Fissure)	-	-	-	-	-	-
23.6	अन्य (Others)	-	-	-	-	-	-
24	नेत्र रोग (Ophthalmological disorder)						
24.1	अभिष्यन्दि (Conjunctivitis)	9	-	6	-	15	-
24.2	(Glaucoma)	-	-	-	-	-	-
24.3	तिमिर (Cataract)	-	-	-	-	-	-
24.4	अन्य (Others)	-	-	-	-	-	-
25	कर्ण, नासा, मुख, दन्त, कण्ठ रोग						
25.1	कणरोग (Disease related to ear)	12	8	13	7	25	15
25.2	नासा रोग (Disease related to nose)	20	4	18	6	38	10
25.3	मुख रोग (Oral disease)	16	6	13	7	29	13
25.4	दन्त रोग (Dental disease)	10	3	11	4	21	7
25.5	कण्ठरोग (Disease related to throat)	33	9	35	6	68	15
26	शिरो रोग (Disease related to head)	8	4	15	5	23	9
27	मानस विकार (Psychological disorder)						

27.1	अपस्मार (Epilepsy)	-	-	-	-	-	-
27.2	उन्माद (Neurosis)	-	-	-	-	-	-
27.3	अतत्वाभिनिवेश (Psychosis)	-	-	-	-	-	-
27.4	अन्य (Others)	-	-	-	-	-	-
28	बाल रोग (Paediatric disorder)	24	9	15	3	39	12
29	जराजन्य विकार (Geriatric problem)	35	20	54	27	89	47
30	विविध /अन्य (Others)						
30.1	ग्रन्थि /अर्बुद रोग (Tumor/Cancer)	1	1	-	-	1	1
30.2	अन्तःश्रावी ग्रन्थिजन्य विकार (Hormonal disorder)	-	-	-	-	-	-
30.3	विवन्ध (constipation)	11	7	25	8	36	15
	जम्मा (Total)= 2206	718	337	737	414	1455	751

५. स्तनपायी आमा तथा शिशु सेवा प्रतिवेदन		६. गाउँघर आयुर्वेद क्लिनिक प्रतिवेदन					
विवरण	संख्या	विवरण	महिला	पुरुष	विवरण	महिला	पुरुष
५ महिना भन्दा बढी औषधी खाएका आमाहरुको संख्या	2	सेवा लिएको जम्मा संख्या	421	488	उच्च रक्तचाप	42	61
१ महिना भन्दा कम औषधी खाएका आमाहरुको संख्या	9	ज्येष्ठ नागरिकको जम्मा संख्या	47	60	ग्रन्थी अर्बुद जन्य रोग	-	-
१ देखि २ महिना सम्म औषधी खाएका आमाहरुको संख्या	11	स्तनपायी आमाको जम्मा संख्या	-	-	अन्तःस्रवग्रन्थी जन्य रोग	-	-
२ देखि ३ महिना सम्म औषधी खाएका आमाहरुको संख्या	19	वात व्याधी	106	140	मानसिक रोग	-	-
३ देखि ४ महिना सम्म औषधी खाएका आमाहरुको संख्या	11	जीर्ण श्वास	20	20	परामर्श सेवा	187	202
४ देखि ५ महिना सम्म औषधी खाएका आमाहरुको संख्या	9	मधुमेह	42	37	अन्य	17	15
जम्मा स्तनपायी आमाको संख्या	61						

प्राबिधिक शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको आ .व २०८० /८१ मा संचालन भएका योजनाहरूको सम्झिस भौतिक प्रगति विवरण:

क्र.स	कामको विवरण	इकाइ	कुल जम्मा	कैफियत
			परिमाण	
1	आर सि सी सडक ढलाइ गर्ने कार्य ।	कि. मी	0+261	
2	पक्क नाली निर्माण गर्ने कार्य ।	कि. मी	0+275	
3	ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य ।	कि. मी	7+915	
4	मेसिन मेड ग्यावियन सहित ढुङ्गा भर्ने कार्य ।	घ. मी	1936	
5	जियोटेस्टाल राखने कार्य ।	ब. मी	770	
6	सडक स्तरउन्नति गर्ने कार्य ।	कि. मी	4+433	
7	सुख्खा ढुङ्गा को प्रखाल लगाउने कार्य ।	घ. मी	32	
8	सिमेन्ट ढुङ्गा को प्रखाल लगाउने कार्य ।	घ. मी	29	
9	खाने पानि योजना (5000) लिटर पोलीथीन टैकी एक थान	गोटा	1	
10	63 एम एम एन पि र्थि को होम पाइप ।	कि. मी	0+110	
11	40 एम एम एन पि र्थि को होम पाइप ।	कि. मी	0+600	
12	32 एम एम एन पि र्थि को होम पाइप ।	कि. मी	0+750	
13	कभड हल निर्माण गर्ने कार्य ।	गोटा	1	
14	माइपोखरी जोरपोखरी पर्यटकीय पार्क निर्माण गर्ने कार्य ।	गोटा	1	
15	स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गर्ने कार्य।	गोटा	1	निर्माधिन
16	१५ शैयाको अस्पताल भवन निर्माण गर्ने कार्य।	गोटा	1	निर्माधिन
17	झोलुङ्गे पुल निर्माणा गर्ने कार्य ।	गोटा	1	निर्माधिन

न्यायिक समितिको सचिवालय

न्यायिक समितिको सचिवालयबाट २०८० साल श्रावण देखि २०८१ साल असार मसान्त सम्म भएको कार्यसम्पादन

क्र.सं.	आव.	मेलमिलाप कर्ता संख्या		विवादको संख्या	फैसला द्वारा निरूपण संख्या	विवादको प्रकार		मेलमिलाप भएको संख्या	मेलमिलाप हुन नसकी सम्बन्धित निकायमा पठाएको संख्या	मेलमिलापको प्रकृत्यामा रहेको संख्या
		महिला	पुरुष			दफा ४७ (१)	दफा ४७(२)			
१.	२०८०/०८१	१८	४०	१९	६	८	११	९	४	०
	जम्मा	१८	४०	१९	६	८	११	९	४	०

बिपत व्यवस्थापन शाखा

बिपत व्यवस्थापन शाखाबाट २०८० साल श्रावण देखि २०८१ साल असार मसान्त सम्म भएको कार्यसम्पादन

विपद सम्बन्धी विवरण								
पालिका	नीति भए/ नभएको	कार्यक्रम		विपद कोष रकम	खर्च वितरण रकम रु.	LEOCसञ्चालन भए/ नभएको	विपद फोकल पर्सन	
		शिर्षक	बजेट				नाम	सम्पर्क :
सन्दकपुर	भएको		२४१०४०२.६१	२४१०४०२.६१			धन नारायण श्रेष्ठ	९८४२६४२
सन्दकपुर	भएको	स्थानीय ने.रे.सो. कार्यालय स्थापना			१५७७०७	नभएको		
सन्दकपुर	भएको	आर्थिक सहायता बाख्रा मेरेर			३००००	नभएको		
सन्दकपुर	भएको	आर्थिक सहायता आगलागि			३००००	नभएको		
सन्दकपुर	भएको	छिन्टापु डढेलो			८१६०	नभएको		
सन्दकपुर	भएको	आर्थिक सहायता आगलागि			८००००	नभएको		
सन्दकपुर	भएको	आर्थिक सहायता आगलागि			५००००	नभएको		
सन्दकपुर	भएको	आर्थिक सहायता आगलागि			१३००००.	नभएको		
सन्दकपुर	भएको	आर्थिक सहायता आगलागि			२००००	नभएको		
सन्दकपुर	भएको	अग्नि नियन्त्रक सामग्री खरिद			४७३६५.२०	नभएको		
रम्मा खर्च रु.					५५३२३२.२०			

सन्दकपुर गाँउपालिका विपद् व्यवस्थापनको मिति २०८० श्रावण देखि २०८१ आषाढ मसान्त सम्मको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

सि.नं.	पालिका	कार्यक्रम		विपद् कोष रकम	खर्च वितरण रकम रु.	विपद् फोकल पर्सन	
		शिर्षक	बजेट			नाम	सम्पर्क नं
१	सन्दकपुर		२४१०४०२.६१	२४१०४०२.६१		धन नारायण श्रेष्ठ	९८४२६४२९१
२	सन्दकपुर	स्थानीय ने.रे.सो. कार्यालय स्थापना			१५७७०७		
३	सन्दकपुर	आर्थिक सहायता बाख्रा मरेर			३००००		
४	सन्दकपुर	आर्थिक सहायता आगलागि			३००००		
५	सन्दकपुर	छिन्टापु डढेलो			८१६०		
६	सन्दकपुर	आर्थिक सहायता आगलागि			८००००		
७	सन्दकपुर	आर्थिक सहायता आगलागि			५००००		
८	सन्दकपुर	आर्थिक सहायता आगलागि			१३००००.		
९	सन्दकपुर	आर्थिक सहायता आगलागि			२००००		
१०	सन्दकपुर	अग्नि नियन्त्रक सामाग्री खरिद			४७३६५.२०		
११	सन्दकपुर	अग्नि पिडित राहत र सामाग्री			३१२७०		प्रहरी चौकीलाई गम्बुट र रेन्कोट
१२	सन्दकपुर	मौज्दात			२८८००		सिरक, ढस्ना आदी
१३	सन्दकपुर	सपोर्ट पर्खाल			५९०१५०		प्रबोध मा.वि. माबु भवन को पर्खाल
१४	सन्दकपुर	मोटर साईकल मर्मत			१६०५०		
१५	सन्दकपुर	लम्फी स्कीन रोग			२९३६००		राहत वितरण
जम्मा भूक्तानी भएको रकम रु.					१५१३१०२		