




सन्दकपुर गाउँपालिका
वार्षिक प्रगति विवरण
आ.व. २०८१/०८२



गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
माबुमोड, देउराली, इलाम
कोशी प्रदेश, नेपाल

बिषय सुची

वडागत रुपमा सम्पादन गरिएका कामहरुको वार्षिक प्रगति विवरण.....	5
सन्दकपुर गा.पा. वडा नं. १, माईपोखरी इलामको वार्षिक प्रगति विवरण.....	5
व्यक्तिगत घटना दर्तातर्फको सम्पादन गरिएका कामहरुको वार्षिक प्रगति विवरण.....	6
सन्दकपुर गा.पा. वडा नं. २, माईमझुवा इलामको वार्षिक प्रगति विवरण.....	7
व्यक्तिगत घटना दर्तातर्फको सम्पादन गरिएका कामहरुको वार्षिक प्रगति विवरण.....	8
सन्दकपुर गा.पा. वडा नं. ३, सुलुबुङ्ग इलामको वार्षिक प्रगति विवरण.....	9
सन्दकपुर गा.पा. वडा नं. ४, मावु इलामको वार्षिक प्रगति विवरण.....	10
व्यक्तिगत घटना दर्तातर्फको सम्पादन गरिएका कामहरुको वार्षिक प्रगति विवरण.....	11
सन्दकपुर गा.पा. वडा नं. ५, जमुना इलामको वार्षिक प्रगति विवरण.....	12
प्रशासन शाखा.....	13
लेखा शाखा.....	14
योजना शाखा.....	17
प्राविधिक शाखा.....	18
सन्दकपुर गाउँपालिकाको आ.व २०८१/०८२ मा संचालन भएका योजनाहरुको सम्वन्धित भौतिक प्रगति विवरण.....	18
सन्दकपुर गाउँपालिकाको आ.व २०८१/०८२ को वार्षिक संचालन भएका योजनाहरुको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण.....	20
Phalgunand Trail	34
साना सिंचाई	35
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शाखा.....	36
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको भौतिक प्रगति प्रतिवेदन	37
वडागत भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण.....	45
सन्दकपुर गाउँपालिका १ नं. वडामा आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालन भएका योजनाहरुको सम्वन्धित भौतिक प्रगति विवरण.....	45
सन्दकपुर गाउँपालिका १ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन भएका योजनाहरुको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण.....	46

सन्दकपुर गाउँपालिका २ नं. वडामा आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालनभएका योजनाहरूको सम्विश्लेष भौतिक प्रगति विवरण.....	58
सन्दकपुर गाउँपालिका २ नं. वडामा आ.व. २०८१/०८२ मा सञ्चालनभएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण.....	59
सन्दकपुर गाउँपालिका ३ नं. वडामा आ.व. २०८१/०८२ मा सञ्चालनभएका योजनाहरूको सम्विश्लेष भौतिक प्रगति विवरण.....	69
सन्दकपुर गाउँपालिका ३ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालनभएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण.....	70
सन्दकपुर गाउँपालिका ४ नं. वडामा आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालनभएका योजनाहरूको सम्विश्लेष भौतिक प्रगति विवरण.....	79
सन्दकपुर गाउँपालिका ४ नं. वडामा आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालनभएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण.....	80
सन्दकपुर गाउँपालिका ५ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालनभएका योजनाहरूको सम्विश्लेष भौतिक प्रगति विवरण.....	83
सन्दकपुर गाउँपालिका ५ नं. वडामा आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालनभएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण.....	84
कृषि विकास शाखा	93
पशु शाखा.....	94
पञ्जीकरण शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण.....	95
महिला तथा बालबालिका शाखा.....	96
आ.व. २०८१/०८२ को ज्येष्ठनागरिक परिचय पत्र वितरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन	98
हालसम्म कुल परिचय पत्र वितरण.....	98
आ.व. २०८१/०८२ को अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण वार्षिक प्रगति विवरण	98
स्वास्थ्य शाखा.....	99
राजस्व शाखा	101
लघु उद्यम विकास शाखा.....	102
सहकारी शाखा.....	103
शिक्षा शाखा.....	104

पर्यटन शाखा.....	106
जमुना आयुर्वेद औषधालय.....	107
न्यायिक समितिको सचिवालय.....	108
विपद् व्यवस्थापन शाखा.....	109

वडागत रुपमा सम्पादन गरिएका कामहरुको वार्षिक प्रगति विवरण

सन्दकपुर गा.पा. वडानं. १, माईपोखरी इलामको वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.स	विवरण	जम्मा	कैफियत
१.	दर्ता	५८९	
२.	चलानी	६७३	
३.	सिफारिस	६११	
४.	बैठक	३२	
५.	प्रमाणित नाता/ अन्य	६१	
६.	मेलमिलाप	४	
७.	अनुगमन	३६	
८.	कार्यक्रम	१७	

क्र.स	राजस्व	जम्मा	कैफियत
१.	आम्दानी	४१३३५८.४/-	
२.	मालपोत	३४३४१४.१८/-	
३.	जम्मा राजस्व	७५६७७२.५८/-	

व्यक्तिगत घटना दर्तातर्फको सम्पादन गरिएका कामहरूको वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.स	विवरण	जम्मा	कैफियत
१.	जन्म दर्ता	७५	
२.	मृत्यु	३५	
३.	विवाह दर्ता	९	
४.	सम्बन्ध विच्छेद	२७	
५.	बसाई सरि आएको	२	
६.	बसाइ सरि गएको	११	

सन्दकपुर गा.पा. वडा नं. २, माईमझुवा इलामको वार्षिक प्रगति विवरण

क्र. स.	विवरण	पहिलो त्रैमासिक	दोस्रो त्रैमासिक	तेस्रो त्रैमासिक	चौथो त्रैमासिक	जम्मा संख्या	कुल
१.	दर्ता	४७५	४६	१२५	५९	७०५	
२.	चलानी	१६९	२००	२४४	३४८	९६१	
३.	सिफारिस	१५०	१७६	२०७	२९५	८२८	
४.	फाईलिङ्ग	१०	१२	२६	३४	४०	
५.	नागरिकता	१२	११	१९	३७	७९	
६.	नाता प्रमाणित	७	१३	१६	१५	१९	
७.	राजश्व संकलन	२,१५,२२७/-	१,२०,५२०.६७/-	२,०८,०७२/-	३,२६,३०३/-	८,७०,१२२.६७/-	
८.	बैठक तथा कार्यक्रम	९	७	७	६	६	
९.	मेलमिलाप	०	०	०	०	०	
१०.	सामाजिक सुरक्षा भत्ता	४१,१८,८२८/-	४१,६६,५७०/-	४२,४०,४८९/-	४३,०५,७०५/-	१,६८,३१,५९२/-	

व्यक्तिगत घटना दर्तातर्फको सम्पादन गरिएका कामहरूको वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.सं	घटनादर्ताको नाम	पहिलो त्रैमासि	दोस्रो त्रैमासिक	तेस्रो त्रैमासिक	चौथो त्रैमासिक	जम्मा	कैफियत
१.	जन्मदर्ता	१०	८	१६	१९	५३	
२.	मृत्युदर्ता	५	७	१२	७	३१	
३.	विवाह दर्ता	४	५	७	१०	२६	
४.	सम्बन्ध विच्छेद दर्ता	१	०	१	२	४	
५.	बसाईसराइ दर्ता	१	२	३	६	१२	
	जम्मा	२१	२२	३९	४४	१२६	

सन्दकपुर गा.पा. वडानं. ३, सुलुबुङ्ग इलामको वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.सं	विवरण	पहिलो त्रैमासिक	दोस्रो त्रैमासिक	तेस्रो त्रैमासिक	चौथो त्रैमासिक	जम्मा	कृ प्र
१	दर्ता	४८६	७८	७५	४४	६८३	
२	चलानी	२७६	२१२	३२०	३४७	११५५	
३	सिफारिस	२३८	१९७	३१२	३२३	१०७०	
४	फाईलिङ	३३	३५	१३	१४	९५	
	नागरिकता सिफारिस	२८	२०	२५	२७	१००	
५	नाता प्रमाणित	१४	६	१८	१५	५३	
६	व्यक्तिगत घटनादर्ता	३०	१७	२०	३१	९८	
७	बैठक तथा कार्यक्रम	१०	६	९	१२	३७	
८	मेलमिलाप	२	०	२	०	४	
९	अनुगमन	०	०	१	१	२	
१०	राजस्व संकलन	२,१८,४ ११/-	१,८६,१ ९१/-	१,८०,२ ८१/-	४,०५,५ ४५/-	९,९०,४२ ८/-	
११	सामाजिक सुरक्षा भत्ता रु	३९,००, ५८८/-	३९,१४, ०५९/-	३९,८३, ८४०/-	४१,०४, ६३४/-	१,५९,०३, १२१/-	

सन्दकपुर गा.पा. वडानं. ४, मावु इलामको वार्षिक प्रगति विवरण

महिना	विवरण									
	दर्ता	चलानी	फाइलिङ	सिफारिस	नाता प्रमाणित	बैठक	मेलमिलाप	अनुगमन	कार्यक्रम	राजश्व
साउन	9	78	12	41	1	2	2	8	2	114431.35
भदौ	15	59	6	26	2	3	0	6	4	33842.6
असोज	13	40	4	7	2	4	0	3	7	21987.1
कार्तिक	25	67	7	57	3	3	1	2	0	32009.95
मंसिर	58	43	4	39	4	3	2	1	1	60718.02
पुस	34	71	7	58	3	2	0	0	2	69891.05
माघ	119	81	6	76	6	4	1	1	0	110327.96
फागुन	79	46	5	39	6	2	1	1	1	58610.68
चैत	82	94	4	87	4	4	0	1	2	163156.39
वैशाख	490	60	4	57	3	3	0	1	0	31702
जेठ	190	49	3	48	1	5	2	2	2	179850.62
असार	69	65	4	60	5	2	0	3	2	59607.14
जम्मा	1183	753	66	595	40	37	9	29	23	936134.86

व्यक्तिगत घटना दर्तातर्फको सम्पादन गरिएका कामहरूको वार्षिक प्रगति विवरण

महिना	विवरण						
	जन्मदर्ता	मृत्युदर्ता	सम्बन्धविच्छेद	विवाहदर्ता	बसाई सरी आएको	बसाई सरी गएको	जम्मा
साउन	7	9	0	5	0	1	22
भदौ	4	0	0	2	0	0	6
असोज	4	0	0	1	0	0	5
कार्तिक	0	1	0	0	0	0	1
मंसिर	3	3	0	1	0	0	7
पुस	2	3	0	2	1		8
माघ	20	2	0	3	1	1	27
फागुन	7	5	0	5	1	1	19
चैत	3	7	0	5	0	1	16
वैशाख	4	3	0	2	0	0	9
जेठ	9	2	1	2	0	1	15
असार	3	1	0	2	0	1	7
जम्मा	66	36	1	30	3	6	142

सन्दकपुर गा.पा. वडानं. ५, जमुना इलामको वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.सं	विवरण	प्रथम त्रैमासिक	दोश्रो त्रैमासिक	तेश्रो त्रैमासिक	चौथो त्रैमासिक	जम्मा	शुद्धि
१.	दर्ता	३७	२१	१८	२१	९७	
२.	चलानी	१३४	१४९	१४१	१७८	६०२	
३.	सिफारिस	१२९	१३४	१२९	१७१	५६३	
४.	बैठक	७	९	९	९	३३	
५.	प्रमाणित नाता/ अन्य	६	१३	११	९	४०	
६.	मेलमिलाप	०	०	०	०	०	
७.	अनुगमन	०	०	९	३१	४०	
८.	कार्यक्रम	०	०	१	१	२	
९.	पञ्जीकरण	२३	२९	४८	५४	१५४	

क्र.सं	राजस्व	प्रथम त्रैमासिक	दोश्रो त्रैमासिक	तेश्रो त्रैमासिक	चौथो त्रैमासिक	जम्मा
१.	आम्दानी	१९३७०२.७	३५७२०८.०	१८४९६२.८	२९०७१६.४	१०२६५०.१
२.	मालपोत	४/-	७/-	८/-	४/-	३/-

प्रशासन शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका कार्यालयको आ.व.२०८१/०८२
सालको वार्षिक रुपमा कार्य सम्पादन गरिएका वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	महिना	कामको विवरण			सिफारिस विवरण		कैफियत
		दर्ता	चलानी	सिफारिस पत्र	सु. सिफारिस	नि. सिफारिस	
१.	साउन	३६७	१५१	१६	१२	४	-
२.	भदौ	१८६	१४०	३६	२५	११	-
३.	असोज	१२४	१०१	११	३	८	-
४.	कार्तिक	७४	७१	१८	६	१२	-
५.	मंसिर	१०५	९५	२१	१४	७	-
६.	पुस	२२३	२०२	३६	१६	२०	-
७.	माघ	१७९	१५९	३२	१५	१७	-
८.	फाल्गुन	१७१	१६२	२२	१७	५	-
९.	चैत्र	१९३	१८७	१९	८	११	-
१०.	बैशाख	१६३	१३६	१४	४	१०	-
११.	जेठ	२१०	१९१	२०	८	१२	-
१२.	असार	४००	१८६	२३	१६	७	-
	जम्मा	२३९६	१७८४	२६८	१४४	१२४	-

लेखा शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिका लेखा शाखाको आ .व २०८० /८१ को क्षेत्रगत वार्षिक प्रगति विवरण:

रु. हजारमा

आ.व. : २०८१/८२ अवधी : २०८१/०४/०१-२०८२/०३/३२					
क्र.सं.	क्षेत्र/उप क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१.	आर्थिक विकास	६५२१४२८४.९६	४४०८७२५३.७८	६७.५९	२११२७०३१.१८
२.	कृषि	८०८५०००.	७७०७९५९.२६	९५.३४	३७७०४०.७४
३.	उद्योग	३३५००००.	३२७२४९५.	९७.६९	७७५०५.
४.	पर्यटन	८१५१३३२.९६	८११३७८०.८७	९९.५४	३७५५२.०९
५.	सहकारी	४०००००.	३९९८९२.	९९.९७	१०८.००
६.	जलश्रोत तथा सिंचाई	४२५५७९५२.	२२०२५२१८.०५	५१.७५	२०५३२७३३.९५
७.	बन	१०००००.	०.००	०	१०००००.
८.	पशुपन्छी विकास	२५७००००.	२५६७९०८.६	९९.९२	२०९१.४
९.	सामाजिक विकास	१७७७२१०६५.७	१५३६८४५४०.३४	८६.४८	२४०३६५२५.३६
१०.	शिक्षा	१२०४५२०००.	११०८७३२२८.६३	९२.०५	९५७८७७१.३७
११.	स्वास्थ्य	४४२०९०००.	३०९६६९६७.७७	७०.०५	१३२४२०३२.२३
१२.	खानेपानी तथा सरसफाई	८४९०००.	८४१००८.१२	९९.०६	७९९१.८८
१३.	भाषा तथा संस्कृति	१९६००००.	१९१७४००.	९७.८३	४२६००.
१४.	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण	३७६४४९१.	३२१३१६६.८२	८५.३५	५५१३२४.१८
१५.	युवा तथा खेलकुद	३९१८५७४.७	३३८५९१०.५	८६.४१	५३२६६४.२
१६.	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	२५६८०००.	२४८६८५८.५	९६.८४	८११४१.५
१७.	पूर्वाधार विकास	९३८८२४४५.३४	८३३९५६४२.३२	८८.८३	१०४८६८०३.०२

૧૮.	યાતયાત પૂર્વાધાર	૭૭૯૮૨૧૮૬.૫૪	૬૮૨૭૬૭૬૬.૪૪	૮૭.૫૫	૯૭૦૫૪૨૦.૧
૧૯.	ભવન, આવાસ તથા સહરી વિકાસ	૫૮૪૮૦૦૦.	૫૫૭૮૪૬૫.૭૪	૯૫.૩૯	૨૬૯૫૩૪.૨૬
૨૦.	ઊર્જા	૧૦૦૦૦૦.	૯૯૯૬૬.	૯૯.૯૭	૩૪.૦૦
૨૧.	સંચાર તથા સૂચના પ્રવિધિ	૧૧૮૬૨૫૮.૮	૧૧૭૮૭૬૦.૫	૯૯.૩૭	૭૪૯૮.૩
૨૨.	સમ્પદા પૂર્વાધાર	૮૧૧૬૦૦૦.	૭૬૧૧૬૮૩.૬૪	૯૩.૭૯	૫૦૪૩૧૬.૩૬
૨૩.	વિજ્ઞાન તથા પ્રવિધિ	૧૦૦૦૦૦.	૧૦૦૦૦૦.	૧૦૦	૦.૦૦
૨૪.	પુનર્નિર્માણ	૫૫૦૦૦૦.	૫૫૦૦૦૦.	૧૦૦	૦.૦૦
૨૫.	સુશાસન તથા અન્તરસમ્બન્ધિત ક્ષેત્ર	૨૮૧૯૨૬૨૪.૪૬	૨૨૩૭૩૫૯૮.૯૧	૭૯.૩૬	૫૮૧૯૦૨૫.૫૫
૨૬.	વાતાવરણ તથા જલવાયુ	૨૪૭૮૦૦૦.	૧૬૦૬૦૦૦.	૬૪.૮૧	૮૭૨૦૦૦.
૨૭.	વિપદ વ્યવસ્થાપન	૧૫૦૦૦૦૦.	૧૫૦૦૦૦૦.	૧૦૦	૦.૦૦
૨૮.	માનવ સંશાધન વિકાસ	૧૨૧૫૦૦૦.	૯૧૨૪૩૦.	૭૫.૦૯	૩૦૨૫૭૦.
૨૯.	પરરાષ્ટ્ર	૯૬૦૦૦.	૦.૦૦	૦	૯૬૦૦૦.
૩૦.	કાનુન તથા ન્યાય	૧૩૦૦૦૦૦.	૮૦૦૦૦૦.	૬૧.૫૪	૫૦૦૦૦૦.
૩૧.	શાસન પ્રણાલી	૧૦૬૩૦૦૦.	૦.૦૦	૦	૧૦૬૩૦૦૦.
૩૨.	તથ્યાંક પ્રણાલી	૩૫૦૦૦૦.	૨૬૨૪૯૯.૩૩	૭૫	૮૭૫૦૦.૬૭
૩૩.	શ્રમ તથા રોજગારી	૮૪૫૫૦૦૦.	૭૭૩૯૯૨૯.૫	૯૧.૫૪	૭૧૫૦૭૦.૫
૩૪.	યોજના તર્જુમા ર કાર્યન્વયન	૩૨૯૧૦૦૦.	૨૭૭૧૯૪૦.	૮૪.૨૩	૫૧૯૦૬૦.
૩૫.	અનુગમન તથા મૂલ્યાંકન	૪૫૦૦૦.	૩૧૦૦૦.	૬૮.૮૯	૧૪૦૦૦.
૩૬.	પ્રશાસકીય સુશાસન	૩૧૬૦૦૦૦.	૨૫૪૬૪૪૪.૮૨	૮૦.૫૮	૬૧૩૫૫૫.૧૮
૩૭.	વિત્તીય સુશાસન	૫૨૩૯૬૨૪.૪૬	૪૨૦૩૩૫૫.૨૬	૮૦.૨૨	૧૦૩૬૨૬૯.૨
૩૮.	કાર્યાલય સન્ચાલન તથા પ્રશાસનિક	૭૧૬૧૮૧૮૨.૩૩	૬૪૨૧૫૦૬૪.૪૮	૮૯.૬૬	૭૪૦૩૧૧૭.૮૫
કુલ જમ્મા		૪૩૬૬૨૮૬૦૨.૭૯	૩૬૭૭૫૬૦૯૯.૮૩	૮૪.૨૨	૬૮૮૭૨૫૦૨.૯૬



सन्दकपुर गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, इलाम
कार्यालयको कोड : ८०१०३५०६३००
Revenue collection and Bank Dakhila

आ.व. : २०८१/८२ अवधी : २०८१/०४/०१-२०८२/०३/३२ कारोबारको प्रकार : आन्तरिक राजस्व						
क्र.सं.	संकेत	राजस्व संकलन गर्ने कार्यालय	Collection By Receipts	जम्मा संकलन	बैंक मौज्दात	कैफियत
			जम्मा			
A	B	C	R=L+M	S=G+R		
१	८०१०३५०६३००	सन्दकपुर गाउँपालिका इलाम	५४६८७०६.९९	६९३९५९४.९९	६९३९५९४.९९	
२	८०१०३५०६३०१	सन्दकपुर गाउँपालिका १ नं. वडा कार्यालय इलाम	७५६७७२.९	७५६७७२.९	७५६७७२.९	
३	८०१०३५०६३०२	सन्दकपुर गाउँपालिका २ नं. वडा कार्यालय इलाम	८६६०४७.६७	८६६०४७.६७	८६६०४७.६७	
४	८०१०३५०६३०३	सन्दकपुर गाउँपालिका ३ नं. वडा कार्यालय इलाम	९९०४२८.	९९०४२८.	९९०४२८.	
५	८०१०३५०६३०४	सन्दकपुर गाउँपालिका ४ नं. वडा कार्यालय इलाम	९३६९३४.८६	९३६९३४.८६	९३६९३४.८६	
६	८०१०३५०६३०५	सन्दकपुर गाउँपालिका ५ नं. वडा कार्यालय इलाम	१०२६५९०.९३	१०२६५९०.९३	१०२६५९०.९३	
जम्मा			१००४४६८०.४७	१०७०७५६७.६७	१०७०७५६७.६७	

योजना शाखा

आ.व. २०८१/०८२ मा सन्दकपुर गाउँपालिकाको योजना शाखामा भएका मुख्य मुख्य कामको संख्यात्मक विवरणहरु:

सि.नं.	कामको विवरण	जम्मा	कैफियत
१	योजनाको दर्ता	४१४	
२	योजनाको चलानी	५८३	
३	योजना सम्झौता	१४६	
४	योजनाको भुक्तानी	१४६	
५	"घ" वर्गको निर्माण सेवा अनुमती	१	
६	"घ" वर्गको निर्माण सेवाको नविकरण	३	
७	"घ" वर्गको निर्माण सेवा सूचिकृत	१०	
८	अन्य सेवा सूचिकृत	१०९	
९	अनुगमन	१२८	
१०	टोल विकास संस्थालाई अभिमुखिकरण तालिम	१	
११	कर्मचारीलाई अभिमुखिकरण तालिम	१	
१२	अन्य	०	

प्राविधिक शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको आ.व २०८१/०८२ मा संचालनभएका योजनाहरुको सम्झिस भौतिक प्रगति विवरण

क्र. स.	कामको विवरण	परिमाण	इकाइ	कैफियत
१	आर. सि. सि. सडक ढलान निर्माण	०+१९४	km	
२	पक्की नाली निर्माण	०+६३५	km	
३	ढुंगा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	९+२०१	km	
४	मेशिन मेड ग्याबिन सहित ढुंगा भर्ने कार्य	४५६९	cub	
५	जियोटेस्टाल राख्ने कार्य	२०९६	m ²	
६	सडक स्तर उन्नती कार्य	७०+०८३	km	
७	नयाँ ट्रयाक सडक बिस्तार कार्य	२+५४९	km	
८	सुख्खा ढुंगाको पर्खाल लगाउने कार्य	२२६	Cum	
९	सिमेन्ट ढुंगाको पर्खाल लगाउने कार्य	६५	Cum	
१०	खानेपानी योजना ५०० लिटर हिल टैंकी	६	Nos	
११	६३ एम एम को एच डि पी पाइप खरिद	०+१००	km	
१२	३२ एम एम को एच डि पी पाइप खरिद	०+४००	km	
१३	२५ एम एम को एच डि पी पाइप खरिद	७+२००	km	
१४	२० एम एम को एच डि पी पाइप खरिद	६+३००	km	
१५	कभर्ड हल निर्माण कार्य	१	Nos	
१६	माईपोखरी जोर पोखरी पर्यटकिय पार निर्माण कार्य	१	Nos	
१७	स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण कार्य	२	Nos	
१८	१५ शैयाको अस्पताल भवन निर्माण कार्य	१	Nos	
१९	ट्रस्ट पुल सामग्री खरिद कार्य	३२	rm	
२०	बहुसाँस्कृतिक संग्रालय भवन निर्माण कार्य	१	Nos	
२१	ग्रेभल बिछ्याउने कार्य	३+३०९	km	
२२	पदमार्ग मा ढुङ्गा बिछ्याउने कार्य	३+५३५	km	
२३	ढुङ्गाको डष्टविन निर्माण गर्ने कार्य	२	Nos	
२४	ढुङ्गाको कुर्सी निर्माण गर्ने कार्य	२	Nos	
२५	पोखरी निर्माण गर्ने कार्य	१	Nos	
२६	कच्ची नालि निर्माण कार्य	१८+२५०	km	
२७	पदमार्ग निर्माण कार्य	१५+७६६	km	
२८	सिँचाई कुलो मर्मत कार्य	१	Nos	
२९	बिद्यालयमा डेस्क बेन्च निर्माण कार्य	७	Nos	
३०	बिद्यालय फर्निचर र स्टिल टेबल खरिद कार्य	१	Nos	

३१	बिद्यालयमा रिक्कलङ्ग कुर्सी खरिद कार्य	1	Nos	
३२	बिद्यालय रंगरोगन कार्य	1	Nos	
३३	बिद्यालयमा छाना निर्माण कार्य	1	Nos	
३४	बिद्यालयमा घेरावारा गर्ने कार्य	1	Nos	
३५	खेलमैदान निर्माण कार्य	3	Nos	
३६	खानेपानी मुहान मर्मत कार्य	2	Nos	
३७	सडक मर्मत कार्य	18+878	km	
३८	भवन मर्मत कार्य	3	Nos	
३९	तारजाली निर्माण कार्य	22	Cum	
४०	सुम्निमा पार्क निर्माण कार्य	1	Nos	
४१	टोड्के झरना संरक्षण कार्य	201	Cum	
४२	बिद्यालय भवन मर्मत कार्य	6	Nos	
४३	भवन निर्माण कार्य	3	Nos	
४४	पाईप कल्भर्ट निर्माण कार्य	2	Nos	
४५	नयाँ ट्रयाक बिस्तार कार्य	0+753	km	
४६	गुम्बा निर्माण कार्य	1	Nos	
४७	मन्दिर निर्माण कार्य	1	Nos	
४८	पुल मर्मत कार्य	1	Nos	
४९	रंगशाला मर्मत कार्य	1	Nos	
५०	वृक्षारोपण कार्य	1520	Nos	
५१	प्रहरी चौकी मर्मत कार्य	1	Nos	

सन्दकपुर गाउँपालिकाको आ.व २०८१/०८२ को वार्षिक संचालन भएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र.स	उ.स.को नाम	कार्यान्वयन गर्ने संस्था	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	विनियोजित रकम	सम्झौता रकम	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कार्य सम्पन्न रकम	कार्य सम्पन्न मध्ये		कामको विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	साइड इन्वार्ज	कैफियत
											कार्यलयले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ताको श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	एकाइ	प्रतिशत			
१	चाँपगौरी छाँग्रे आलुवारी अधिकारी वास विखेभन्ज्याङ्ग सडक ठेकान.:- SRM/NCB/WORK/081/082-03	बौद्ध निर्माण सेवा इलाम इन पा ७ मालापथ इलाम 9863784890	38005318.54	2081/12/01	2081/09/15		29025000.00	24382722.76	0.00	17295230.92	17295230.92		कालो पत्रे गर्ने काम	0+575	0	कि.मी	0		राजकुमार यादव	काम भईरहेको म्याद थप
													सडक स्तर उन्नती	1+298	1+298	कि.मी	100			
													आरसिसिसडक ढलाई	0+060	0+064	कि.मी	106.7			
													होम	22.	25		11			

[illegible]

[illegible]

													दुङ्गा सोली ङ् गर्ने कार्य	1+1 72	1+1 35	कि · मी	96. 84			
४	देउराली माइपोखरी नमुना विबल्युटे सडक SRM/NCB/W ORK/081/082 -04	सिटी विल्डर्श इलाम 9842709 997	22501 73.40	2081/ 12/08	2082/ 03/15	2082/ 03/08	22501 73.40	16287 42.06		16283 01.38	16283 01.38		सड क आर सि. सि ढला ई गर्ने कार्य ।	0+0 87. 5	0+0 90	कि · मी	१ ० ३	सड क बोर्ड नेपा ल	" "	सम्प न
५	देउराली माइपातल जितपाले टेके गोलाई राम खर्क सडक दोस्रो फेज SRM/NCB/W ORK/081/082 -05	बैध निर्माण सेवा 9860 862590	34108 34.92	2081/ 12/25	2082/ 03/15	2082/ 03/10	34108 34.92	21734 58.06		21717 33.17	21717 33.17		ग्या विन लगा उने कार्य	319 .5	374	घ. मी	11 7.1		" "	सम्प न
													जिओ टेस्ट स्टाइ ल	190 .5	190 .5	व र्ग मी	10 0			
													सोलि ङ्	0+5 52	0+3 78. 2	कि ·	68. 48			

													कार्य			मी				
६	कृष्णभिर जमुना जौवारी सडक दोस्रो फेज SRM/NCB/W ORK/081/082 -06	सयपत्री निर्माण सेवा फाकफोक थुम इलाम 9852680 261	26050 30.09	2081/ 12/25	2082/ 03/15	2082/ 03/14	26050 30.09	24033 03.00		24027 92.24	24027 92.24		दुङ्गा सोली इ गर्ने कार्य	0+9 35	0+9 35	कि मी	10 0		" "	सम्प न
७	चाँपगैरी छाँगे आलुवारी अधिकारी वास विखेभन्ज्याङ्ग सडक दोस्रो फेज ठेका न.:- SRM/NCB/W ORK/081/082 -07	राजलवट निर्माण सेवा इलाम इ न पा ७ मालापथ इलाम 9852680 009	44416 19.67	27/02 /2082	15/03 /2082	3/14/ 2082	44416 19.67	29778 25.70	0.00	29764 94.30	29764 94.30		ग्या विन लगा उने कार्य	642	642	घ. मी	10 0		" "	सम्प न
													जिओ टेस्ट स्टाइ ल	309	288	व र्ग मी	93. 2			
८	चाँपगैरी छाँगे आलुवारी अधिकारी वास विखेभन्ज्याङ्ग सडक तेस्रो फेज ठेका न.:- SRM/NCB/W ORK/081/082	भगवती निर्माण सेवा इलाम इ न पा ७ मालापथ इलाम 9852680 009	99997 0.64	27/02 /2082	25/03 /2082	24/14 /2082	10000 00.00	99851 7.72	0.00	99348 3.52	99348 3.52		ग्या विन लगा उने कार्य	144	144	घ. मी	10 0			सम्प न
													जिओ टेस्ट स्टाइ ल	45	45	व र्ग मी	10 0			

	-07																			
९	सापकोटा डाँडा पाटी गाउँ इङ्ला आहाले भन्ज्याङ्ग सडक	सन्दकपुर वार्ड न ५ जमुना इङ्ला	71576 5.85	2081/ 11/22	2082/ 02/30	2082/ 02/20	60625 0.00	60840 0.00		73166 4.61	60840 0.00	1232 64.61	ढुङ्गा सोली इ गर्ने कार्य	0+4 00	0+4 09	कि · मी	१ ० २		" "	सम्प न
१ ०	देउराली गैरीगाउँ खरिवोटे इ.न.पा सडक	सन्दकपुर वार्ड न ३ सुलुबुङ्ग	71577 4.12	2081/ 11/13	2082/ 02/30	2082/ 02/20	60625 0.00	60840 0.97		73166 4.61	60840 0.97	1232 63.64	ग्या विन लगा उने कार्य	24	24	घ. मी	०		"	सम्प न
													जिओ टेस्ट स्टाइ ल	24	24	व र्ग ·मि	१ ० ०			
													ढुङ्गा सोली इ गर्ने कार्य	0+2 28. 4	0+2 36	कि · मी	10 3.3			
													सु ख्खा ढुङ्गा को गाह्रो लगा	21	16. 89	घ. मी	८ ०			

													उने कार्य						
१ १	डम्बर सिंह सुनुवार बहुसांस्कृतिक संग्रालय	सरिता राइ98421 08880	48974 61.65	2081/ 11/20	2082/ 03/25	2082/ 03/24	41625 00.00	41625 00.00	7349 61.65	49066 72.88	41625 00.00	7441 72.88	भवन निर्मा ण	1	1	था न	१ ० ०	" "	सम्प न
१ २	माबु स्वास्थ्य चोकि भवन निर्माण	गणेश राइ आर.एन. कन्स्ट्रक्स न इलाम ८ मो 9८६०० ६८८०८	17474 566.00	19/11 /2079	20/05 /2082		14038 276.58	14038 276.58		74676 39.18	74676 39.18		भवन निर्मा ण	1		था न	53. 19	प्रदे श सर कार	" " चो थो रनि ङ्ग विल र का म भईर हेको
१ ३	जमुना स्वास्थ्य चोकि भवन निर्माण	निरोज राउत आर.एन. कन्स्ट्रक्स न इलाम ८ मो 9842647 102	42110 25.62	27/02 /2082	25/09 /2082		24696 78.40	35882 86.74		24696 78.40	24696 78.40		भवन निर्मा ण	1		था न	68. 83	सघी य सर कार	" " चो थो रनि ङ्ग विल र का म भईर हेको

१ ४	माइपोखरी जोरपोखरी पर्यटकीय पुर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य। 09/077-78	सन्जिव नेउपाने ९८५२६ ६२६४४	52752 44.63	27/03 /2078	30/11 /2080	11/1/ 2081	41070 448.97	41070 448.97		39003 075.68	39003 075.68	चमे ना गृह भवन निर्मा ण गर्ने कार्य ।	१	१	गो टा	10 0			
												टिक ट काउ नटर भवन निर्मा ण गर्ने कार्य ।	१	1	गो टा	10 0	सघी य सम पुर क	" "	सम्प न
												प्रवेश दवार निर्मा ण गर्ने कार्य ।	१	1	गो टा	10 0			

													क म्पाउ न्ड प्रर्खा ल निर्मा ण गर्ने कार्य ।	300 18 0	432 17 5	र. मी	13 41			
													आर सि सि बाँध निर्मा ण गर्ने कार्य	१	1	गो टा	10 0			
१ ५	१५ शैयाको अस्पताल भवन निर्माण गर्ने कार्य। 07/077-78	मनोज बुढाथोकी ९८५२६ ८१८००	22344 8389.0 8	16/01 /2078	6546 5		13171 1035.5 5			12000 000			१५ शैया को अस्प ताल भवन निर्मा ण	१			स घी य सर का र	" "		पे शकी

													गर्ने कार्य निर्मा ण गर्ने कार्य ।							
१ ६	बतासे सिस्ने फेदी ट्रस वृज पुल	इन्टरटेक प्रा ली बुटवल 9857028 644	15932 21.80	28/.2 /2080	20/3/ 2082	13/3/ 2082	15932 21.80			15932 21.80	15932 21.80	0.00	ट्रस वृज पुल	३२	३२	10 0	स घी य सर का र	" "		सम्प ण
१ ७	बतासे सिस्ने फेदी ट्रस वृज पुल उ स	पासाङ्ग शेर्पा 9749910 190	0.00	28/.2 /2080	20/3/ 2082	20/4/ 2081	26850 00		2097 783.0 3	38224 22.59	26850 00	1137 422.5 9	झोलु ङ्गे पुल कार्य निर्मा ण गर्ने कार्य ।	३२	०	गो टा	स घी य सर का र	" "		सम्प ण
१ ८	सुम्निमा पारुहाङ्ग पार्क निर्माण	सुम्निमा पारुहाङ्ग पार्क तथा संस्कृती	79892 3.36	2082/ 10/03	24/3/ 2082	24/3/ 2082	70000. 00	67900 0.00	1199 23.36	80368 6.23	67900 0.00	1246 86.23	प्लम ब प्रर्खाल	64. 32	64. 72	घ. मी	10 0	" "		सम्प न

		उत्थान संस्था सन्दकपुर २ माइमझुवा 9863784 922											लगा उने कार्य							
													न्या ट्रया क खन्ने कार्य	0+0 35	0+0 35	व र्ग मी	10 0			
													सोलि ङ्ग कार्य	0+0 35	0+0 35	कि मी	10 0			
१ ९	खानेपानी मुहान संरक्षण सन्दकपुर गा पा इलाम	काफ्ले सप्लायर्स	48878 0.00	16/03 /2083	24/3/ 2082		46250 0.00	46250 0.00	0.00	45878 0.00	45878 0.00		HDP E Pipe PE- 100, PN- 16 Series for 20m dia	6+4 00	6+4 00	कि मी	10 0		" "	सम्प न
													HDP E Pipe PE- 100, PN- 16 Seri	2+1 00	2+1 00	कि मी	10 0			

													es for 25m m dia							
													HD PE Pipe PE- 100, PN- 10 Series for 63m m dia	0+1 00	0+1 00	कि · मी	10 0			
													Polit hin Hill Tan k	250 0	250 0	लि	10 0			
२ ०	खानेपानी मुहान संरक्षण सन्दकपुर ३ सुलुबुङ	आशुतोष ट्रेड एण्ड सप्लायर्स	18500 8.12	16/03 /2082	24/03 /2082		20000 0.00	18500 8.12	0.00	18500 8.12	18500 8.12		HDP E Pipe PE- 100, PN- 16 Series for 20m m dia	3+2 50	3+2 50	कि · मी	10 0		" "	सम्प न

													HDP E Pipe PE- 100, PN- 16 Series for 25m m dia	0+8 00	0+8 00	कि · मी	10 0			
२ १	श्री नव ज्योती अधारभुत विधालय टेवा प्रखाल निर्माण	श्री नव ज्योती अधारभुत विधालय मावु इलाम 9817003 524	10387 84.48	2082/ 02/02	25/3/ 2082	23/3/ 2082	87300 0.00	87300 0.00	1657 84.48	10458 93.88	87300 0.00	1728 93.88	ग्या विन लगा उने कार्य	190	190	घ. मी	59. 47		"	सम्प न
													जिओ टेस्ट स्टाइ ल	72	72	व र्ग मी	10 0			
२ १	चन्द्रोदय अधारभुत विधालय टेवा प्रखाल निर्माण	श्री नव ज्योती अधारभुत विधालय मावु इलाम 9817003 524	54488 6.76	2082/ 02/02	25/3/ 2082	23/3/ 2082	47500 0.00	47500 0.00	6988 6.76	54498 6.80	47500 0.00	6998 6.80	ग्या विन लगा उने कार्य	99	99	घ. मी	10 0		अ नि श लुइ टेल	सम्प न
													जिओ टेस्ट स्टाइ	36	36	व र्ग मी	10 0			

													ल							
	जम्मा		33061 4618.9 3				26110 1891.5 6	11108 4102.2 8	3188 339.2 8	11284 5184.9 3	98349 494.3 0	2495 690.6 3								

Phalgunand Trail

क्र.स	उ.स.को नाम	कार्यान्वयन गर्ने संस्था	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	विनियोजित रकम	कार्यलयले व्यहोर्ने रकम कन्टेन्जेन्सी बाहेक	उ.स.ले व्यहोर्ने नगद रकम	कार्य सम्पन्न रकम	कार्य सम्पन्न मध्ये		काम को विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	साइड इन्चार्ज	कैफियत
											कार्यलयले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ताको श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	एकाइ	प्रतिसत			
१	Construction /Rehabilitation of Phalgunand Trail	Phalgunand Padma rg Nirman ubhogata samiti	1822086.25	2081\10\29	2082\3\20	2082\3\17	2000000.00	1822086.25	0.00	1708444.21	1708444.21	0	hording board	2	2	Number	100	Contribution SDC, Nepal Government, province Government and Local Government	सलु जा श्रेष्ठ	सम्पन्न
													Site clearance	878.5	2009	SQM	228.69			
													Trail earth	201	312.88	cum	155.66			
													Dusbin	1	2	Number	200			
													Stone chair	1	2	Number	200			
													Dry wall	192.77	161.11	cum	83.576			
													Flat soling	49.2	53.727	cum	109.2			
													Painting	78.5	42.993	SQM	54.768			
	जम्मा		1822086.25				2000000.00	1822086.25	0.00	1708444.21	1708444.21	0.00								

साना सिंचाई

Information for FY 2081-82 - Ilam: Sandakpur Rural Municipality											
SNo	Project Name	Command Area (ha)	Project Position	Dropped Scheme	Detailed Survey	PPR Ongoing	PPR Completed	Agreement	Construction Started	Construction Progress (%)	Project Completed
1	Batase Hattidunge Gaire Gaun Engla Sichai	55	Carried Over	No	Yes	-	Yes	Yes	Yes	100	Yes
2	Naya Kulo Sichai Yojana	40	Carried Over	No	Yes	-	Yes	Yes	Yes	100	Yes
3	Lukuwa Tharigaun Small Irrigation Project	19	New	No	Yes	-	Yes	Yes	Yes	100	Yes
4	Lamijade Pahakhola Small Irrigation Project	37	New	No	Yes	-	Yes	Yes	Yes	100	Yes
5	Gitang Kholaghari Todke Jharana Sana Sichai	20	Carried Over	Yes	Yes	-	Yes	Yes	No	0	No
6	Chanpabote Chhange Irrigation Project	12	New	No	Yes	-	Yes	Yes	Yes	100	Yes
7	Punkhola Hanmaden irrigation Project	24	New	No	Yes	-	Yes	Yes	Yes	100	Yes
Total		207									

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आ.व.२०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं	कार्यक्रम	जम्मा
१	वैदेशिक रोजगारी छात्रवृत्ति	२ जना (थप एक जना प्रक्रियामा रहेको)
२	वैदेशिक रोजगारी मृत्यु क्षतिपुर्ति	२
३	संचालित रोजगार आयोजना संख्या	४७ जना
४	सडक मर्मत तालिम प्रदान	४० जना
५	१०० दिने रोजगारी उपलब्ध	८१ जना
६	श्रम नविकरण संख्या	१० जना

सन्दकपुर गाउँपालिका रोजगार शाखाको आ. व. ०८१/०८२ सालको हाल सम्मको भौतिक प्रगती

क्र. स.	कामको विवरण	परिमाण	एकाइ	कैफियत
१	ढुंगा सोलिङ्ग गर्ने काम	२+७८२	km	
२	ग्राभेल कार्य	०+३८३	km	
३	पद्मार्ग निर्माण	२+६०८	km	
४	सडक स्तरउनती	४+४४८	km	
५	कच्ची नाली निर्माण कार्य	१+१८७	km	
६	पद्मार्ग मर्मत	१४+८२५	km	
७	सिचाइ कुलो मर्मत	१	nos	

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

सन्दकपुर गाउँपालिकाको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आ.व.२०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.स	योजना को नाम	सुचिकृतको नाम	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	बिनियोजित रकम	कार्यलयले व्यहोर्ने रकम कन्टेन्जेन्सी बाहेक	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कार्य सम्पन्न वा रनिङ्ग रकम	कार्य सम्पन्न मध्ये		काम को विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	साइड इन्वार्ज	क्रियत	
											कार्यलयले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ताको श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	एकाइ	प्रति सत				
Wada No.1 Changge																					
१	चैते सडक	भाबिन्द्र राई	66870.87	11/17/2081	3/23/2082	3/23/2082	66800.00	66800.00	70.87	68378.88	66800	1578.88	ढुंगा सोलिंग	0+070.8	0+75.8	km	१००%	रोजगार	अनमोल राई	सम्पन्न	
													ग्रडिंग	0+110	0+110	km	१००%	"	"	"	
२	चन्द्रोदय खरिखार्क सडक	छत्र राई / निरज राई	133946.36	11/18/2081	3/24/2082	3/24/2082	133600.00	133600.00	346.36	135057.08	133600	1457.08	सोलिंग	0+091	0+092	km	१००%	"	"	"	
													ग्रडिंग	0+308	0+310	km	१००%	"	"	"	
३	चापगौरी बुढेनी घलेटार	रन्जिता राई /सरिता राई	77863.22	11/19/2081	3/25/2082	3/25/2082	77000.00	77000.00	863.22	78075.09	77000	1075.09	सोलिंग	0+042	0+042.5	km	१००%	"	"	"	
													नाली	0+237	0+240	km	१००%	"	"	"	

	सडक																														
४	चार देउराली झेउ पोखरी	पुरन राई	66891.47	11/20/2081	3/26/2082	3/26/2082	66800.00	66800.00	91.47	67104.33	66800	304.33	सोलिंग	0+040	0+040	km	१००%	"	"	"											
													ग्रडिंग	0+175	0+117.65	km	१००%	"	"	"											
५	खोपी तार्सिंह डाडा	डोल बा.राई	133611.11	11/21/2081	3/27/2082	3/27/2082	133600.00	133600.00	11.11	133807.76	133600	207.76	सोलिंग	0+093.5	0+094	km	१००%	"	"	"											
													नाली	0+245	0+245	km	१००%	"	"	"											
Wada No. 2 , Maimajhwa																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
१	छेउखर्क सोमेलक्मालुंग पढम र्ग	प्रदिप राई	721547.82	11/11/2081	2/25/2082	2/25/2082	721440.00	721440.00	107.82	722660.04	721440	1220.04	सोलिंग	0+503	0+508	km	१००%	"	"	"											
													माटोकतिग	1+005.81	1+181.44	cu. m	१००%	"	"	"											
Wada No.3 , Sulubung																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
१	दोवन डाडा तीन मुहने सडक	ठग कुमारी निरौला	60150.86	12/17/2081	3/23/2082	3/23/2082	60120.00	60120.00	30.86	61698.95	60120.00	1578.95	सोलिंग	0+039	0+039	km	१००%	"	"	"											
													ग्रडिंग	0+150	0+160	km	१००%	"	"	"											

२	डाडा गाउँ भट्टी गाउँ सडक	गम्बिर मान राई	66831.54	12/18/2081	3/24/2082	3/24/2082	66800.00	66800.00	31.54	67522.02	66800.00	722.02	ग्रावेल	0+064	0+065	km	१००%	"	"	"
													बाटो सोरेको	0+013	0+013	km	१००%	"	"	"
३	संग्राल य गाडे रुख होम स्टे सडक	कमल खनाल / बिर मान राई	133891.78	12/19/2081	3/25/2082	3/25/2082	133600.00	133600.00	291.78	136089.67	133600.00	2489.67	सोलिंग	0+116.7	0+117.3	km	१००%	"	"	"
													माटो कतिग	0+113	0+113	km	१००%	"	"	"
४	गजुर मान चौता रा गुहिले सडक	रढ बहादुर राई	68810.49	12/20/2081	3/26/2082	3/26/2082	66800.00	66800.00	2010.49	69731.13	66800.00	2931.13	सोलिंग	0+021	0+021	km	१००%	"	"	"
													ग्रावेल	0+120	0+122	km	१००%	"	"	"
५	रामे खण्ड भिर गाउँ आहा ले माइ खोला	राज कुमार साउदेन	60192.95	12/21/2081	3/27/2082	3/27/2082	60120.00	60120.00	72.95	60440.64	60120.00	320.64	सोलिंग	0+052	0+052	km	१००%	"	"	"
													नाली	0+322	0+325	km	१००%	"	"	"

	सडक																															
६	दारी भंजियं ग जिरे सडक मर्मत	निरा भण्डारी	66943. 62	12/22/ 2081	3/28/ 2082	3/28/ 2082	66800. 00	66800. 00	143.6 2	68486. 70	66800. 00	1686. 70	सोलिंग	0+06 0	0+06 5	km	१० ०%	"	"	"												
													माटो सोरेको	0+20 3	0+20 5	km	१० ०%	"	"	"												
७	अधि कारी गाउँ देवी आ.बि बस्नेत गाउँ सडक	मजेंद्र सुवेदी	66940. 11	12/23/ 2081	3/29/ 2082	3/29/ 2082	66800. 00	66800. 00	140.1 1	69210. 14	66800. 00	2410. 14	सोलिंग	0+05 0	0+05 9.9	km	१० ०%	"	"	"												
													प्रावेल	0+19 7	0+19 7	km	१० ०%	"	"	"												
Wada No.4, Mabu																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
१	फुनचे बंग सिचाई	उमा गुरुङ	13389 0.18	12/17/ 2081	3/23/ 2082	3/23/ 2082	13360 0.00	13360 0.00	290.1 8	13389 0.18	13360 0.00	290.1 8	सिचाई को काम	1.00	1.00	no' sq	१० ०%	"	"	"												
													झार फाडेको	2000. 00	2005. 00	sq. m	१० ०%	"	"	"												
२	पक्कु सडक	ओम बहादुर दियाली	66809. 85	12/17/ 2081	3/23/ 2082	3/23/ 2082	66800. 00	66800. 00	9.85	67133. 00	66800	333.0 0	सोलिंग	0+04 9	0+04 9.5	km	१० ०%	"	"	"												
													ग्रडीग	0+22 7	0+22 7	km	१० ०%	"	"	"												

३	लामा डाडा मिलन चोक सडक	खेत राम गुरुङ/ श्याम बहादुर लिम्बु	12057 8.18	12/17/ 2081	3/23/ 2082	3/23/ 2082	12024 0.00	12024 0.00	338.1 8	12099 1.00	12024 0	751.0 0	सोलिंग	0+13 5	0+17 2	km	१० ०%	"	"	"
	ग्रडीग	0+20 0	0+20 0	km	१० ०%	"	"	"												
४	तोरी बारी हिले सडक	तिल बा. राई / मिना राई	12039 4.81	12/17/ 2081	3/23/ 2082	3/23/ 2082	12024 0.00	12024 0.00	154.8 1	12362 6.26	12024 0	3386. 26	सोलिंग	0+10 7	0+11 2	km	१० ०%	"	"	"
	ग्रडीग	0+33 1	0+33 1	km	१० ०%	"	"	"												
५	बिशेष हेदुला ल सडक	लिला राई	18057 6.43	12/17/ 2081	3/23/ 2082	3/23/ 2082	18036 0.00	18036 0.00	216.4 3	18089 9.58	18036 0	539.5 8	सोलिंग	0+11 7	0+11 7.5	km	१० ०%	"	"	"
	ग्रडीग	0+67 8	0+67 8	km	१० ०%	"	"	"												
Wada No.5 , Jamnuna -																				
१	मिलन घुम्ती सडक	मंगेश राई	68033. 30	11/17/ 2081	3/18/ 2082	3/18/ 2082	66800. 00	66800. 00	1233. 30	68683. 47	66800. 00	1883. 47	सोलिंग	0+03 7	0+04 3	km	१० ०%	"	"	"
	ग्रडिंग	0+28 5	0+38 0	km	१० ०%	"	"	"												
२	डाडा घर खोपी गैरिबा स कैया	पासंग तेम्बा शेर्पा	30141 8.30	11/17/ 2081	3/18/ 2082	3/18/ 2082	30060 0.00	30060 0.00	818.3 0	30308 8.30	30060 0.00	2488. 30	झार फाडेको	12+8 00	12+8 20	km	१० ०%	"	"	"

	कट्टा हंगेथ म																			
३	तीन घरे लिंगदे न	सोनाम सिंह सम्बा	13385 0.51	11/17/ 2081	3/18/ 2082	3/18/ 2082	13360 0.00	13360 0.00	250.5 1	13400 0.47	13360 0.00	400.4 7	सोलिंग	0+17 5	0+18 0	km	१० ०%	"	"	"
													माटो कतिग	0+21 5	0+21 7.2	km	१० ०%	"	"	"
४	घट्ट खोला कोट्टे सडक	देवेन्द्र गुरुड	20134 4.39	11/17/ 2081	3/18/ 2082	3/18/ 2082	20040 0.00	20040 0.00	944.3 9	20267 3.06	20040 0.00	2273. 06	सोलिंग	0+13 7	0+13 9.40	km	१० ०%	"	"	"
													ग्रडीग	0+58 0	0+58 0	km	१० ०%	"	"	"
५	चित्र मार्ग सडक	ठाकुर गुरुड	12050 2.52	11/17/ 2081	3/18/ 2082	3/18/ 2082	12024 0.00	12024 0.00	262.5 2	12082 2.05	12024 0.00	582.0 5	सोलिंग	0+09 0	0+90. 5	km	१० ०%	"	"	"
													नाली	0+38 0	0+38 0	km	१० ०%	"	"	"
६	राई गाउँ ढेखी चिया बारी धापपो खरी पदम र्ग	राज कुमार खाम्द क	12051 5.55	11/17/ 2081	3/18/ 2082	3/18/ 2082	12024 0.00	12024 0.00	275.5 5	12249 8.51	12024 0.00	2258. 51	ढुंगा सोलिङ्	0+09 7	0+09 8	km	१० ०%	"	"	"
													माटो कतिग	0+21 0	0+21 3.6	km	१० ०%	"	"	"
७	बर डाडा	नुर्थेन बहादुर	66860. 98	11/17/ 2081	3/18/ 2082	3/18/ 2082	66800. 00	66800. 00	60.98	67087. 41	66800. 00	287.4 1	सोलिंग	0+03 6	0+04 4	km	१० ०%	"	"	"

	तीन घरे सडक	खाम्द क											नाली	0+14 0	0+14 5	km	१० ०%	"	"	"
८	मझुवा दोभान सडक	लेख बहादुर गुरुड	66978. 69	11/17/ 2081	3/18/ 2082	3/18/ 2082	66800. 00	66800. 00	178.6 9	67049. 69	66800. 00	249.6 9	सोलिंग	0+03 6	0+04 6.5	km	१० ०%	"	"	"
													ग्रडिंग	0+23 0	0+23 9	km	१० ०%	"	"	"
९	श्री भगव ती मा.बि. जौबा री धुवा खोला पदम र्ग	तारा न्यौपाने	66997. 98	11/17/ 2081	3/18/ 2082	3/18/ 2082	66800. 00	66800. 00	197.9 8	67354. 94	66800. 00	554.9 4	सोलिंग	0+04 0	0+06 0	km	१० ०%	"	"	"
													माटो कतिग	0+42 7	0+45 0	km	१० ०%	"	"	"
१०	मझुवा नुनथ ला सडक	निरु माया गुरुड	12050 2.52	11/17/ 2081	3/18/ 2082	3/18/ 2082	12024 0.00	12024 0.00	262.5 2	12056 7.27	12024 0.00	327.2 7	सोलिंग	0+09 0	0+09 1	km	१० ०%	"	"	"
													ग्रडिंग	0+40 0	0+40 0	km	१० ०%	"	"	"
११	खाम्द क गाउँ पूर्वक्षि तिज	तिल बहादुर खाम्द क	66830. 64	11/17/ 2081	3/18/ 2082	3/18/ 2082	66800. 00	66800. 00	30.64	66854. 25	66800. 00	54.25	सोलिंग	0+04 5	0+04 5	km	१० ०%	"	"	"
													ग्रडिंग	0+06 5	0+07 0	km	१० ०%	"	"	"

	सडक																			
१२	तार्सिंह ठुलो हुंगा निमुरे पढम र्ग	उर्मिला राई	60390. 43	11/17/ 2081	3/18/ 2082	3/18/ 2082	60120. 00	60120. 00	270.4 3	60890. 36	60120. 00	770.3 6	सोलिंग	0+09 8	0+10 4	km	१० ०%	"	"	"
													कटिइं	0+22 5.75	0+22 6	km	१० ०%	"	"	"
१३	घुम्ती निमुरे हंगेथा म सडक	मदिम तामांग	60184. 71	11/17/ 2081	3/18/ 2082	3/18/ 2082	60120. 00	60120. 00	64.71	61006. 56	60120. 00	886.5 6	सोलिंग	0+04 4	0+05 7.30	km	१० ०%	"	"	"
													बाटो मर्मत	0+06 1	0+06 1	km	१० ०%	"	"	"
१४	तार्सिंह सिक्रे पिप्ले सडक	फल कुमार राई	60438. 44	11/17/ 2081	3/18/ 2082	3/18/ 2082	60120. 00	60120. 00	318.4 4	60713. 18	60120. 00	593.1 8	सोलिंग	0+04 2	0+04 3	km	१० ०%	"	"	"
													ग्रडिंग	0+11 7	0+38 0	km	१० ०%	"	"	"
१५	बर्देवा लिम्बु गाउँ पढम र्ग	तेज कुमार थेवे	66948. 43	12/17/ 2081	3/18/ 2082	3/18/ 2082	66800. 00	66800. 00	148.4 3	69852. 76	66800. 00	3052. 76	सोलिंग	0+08 0	0+08 2.3	km	१० ०%	"	"	"
													माटो कतिग	0+24 4	0+25 7	km	१० ०%	"	"	"
	जम्मा		39285 39.04				39180 00.00	39180 00.00	1053 9.04	39579 44.73	39180 00.00	39944 .73								

वडागत भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

सन्दकपुर गाउँपालिका १ नं. वडामा आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालन भएका योजनाहरुको सम्झिस भौतिक प्रगति विवरण

क्र.स	विवरण	परिमाण	इकाई	कैफियत
1	कच्ची नया सडक निर्माण	0+870	कि.मि	
2	सडक मर्मत तथा स्तरनोन्ती	26+885	कि.मि	
3	ढुङ्गा सोलिड गर्ने कार्य	0+368	कि.मि	
4	ग्रावेल लगाउने कार्य	0+845	कि.मि	
5	विधालयमा डेस्क / बेन्च निर्माण	7	संख्या	
6	विधालय फर्निचर ,स्टिल टेबल	1	संख्या	
7	विधालय फर्निचर रिबव्लिङ्ग कुर्सी	1	संख्या	
8	विध्यालय रङ्ग रोकन गर्ने कार्य	1	संख्या	
	विधालय छाना प्रतिस्थापन	1	संख्या	
9	विधालय कम्पाउन्ड घेराबारा गर्ने कार्य	1	संख्या	
10	खेल मैदान निर्माण	1	संख्या	
11	32mm HDPE pipe PE-100 PN 10	400	मि	
12	20mm HDPE pipe PE-100 PN 16	950	मि	
13	1000 ltr polythene tank	1	संख्या	
14	खानेपानी मुहान मर्मत संरक्षण तथा अन्य खानेपानी संरचना मर्मत कार्य	2	संख्या	

सन्दकपुर गाउँपालिका १ नं.वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालनभएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र.स	उ.स.को नाम	कार्यान्वयन गर्ने संस्था	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	विनियोजित रकम	कार्यलयले व्यहोर्ने रकम कन्टेन्जेन्सी बाहेक	उ.स.ले व्यहोर्ने नगद रकम	कार्य सम्पन्न रकम	कार्य सम्पन्न मध्ये		कामको विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	साइड इन्वार्ज	कैफियत
											कार्यलयले उ.स.को नगद साझेदारी सहित भुक्तानी गरेको रकम	उपभोक्ताको श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	एकाइ	प्रतिसत			
१	१ नं. वडा भर सडक मर्मत	छिन्टा पुबिखे भन्ज्याङ् टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	544508.20	2081।07।04	2081।08।29	2081।07।13	500000.00	462500.00	82008.20	546613.60	544508.20	2105.40	ग्रावेल लगाउने कार्य	0+060	0+060	कि. मि	100	समानिकरण	अनिश लुइटेल	कार्य सम्पन्न
													सडक मर्मत संभार	2+037	2+037	कि. मि	१००	समानिकरण	अनिश लुइटेल	

૨	ટોલ નં. ૧ વિપદ સડક મર્મત	છિન્ટા પુ વિંચે ભન્જ્યા ડ ટોલ વિકાસ સ્વયંસે વી તથા ઉપભો ક્તા સંસ્થા	48838 0.48	2081 0 9 07	2081 1 1 15	2081 1 0 17	448000 .00	414400 .00	73980. 48	489161 .84	488380 .48	781.36	વિપદ સડક મર્મત	5+18 5	5+1 85	કિ. મિ	૧૦ ૦	પ્રાકૃતિ ક વિપદ કોષ	અનિશા લુઇટેલ	કાર્ય સમ્પ ન્ન
૩	ટોલ નં. ૨ વિપદ સડક મર્મત	છૌંંગે ઝરના ટોલ વિકાસ સ્વયંસે વી તથા ઉપભો ક્તા સંસ્થા	49093 7.09	2081 0 9 12	2081 1 1 15	2081 1 0 18	450000 .00	416250 .00	74687. 09	491624 .67	490937 .09	687.58	વિપદ સડક મર્મત	6+29 0	6+2 90	કિ. મિ	૧૦ ૦	પ્રાકૃતિ ક વિપદ કોષ	અનિશા લુઇટેલ	કાર્ય સમ્પ ન્ન
૪	ટોલ નં. ૩ વિપદ સડક મર્મત	માઈપો ખરી ટોલ વિકાસ સ્વયંસે વી તથા	48399 9.68	2081 0 9 07	2081 1 1 15	2081 1 0 18	444000 .00	410700 .00	73299. 68	484406 .28	483999 .68	406.59	વિપદ સડક મર્મત	8+51 3	8+3 10	કિ. મિ	૧૦ ૦	પ્રાકૃતિ ક વિપદ કોષ	અનિશા લુઇટેલ	કાર્ય સમ્પ ન્ન

		उपभो क्ता संस्था																		
५	चन्द्रोदय मुलडाँडा सडक मर्मत	छिन्टा पु बिखे भन्ज्या इ टोल विकास स्वयंसे वी तथा उपभो क्ता संस्था	49735 1.77	2081।0 9।07	2081।1 1।15	2081।1 0।18	458000 .00	423650 .00	73701. 77	497968 .83	497351 .77	617.06	दुङ्गा सोलीङ् गर्ने कार्य	0+01 4	0+0 15	कि. मि	१० ०	प्राकृति क विपद कोष	अनिश लुइटेल	कार्य सम्प न्न
													विपद सडक मर्मत	3+40 4	3+7 62	कि. मि				
६	चाँपगैरी बिखे सडक मर्मत	माईपो खरी टोल विकास स्वयंसे वी तथा उपभो क्ता संस्था	22541 3.41	2081।1 0।23	2081।1 1।25	2081।1 1।10	207000 .00	172650 .00	52763. 41	225680 .20	225413 .41	266.79	ग्रावेल लगाउ ने कार्य	0+58 5	0+5 85	कि. मि	१० ०	समानि करण	अनिश लुइटेल	कार्य सम्प न्न

७	किबुटार खेल मैदान निर्माण	छिन्टा पु बिखे भन्ज्या ड टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	490529.81	2081 12 13	2082 03 10	2082 01 03	450000.00	415650.00	74879.81	492840.00	490529.81	2310.19	खेल मैदान निर्माण	1	1	संख्या	१००	समानि करण	अनिश लुइटेल	कार्य सम्पन्न
८	अफठ्या रे अधिका री सडक निर्माण आयोजना	छिन्टा पु बिखे भन्ज्या ड टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	163253.25	2081 12 13	2082 03 10	2081 12 31	150000.00	115650.00	47603.25	164136.26	163253.25	883.01	विभिन्न किसिम को माटो खन्ने काम	0+570	0+570	कि. मि	१००	समानि करण	अनिश लुइटेल	कार्य सम्पन्न
९	भिमसेन आ.वि छांना प्रतिस्थापन	छिन्टा पु बिखे भन्ज्या ड टोल	277504.18	2081 12 13	2082 03 10	2082 01 03	250000.00	215650.00	61854.18	277570.06	277504.18	65.88	छांना प्रतिस्थापन	0+584	0+590	कि. मि	१००	समानि करण	अनिश लुइटेल	कार्य सम्पन्न

		विकास स्वयंसे वी तथा उपभो क्ता संस्था																		
१ ०	बुलबुले नया चोक होइप्रे खानेपा नी मर्मत	छिन्टा पु बिखे भन्ज्या इ टोल विकास स्वयंसे वी तथा उपभो क्ता संस्था	10814 6.75	2081 1 2 13	2082 0 3 13	2082 0 2 19	99000. 00	91575. 00	16571. 75	108482 .57	108146 .75	335.82	खानेपा नी मुहान तथा ट्याड की मर्मत	1	1	सं ख्या		समानि करण	अनिश लुइटेल	कार्य सम्प न्न
													20 mm HDPE	850	950	मि				
11	गुम्बा डाँडा सिचाई आयोज ना	माईपो खरी टोल विकास स्वयंसे वी तथा उपभो क्ता संस्था	54592 .03	2082 0 3 08	2082 0 3 20	2082 0 3 15	50000. 00	46250. 00	8342.0 3	54950. 98	54592. 03	358.95	32 mm HDPE pipe PE-100 PN 10	400	400	मि	१० ०	समानि करण	अनिश लुइटेल	कार्य सम्प न्न
													1000 l polyth ene tank	1	1	सं ख्या	१० ०			

12	जिरे मुहान खानेपा नी मर्मत	माईपो खरी टोल विकास स्वयंसे वी तथा उपभो क्ता संस्था	54755 .84	2082।0 1।16	2082।0 3।14	2082।0 2।28	50000. 00	46250. 00	8505.8 4	55279. 70	54755. 84	523.86	खानेपा नी मुहान मर्मत तथा संरक्षण	1	1	सं ख्या	१० ०		अनिश लुइटेल	कार्य सम्प न्न
													रिजर्भ टेङ्क रड रोकन	5	5	सं ख्या	१० ०			
13	भालु खोला किम्बु पाखा दिलिप मुखिया सडक निर्माण	माईपो खरी टोल विकास स्वयंसे वी तथा उपभो क्ता संस्था	16371 5.29	2082।0 3।08	2082।0 3।20	2082।0 3।15	150000 .00	138750 .00	24965. 29	163971 .98	163715 .29	256.69	कच्चि नया सडक निर्माण	0+42 0	0+4 20	कि. मि	१० ०		अनिश लुइटेल	कार्य सम्प न्न
14	सुनुवार चन्डिथा न प्रस्थान सडक स्तरउन्न ती	माईपो खरी टोल विकास स्वयंसे वी तथा उपभो क्ता	10787 4.09	2082।0 1।16	2082।0 3।14	2082।0 3।14	99000. 00	91575. 00	16299. 09	107971 .29	107874 .09	97.20	सडक स्तरोन्न ती	0+30 6	0+3 37	कि. मि	१० ०		अनिश लुइटेल	कार्य सम्प न्न

		संस्था																	
15	श्री आदर्णीय मा.वि. कम्पाउ न्ड घेराबारा	आदर्णी य मा.वि. वि.व्य. स	10793 9.94	2082।0 1।05	2082।0 3।10	2082।0 3।10	99000. 00	91575. 00	16364. 94	108662 .51	107939 .94	722.57	कम्पाउ न्ड मेन गेट निर्माण	1	1	सं ख्या	१० ०	अनिश लुइटेल्	कार्य सम्प न्न
													M.S Angel post	11	12	सं ख्या	१० ०		
16	बैराचोक खप्परे सडक	छिन्टा पु बिखे भन्ज्या ङ् टोल विकास स्वयंसे वी तथा उपभो क्ता संस्था	43580 2.54	2082।0 1।14	2082।0 3।10	2082।0 2।07	400000 .00	370000 .00	65802. 54	439636 .68	435802 .54	3834.1 4	सडक स्तरोन्न ती तथा निर्माण	0+33 5	0+3 22	कि. मि	१० ०	अनिश लुइटेल्	कार्य सम्प न्न
													दुङ्गा सोलीङ् गर्ने कार्य	0+15 1	0+1 52	कि. मि	१० ०		
													ग्रावेल लगाउ ने कार्य	0+20 4	0+2 00	कि. मि	१० ०		

17	मुलडाँडा मुसे अधिका री सडक	छिन्टा पु बिखे भन्ज्या इ टोल विकास स्वयंसे वी तथा उपभो क्ता संस्था	43682 5.41	2082 0 1 14	2082 0 3 10	2082 0 3 05	400000 .00	370000 .00	66825. 41	437439 .27	436825 .41	613.86	कच्चि नया सडक निर्माण	0+39 5	0+4 50	कि. मि	१० ०		अनिश लुइटेल्	कार्य सम्प न्न
18	किवुटार पुवाखो लामा काठेपुल निर्माण	छिन्टा पु बिखे भन्ज्या इ टोल विकास स्वयंसे वी तथा उपभो क्ता संस्था	10785 3.35	2082 0 1 14	2082 0 3 25	2082 0 3 17	99000. 00	91575. 00	16278. 35	107853 .35	107853 .35		काठेपु ल निर्माण	1	1	सं ख्या	१० ०		अनिश लुइटेल्	कार्य सम्प न्न
19	कोच्चे डेरी पुवाखो ला टिप सडक	छाँगै झरना टोल विकास स्वयंसे	16328 1.06	2082 0 2 14	2082 0 3 15	2082 0 2 28	150000 .00	138750 .00	24531. 06	163806 .08	163281 .06	525.02	दुङ्गा सोलीङ् गर्ने कार्य	0+09 3.30	0+1 08	कि. मि	१० ०		अनिश लुइटेल्	कार्य सम्प न्न

	मर्मत	वी तथा उपभो क्ता संस्था																		
20	खोपी टारसिंह डाँडा सडक मर्मत	छिन्टा पु बिखे भन्ज्या इ टोल विकास स्वयंसे वी तथा उपभो क्ता संस्था	11025 4.10	2082 0 2 29	2082 0 3 15	2082 0 3 15	100000 .00	92500. 00	17754. 10	110458 .27	110254 .10	204.17	दुङ्गा सोलीङ् गर्ने कार्य	0+06 3	0+0 59	कि. मि	१० ०		अनिश लुइटेल	कार्य सम्प न्न
21	आलुवा री डाँडा गाउँ स्वास्थ्य क्लिनि क मर्मत	छिन्टा पु बिखे भन्ज्या इ टोल विकास स्वयंसे वी तथा उपभो क्ता संस्था	54766 .04	2082 0 2 20	2082 0 3 15	2082 0 3 15	50000. 00	46250. 00	8516.0 4	55534. 33	54766. 04	768.29	कम्पाउ न्ड घेराबा रा MS Angel post	31	31	सं ख्या	१० ०		अनिश लुइटेल	कार्य सम्प न्न

22	चन्दोदय आ.वि मर्मत कार्य	चन्द्रोद य आ.वि वि.व्य. स	54488 6.73	2082।0 1।21	2082।0 3।25	2082।0 3।16	475000 .00	475000 .00	69886. 73	544931 .80	544886 .73	45.07	ग्याविन लगाउ ने कार्य	99	99	घ. मि	१० ०		अनिश लुइटेल	कार्य सम्प न्न
													Geote xtile	36	27	ब. मि	१० ०		अनिश लुइटेल	कार्य सम्प न्न
23	ढकाल चोक खेल मैदान सडक मर्मत	छाँगै झरना टोल विकास स्वयंसे वी तथा उपभो क्ता संस्था	54718 .93	2082।0 3।08	2082।0 3।20	2082।0 3।14	50000. 00	46250. 00	8468.9 3	55171. 16	54718. 93	452.23	सडक स्तरोन्न ती	0+64 2	0+6 42	कि. मि	१० ०		अनिश लुइटेल	कार्य सम्प न्न
24	आदर्णीय मा.वि कम्पाउ न्ड घेराबारा	आदर्णी य मा.वि वि.व्य. स	25251 3.13	2082।0 2।22	2082।0 3।25	2082।0 3।24	214636 .16	198538 .44	53974. 69	252513 .13	252513 .13		कम्पाउ न्ड घेराबा रा M.S Angel post	67	67	सं ख्या	१० ०		अनिश लुइटेल	कार्य सम्प न्न
													Comp ound Jali 3" 10 gauge	260	260	ब. मि	१० ०		अनिश लुइटेल	कार्य सम्प न्न

25	कभर्डह ल फिनिसि ङ्ग तथा स्पोर्ट कम्पिडि सन	निन्जा कन्ट्र क्सन	49246 5.30	2082 0 3 13	2082 0 3 25	2082 0 3 24	500000 .00	446944 .07	45521. 23	492248 .34	492465 .30		Badmi nton mat 4mm 1 set	1	1	सं ख्या	१० ०		अनिश लुइटेल	कार्य सम्प न्न
													roof and wall gap coverd CGI sheet	32.85	33	ब. मि	१० ०		अनिश लुइटेल	कार्य सम्प न्न
													Flood light	2	2	सं ख्या	१० ०		अनिश लुइटेल	कार्य सम्प न्न
26	चाम्लिङ्ग डाँडा कैक्रि सडक मर्मत	माईपो खरी टोल विकास स्वयंसे वी तथा उपभो क्ता संस्था	56002 .08	2082 0 3 08	2082 0 3 15	2082 0 3 15	50000. 00	46250. 00	9752.0 8	59502. 21	56002. 08	3500.1 3	दुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य	0+02 4	0+0 34	कि. मि	१० ०		अनिश लुइटेल	कार्य सम्प न्न
27	आदर्णीय मा.वि फर्निचर व्यवस्था	आदर्णी य मा.वि वि.व्य.	10899 8.45	2082 0 1 05	2082 0 2 15	2082 0 2 15	100000 .00	92500. 00	16498. 45	108998 .45	108998 .45	0.00	स्टील टेबल	1	1	सं ख्या	१० ०		अनिश लुइटेल	कार्य सम्प न्न

	पन	स											रिवल्वि ड कुर्सी	1	1	सं ख्या	१० ०		अनिश लुइटेल्	कार्य सम्प न्न
													डेक्स बेन्च निर्माण	14	14	सं ख्या	१० ०		अनिश लुइटेल्	कार्य सम्प न्न
													भवन कलर गर्ने कार्य	231.7	231 .7	ब. मि	१० ०		अनिश लुइटेल्	कार्य सम्प न्न
	जम्मा						681430 6.16	596763 2.51	110963 6.42	709741 3.83	707726 8.93	20361. 86								

सन्दकपुर गाउँपालिका २ नं.वडामा आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालनभएका योजनाहरुको सम्झिस
भौतिक प्रगति विवरण

क्र. स.	कामको विवरण	इकाइ	कैफियत
१	ढुंगा सोलिङ्ग गर्ने काम	०+९३०.९० कि.मी	
२	सडक मर्मत कार्य	१८+८७७.७० कि.मी	
३	भवन मर्मत	३ वटा	
४	तारजाली निर्माण	२२ घ मी	
५	कच्ची नाली निर्माण कार्य	०+६००कि.मी	
६	ट्रेकिङ्ग निर्माण	०+५९८ कि.मी	
७	सुम्निमा पार्क	१ वटा	
८	टोड्के झरना संरक्षणा कार्य	२००.७२ घ मी	ढुंगा ब्यवस्थापन टोड्के झरना

सन्दकपुर गाउँपालिका २ नं. वडामा आ.व. २०८१/०८२ मा सञ्चालनभएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र. स	योजना को नाम	निर्माण व्यवसाय अध्यक्ष को नाम/नं.	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	बिनियोजित रकम	कार्यलयले व्यहोर्ने रकम	उ.स. ले व्यहोर्ने रकम	कार्य सम्पन्न वा रनिङ्ग रकम	कार्य सम्पन्न मध्ये		काम को विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	साइड इन्चार्ज	नियमित
								कार्यलयले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ता को श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती		एकाइ	प्रतिशत					
१	बुधबारे गोरुवाले सन्दकपुर, घिवालाटार फुस्रेपोखरी, तेस्रेगाउँ गुफा आ. बि र राम खर्क लाली लुङ्गचोक सडक मर्मत ।	इस्टन नेपाल बिल्डर्स	998491.31	२०८१।०४।१८	२०८१।१०।०४	२०८१।०९।१४	998491.31	998491.31		956819.44	869034.29		सडक मर्मत	5+272	5+272	km	100.0		अविनारायण दहाल	
																		बिपद		

बालक ल्याण आ बि सतिघाट, केदारपा खा चुरेघाँटी, बरफेद याङ्गमा डाँडाबारी , झप्पुदोबा टो पहिरेपानी आहालेटा र, मारुने लालीडाँ डा, ठाडेखोला टोङ्के ढाणबारी, बौद्ध गुम्बा सेर्पे भञ्ज्याङ्ग, बौद्धगुम्बा	लोक्ताम निर्माण सेवा	998514.0 0	२०८१।०८। १८	२०८१।१०। ०४	२०८१।०९। १४	998514.00	998514.0 0	963522.8 9	875120.7 9	सडक मर्मत	3+626. 2	3+626. 2	k m	100. 00	बिपद	अविनारा यण दहाल
---	----------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	-----------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------------	-------------	--------	------------	------	-----------------------

	चिब्रे, देउराली जितपाले सिमखर्क, गाइखर्क हिले र गीताङ्गखो ला भिमसुन आ बि सडक मर्मत।																		
३	दाहालखो ला चुरेघाँटी टोङ्के झरना शंखेगोला इ सडक मर्मत।	आनन्द बिल्डर्स नेपाल	994983.61	२०८१।०४। १८	२०८१।१०। ०४	२०८१।०९। १४	994983.61	994984.61		956161.38	868436.79		सडक मर्मत	1+107	1+107	k m	100.00	विपद	अविनारा यण दहाल
४	टेके गोलाइ बिस्तारे निवाखो	भान्जा कन्स्ट्रक्स न	999084.79	२०८१।०४। १९	२०८१।१०। ०५	२०८१।०९। १४	999084.79	999084.79		960238.54	871943.70		सडक निर्माण तथा मर्मत	4+436	4+436	k m	100.00	विपद	अविनारा यण दहाल

	ला लुङ्गचोक र शंखेगोला ई पावर हाउस सडक मर्मत।																	
५	बाँकेखो ला डाँडागाउँ बरपिपल सिरुवारी माईखोला सडक	याङ्गमा फेमेगुरु टोल बिकास स्यमं सेवी तथा उपभो क्ता संस्था	163382.7 0	12/3/2081	2/20/2082	२०८१।१२। १४	150000.00	138750.0 0	24632.70	164953.2 5	164953.2 5	1553.25	सडक मर्मत	0+930	0+930	k m	100	अविनारा यण दहाल
																	गा पा	
६	बालक ल्याण आ	याङ्गमा फेमेगुरु	351334.5 4	12/4/2081	2/21/2082	3/2/2082	200000+133 600	318600.0 0	32708.52	353554.0 7	318600.0 0	34954.0 7	नाली निर्माण	0+300	0+300	k m	100	

	बि याङ्गमा सतिघाट सडक	टोल बिकास स्यमं सेबी तथा उपभो क्ता संस्था											ढुंगा सोलिङ्ग	0+188. 30	0+190	k m	101%	गा पा	अविनारा यण दहाल	
७	टोङ्के झरना पर्यटन पुर्बाधार	याङ्गमा फिमेगुरु टोल बिकास स्यमं सेबी तथा उपभो क्ता संस्था	896938.7 5	12/10/2081	2/15/2082	3/16/2082	800000.00	762500.0 0	134438.7 5	898971.4 8	762500.0 0	136471. 48	ढुंगा व्यवस्था पन	200.27	200.72	cu b	1.01	प्रदेश सरकार र गा पा	अविनारा यण दहाल	
८	टोङ्के झरना द्विपछिपे फिमेगुरु पदमार्ग	याङ्गमा फिमेगुरु टोल बिकास स्यमं सेबी	163742.4 2	12/11/2081	2/14/2082	२०८२।०२। ०२	150000.00	163742.4 2	138750.0 0	164355.6 9	163750.0 0	605.69	ढुंगा सोलिङ्ग	267.00	0+668	k m	101	गा पा	अविनारा यण दहाल	

		तथा उपभो क्ता संस्था																		
९	झप्पु दोबाटो आहालेटो र सरस्वती आ बि सडक	टोड्के गिताङ्ग टोल बिकास स्वयँ सेवी तथा उपभो क्ता संस्था	351334.5 4	11/11/2081	2/15/2082	२०८२।०२। २२	333600.00	318600.0 0	32734.54	352039.4 6	185000.0 0	32639.4 6	ढुंगा सोलिङ्ग	188.60	188.80	k m	100%	गा पा रोजगार लागत साझेदा री	अविनारा यण दहाल	
													सडक मर्मत	0+100	0+100	k m				
१०	सिमखर्क हिले सडक	टोड्के गिताङ्ग टोल बिकास स्वयँ सेवी तथा उपभो क्ता संस्था	217794.2 1	11/11/2081	2/15/2082	२०८२।०१। २५	200000.00	185000.0 0	32794.21	218020.0 9	185000.0 0	32800.0 0	सडक मर्मत	0+540	0+540	k m	100	गा पा	अविनारा यण दहाल	

1	माझखेम टोडके भवन निर्मा	टोडके गिताङ्ग टोल बिकास स्वयं सेवी तथा उपभो क्ता संस्था	326697.7 9	12/19/2081	2/15/2082	२०८२।०२। १२	300000.00	277500.0 0	49197.79	328087.1 3	277500.0 0	50587.1 3	भवन मर्मत	1.00	1.00	व टा	100%	गा पा	अविनारा यण दहाल
2	विस्तारे गुफा आ बि सडक	लालीगु राँस टोल बिकास स्वयं सेवी तथा उपभो क्ता संस्था	351615.8 2	12/7/2081	2/15/2082	3/14/2082	333600.00	318600.0 0	32986.73	352562.1 3	343300.0 0	33962.1 3	ढुंगा सोलिङ्ग	0+126	0+126. 10	k m	100%	गा पा रोजगार	अविनारा यण दहाल
3	कमेरे महविर सडक	लालीगु राँस टोल बिकास स्वयं	54536.85	12/7/2081	2/16/2082	2082.01.30	50000.00	46250.00	8286.85	54857.19	46250.00	8607.19	सडक मर्मत	0+156	0+156	k m	100%	गा पा रोजगार	अविनारा यण दहाल

		सेवी तथा उपभो क्ता संस्था																
१ ४	बौद्ध गुम्बा सेपे सापडाँडा भञ्ज्याङ्ग सडक	छिन्टापु टोल बिकास स्वयं सेवी तथा उपभो क्ता संस्था	351334.5 4	11/11/2081	2/15/2082	२०८२।०२। २०	333600.00	318600.0 0	32798.52	352039.4 6	318600.0 0	33439.4 6	नाली निर्माण	0+300	0+300	k m	100%	
													सडक मर्मत	0+188. 60	0+189	k m	101%	रोजगार लागत साझेदा री
१ ५	खोपी भञ्ज्याङ्गडाँ डा सडक	छिन्टापु टोल बिकास स्वयं सेवी तथा उपभो क्ता संस्था	1741203. 50	12/3/2081	1/30/2082	1/30/2082	1600000.00	1480000. 00	261203.5 0	1749139. 70	1480000. 00	269139. 70	सडक मर्मत	2+190	2+190	k m	100%	वडा बाट रकमा न्तर
																		अविनारा यण दहाल
																		अविनारा यण दहाल
																		रकमा न्तर

१६	सरस्वती आ बि विद्यालय भवन मर्मत	वि.व्य. स	100004.3 0	11/27/2081	2/15/2082	2/10/2082	85000.00	85000.00	15004.30	100004.3 0	85000.00	15000.0 0	भवन मर्मत	1.00	1.00	व टा	100%	बडा र शिक्षा शाखा	अविनारा यण दहाल	
१७	खोसनिटा र सन्दकपुर पदमार्ग अधुरो बुर्वाधार निर्माण	सभालुङ्ग टोल बिकास	571293.1 8	12/15/2081	3/15/2082	3/2/2082	500000.00	462500.0 0	108793.1 8	572190.5 6	485000.0 0	87190.5 5	सडक सोलिङ्ग	0+330	0+330	k m	100%	प्रदेश सरकार	अविनारा यण दहाल	
		स्वयँ सेवी तथा उपभो क्ता संस्था											सडक स्तरउन्न ती	0+210		k m				
१८	लाली धुपी तारसिंह डाँडा आहालटा र सडक मर्मत	लाली गुराँस टोल बिकास स्वयँ सेवी तथा उपभो क्ता संस्था	217613.4 3	12/15/2081	3/20/2082	3/11/2082	200000.00	185000.0 0	32613.43	218436.0 3	185000.0 0	33436.0 3	सडक मर्मत	0+180	0+180. 50	k m	100%	मर्मत	अविनारा यण दहाल	

१ ९	याङ्गमा फेमेगुरु टोल शिवपाञ्चा यन मन्दिर वनबारी सडक तथा उपभो क्ता संस्था	435481.2 5	12/15/2081	3/20/2082	3/15/2082	400000.00	37000.00	65481.25	436033.1 9	370000.0 0	66033.1 9	सडक सोलिङ्ग	0+236. 70	0+237	k m	100%	मर्मत	अविनारा यण दहाल
२ ०	भानु आ बि मर्मत स	160201.2 6	12/31/2081	3/2/2082	2/22/2082	147500.00	136437.5 0	23765.00	160405.2 9	136437.5 0	23967.7 9	भवन मर्मत	१ बटा	१ बटा	व टा	100%	मर्मत	अविनारा यण दहाल
	जम्मा					9574373.71	9225154. 63	1026189. 27	10312391 .27	8991426. 32	860387. 12							

सन्दकपुर गाउँपालिका ३ नं.वडामा आ.व. २०८१/०८२ मा सञ्चालनभएका योजनाहरुको

सम्झिस भौतिक प्रगति विवरण

क्र. स.	कामको विवरण	परिणाम	इकाइ	कैफियत
१	ढुंगा सोलिङ्ग गर्ने काम	०+७६४	कि.मी	
२	ग्रावेल कार्य	२+०८१	कि.मी	
३	बिद्यालय मर्मत	४ वटा	वटा	
४	भवन निर्माण	२ वटा	वटा	
५	कच्ची नाली निर्माण कार्य	३+३०८	कि.मी	
६	Pipe Culvert work	१ वटा	वटा	
७	नया ट्रयाक विस्तार	०+७५३	कि.मी	
८	HDPE Pipe PE-100, PN-16 Series for 20mm dia	३+२५०	कि.मी	
९	HDPE Pipe PE-100, PN-16 Series for 25mm dia	०+८००	कि.मी	

सन्दकपुर गाउँपालिका ३ नं.वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालनभएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र.स	उ.स.को नाम	कार्यान्वयन गर्ने संस्था	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	विनियोजित रकम	कार्यलयले व्यहोर्ने रकम कन्टेन्जेन्सी बाहेक	उ.स.ले व्यहोर्ने नगद रकम	कार्य सम्पन्न रकम	कार्य सम्पन्न मध्ये		कामको विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	साइड इन्चार्ज	कैफियत
											कार्यलयले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ता को श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	एकै इ	प्रतिस त			
१	सडक मर्मत संभार	४ नं. टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	451162.22	2081\06\18	2081\07\18	2081\07\10	400000.00	370000.00	81162.22	453075.24	370000.00	1913.02	होम पाइप कल्भर्ट	1	1	वटा	100%	समानिकरण	सलुजा श्रेष्ठ	सम्पन्न
																		समानिकरण		
२	पहिरो सफा गर्ने कार्य	३ नं. टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	252941.86	2081\08\27	2081\09\15	2081\09\09	232000.00	214600.00	38341.86	254310.86	214600.00	1369.00	विपद सडक मर्मत	1+039	1+039	कि. मी	100%	प्राकृतिक विपद कोष	सलुजा श्रेष्ठ	सम्पन्न

३	गैरिगाउँ गाउँघर क्लिनिक भवन निर्माण	२ नं. टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	435386.48	2081\10\30	2082\03\15	2082\02\10	400000.00	370000.00	65386.48	436684.03	370000.00	1297.55	खोप क्लिनिक भवन निर्माण	1	1	वटा	100%	समानिकरण	सलुजा श्रेष्ठ	सम्पन्न
४	देउराली बजार, चौकी र माईपोखरी सडक मर्मत कार्य		99757.64	2081\10\30	2081\11\30	2081\11\20	100000.00	99517.52	0.00	99517.52	99517.52	0.00	ग्रावेल गर्ने कार्य	0+245.50	0+245	कि. मी	100%		रमेश भट्टराई	सम्पन्न
५	आशिश चौतारा स.मा.वि ब्रिहतर हुदै जमुना जाने सडक	२ नं. टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	121689.22	2081\10\20	2082\02\05	2082\02\02	116800.00	113050.00	8581.15	122276.19	113050.00	645.04	सोलिंग को काम	0+048	0+059.9	कि. मी	100%		सलुजा श्रेष्ठ र अनमोल राई	सम्पन्न
													नालीको काम	0+368	0+395.5	कि. मी	100%			
६	सरस्वति मा.वि गैरीगाउँ	२ नं. टोल विकास स्वयंसेवी	122117.95	2081\10\20	2082\02\05	2082\02\05	116800.00	113050.00	8388.76	122294.29	113050.00	855.53	सोलिंग गर्ने कार्य	0+142	0+150	कि. मी	100%		सलुजा श्रेष्ठ र अनमोल	सम्पन्न

	पदमार्ग	तथा उपभोक्ता संस्था																	ल राई	
७	श्री युवा आ.वि मर्मत कार्य		456484.12	2081\11\09	2081\12\30	2081\12\18	400000.00	388000.00	68484.12	459320.18	388000.00	2836.06	बिद्यालय मर्मत	1	1	बटा	100%	प्रदेश ससर्त अनुदान	सलुजा श्रेष्ठ	सम्पन्न
८	दुंगेखोला बालकल्याण आ. वि सडक	१ नं. टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	108854.04	2081\12\13	2082\02\14	2082\02\14	100000.00	92500.00	16354.04	109179.51	92500.00	325.47	सोलिंग को काम	0+051.9	0+051.9	कि. मी	100%		सलुजा श्रेष्ठ	सम्पन्न
													नाली खन्ने कार्य	0+374	0+380	कि. मी	100%			
९	मांगखीम भवन निर्माण	१ नं. टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	163663.61	2081\12\13	2082\02\15	2082\01\21	150000.00	138750.00	24913.61	167051.49	138750.00	3387.88	भवन निर्माण	1	1	बटा	100%		सलुजा श्रेष्ठ	सम्पन्न
१०	सापकोटा गाउँ	३ नं. टोल	121616.20	2081\12\07	2082\03\23	2082\03\23	116800.00	113050.00	8465.72	121976.94	113050.00	461.22	सोलिंग को काम	0+047	0+048	कि. मी	100%		सलुजा श्रेष्ठ र	सम्पन्न

	गैरीगाउँ सडक	विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था										नालीको काम	0+820	0+805	कि. मी	100%		अनमो ल राई	
११	दहाल डाडा दलित बस्ती जंगचोक माबु सडक	३ नं. टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	109379.06	2081\12\1 0	2082\01\1 5	2082\01\1 2	100000.00	92500.00	16879.06	111129.13	92500.00	1750.07	सोलिंग कार्य	0+062.5	0+063. 5	कि. मी		सलुजा श्रेष्ठ	सम्पन्न
१२	बिक्रिभिर ढकालटार सापकोटा गाउँ गैरीगाउँ सडक	३ नं. टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	114882.01	2081\12\0 7	2082\03\2 3	2082\3\23	110120.00	106370.00	8465.72	115058.24	106370.00	222.52	सोलिंग को काम	0+047.4	0+047. 5	कि. मी	100%	सलुजा श्रेष्ठ र अनमो ल राई	सम्पन्न
१३	सुतुलुंग आ.वि मर्मत कार्य		117982.48	2081\12\1 3	2082\02\1 5	2082\01\2 4	100000.00	100000.00	17982.49	118058.36	100000.00	75.87	बिद्यालय मर्मत	1	1	वटा	100%	सलुजा श्रेष्ठ	सम्पन्न

१४	छत्रमणि मार्ग हुदै चुडाल डाडा सडक	३ नं. टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	109124.70	2081\12\26	2082\03\10	2082\2\16	100000.00	92500.00	16624.70	109922.14	92500.00	797.44	नया ट्रयाक विस्तार	0+383	0+383	कि. मी	100%		सलुजा श्रेष्ठ	सम्पन्न
१५	सरस्वति मा.वि. मर्मत कार्य		1001069.84	2081\09\11	2081\12\30	2081\12\11	900000.00	850500.00	150569.84	1006090.88	850500.00	5021.04	बिद्यालय मर्मत	1	1	वटा	100%		सलुजा श्रेष्ठ	सम्पन्न
१६	डेरी उद्योग जिरे मध्येभाग सडक	३ नं. टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	114831.61	2081\12\19	2082\3\19	2082\3\19	110120.00	106370.00	8461.61	115248.52	106370.00	416.91	सोलिंग को काम	0+057	0+058	कि. मी	100%		सलुजा श्रेष्ठ	सम्पन्न
													नालीको काम	0+532	0+310	कि. मी	100%			
१७	उप्रेती गाउँ खनाल गाउँ सडक	४ नं. टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता	54532.49	2082\03\09	2082\3\15	2082\3\15	50000.00	46250.00	8282.49	54553.83	46250.00	21.34	ग्रावेल गर्ने कार्य	0+146	0+146	कि. मी	100%		सलुजा श्रेष्ठ	सम्पन्न

		संस्था																	
१८	वडा भरिको विकास सडक मर्मत कार्य तथा उपभोक्ता संस्था	२ नं. टोल स्वयंसेवी	544143.78	2081\11\15	2082\3\23	2082\3\15	500000.00	462500.00	81643.78	544226.66	462500.00	82.88	सडक मर्मत र ग्रावेल कार्य	0+652	0+652	कि. मी	100%	सलुजा श्रेष्ठ	सम्पन्न
१९	जंगचोक लुरिगटार हेल्थपोस्ट नेम्बंग चौतारी सडक मर्मत	३ नं. टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	217991.87	2081\12\9	2082\03\0	2082\03\18	200000.00	185000.00	32991.87	217991.87	185000.00	0.00	सडक स्तर उन्नती and सोलिंग कार्य	0+096	0+096	कि. मी	100%	सलुजा श्रेष्ठ	सम्पन्न
२०	जनकल्याण आ.वि मर्मत		70654.96	2082\3\19	2082\3\25	2082\3\24	60000.00	60000.00	10654.96	70654.96	60000.00	0.00	सामान खरिद र मर्मत	1	1	बटा	100%	सलुजा श्रेष्ठ	सम्पन्न

२१	दोभाने मुहाने सडक	४ नं. टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	54811.68	2082\02\18	2082\3\20	2082\03\06	50000.00	46250.00	8561.68	55314.45	46250.00	502.77	नया ट्रयाक विस्तार	0+370	0+370	कि. मी	100%		सलुजा श्रेष्ठ	सम्पन्न
२२	पुर्नेपोखरी चिज फ्याक्ट्री कृषि सडक	१ नं. टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	54458.74	2082\3\8	2082\3\18	2082\3\16	50000.00	46250.00	8208.74	54790.81	46250.00	332.07	सोलिंग गर्ने कार्य	0+033	0+036	कि. मी	100%		सलुजा श्रेष्ठ	सम्पन्न
२३	डाडा गाउँ भट्टी गाउँ सडक	४ नं. टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	54532.49	2082\2\26	2082\3\15	2082\3\06	50000.00	46250.00	8282.49	54820.63	46250.00	288.14	ग्रावेल गर्ने कार्य	0+146	0+217.5	कि. मी	100%		सलुजा श्रेष्ठ	सम्पन्न
२४	लुरिगटार हिलथपोस्ट		50488.01	2082\02\07	2082\3\20	2082\3\9	50000.00	50000.00	488.01	50488.01	50000.00	0.00	वाईरिंग गर्ने	1	1	बटा	100%		सलुजा श्रेष्ठ	सम्पन्न

वाईरिंग												काम								
२५	तिन दोभाने थापा गाउँ हुदै गजाधर गोलाई कृषि सडक	१ नं. टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	169440.35	2081\12\17	2082\3\23	2082\3\18	160120.00	152620.00	16585.13	170375.68	152620.00	1170.55	सोलिंग को काम	0+095	0+095	कि. मी	100%		सलुजा श्रेष्ठ र अनमोल राई	सम्पन्न
													नालीको काम	0+220	0+222	कि. मी	100%			
२६	जिरे सडक खण्ड मर्मत कार्य	३ नं. टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	391819.32	2082\3\3	2082\3\22	2082\3\21	360000.00	333000.00	58819.32	392133.44	333000.00	314.12	ग्रावेल कार्य	0+820	0+820	कि. मी	100%		रमेश भट्टराई	सम्पन्न
													सोलिंग को कार्य	0+31.5	0+31.5	कि. मी	100%			
२७	बरफेद खवास डाडा बस्नेत गाउँ हुदै सतिघाट कृषि सडक	२ नं. टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	121792.43	2081\12\17	2082\3\25	2082\3\24	116800.00	113050.00	8581.15	121874.35	113050.00	243.20	सोलिंग को काम	0+048	0+058	कि. मी	100%		सलुजा श्रेष्ठ र अनमोल राई	सम्पन्न
													नालीको काम	0+820	0+520	कि. मी	100%			

२८	खानेपानी मुहान संरक्षण सन्दकपुर ३ सुलुबुङ्ग	आशुतोष ट्रेड एण्ड सप्लायर्स	185008.12	16/03/208 2	24/03/208 2		200000.00	185008.12	0.00	185008.12	185008.12		HDPE Pipe PE-100, PN-16 Series for 20mm dia	3+250	3+250	कि. मी	100				"	"	सम्पन
													HDPE Pipe PE-100, PN-16 Series for 25mm dia	0+800	0+800	कि. मी	100						
	जम्मा		5870617.2 8				5399560.0 0	5086935.6 4	782161.0 0	5893426.3 3	5086935.6 4	24329.69											

सन्दकपुर गाउँपालिका ४ नं. वडामा आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालनभएका योजनाहरुको सम्झिस
भौतिक प्रगति विवरण

क्र.स	कामको विवरण	इकाइ	परिमाण	कैफियत
१	ढुंगा सोलिङ्ग गर्ने कार्य	कि.मि.	०+४०१	
२	सडक स्तरोन्नती	कि.मि.	१३+६०५	
३	कच्ची नाली निर्माण	कि.मि.	१३+१५५	
४	सडक नयाँ ट्रयाक खन्ने कार्य	कि.मि.	०+७१८	
५	खेल मैदान निर्माण	गोटा	१	
६	गुम्बा निर्माण	गोटा	१	
७	मन्दिर निर्माण	गोटा	१	

सन्दकपुर गाउँपालिका ४ नं.वडामा आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालनभएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र.स	उ.स.को नाम	टोल वि.स.अध्यक्षको नाम/नं.	लागत अनुमान कन्टेन्जेन्सी बाहेक	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	सम्झौता रकम	कार्यलयले व्यहोर्ने रकम	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कार्य सम्पन्न रकम वा रनिङ्ग विल	कार्य सम्पन्न मध्ये		कामको विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	कैफियत
											कार्यलयले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ताको श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	एकाइ	प्रतिसत		
१	हाङ्गमादेन भाङ्गटार पाहारे भकारे लालवास सन्दकपुर सडक मर्मत	बुद्धि सागर सुवेदी	54430 2.01	2081.9 .7	2081.1 1.15	2081.10 .5	54430 2	46250 0.0	813 03	545382 .22	54380 3.0	1579.2 2	सडक मर्मत	5+595	5+595	km	100	समानि करण	सम्पन्न
२	धुँवाखोला राइटार रत्नौले चप्लेटी निपाने लामाडाँडा सडक मर्मत	बुद्धि सागर सुवेदी	54445 9.45	2081.9 .7	2081.1 1.15	2081.10 .7	54445 9.5	46250 0.0	819 60	545782 .65	54446 0.0	933.5	सडक मर्मत	5+340	5+340	km	100	समानि करण	सम्पन्न
३	कोकेटार मिरिक दोवाटे सडक मर्मत	बुद्धि सागर सुवेदी	54470 3.74	2081.9 .7	2081.1 1.15	2081.10 .13	54470 3.7	46250 0.0	817 04	545610 .95	54420 4.0	1406.9 5	सडक मर्मत	2+220	2+220	km	100	समानि करण	सम्पन्न
४	हाङ्गमादेन भाङ्गटार जौवारी सडक स्तरोन्नती	धन प्रसाद लिम्बु	27803 6.34	2081.9 .25	2081.1 2.30	2082.3 .20	27803 6.3	25385 0.0	212 25	277995 .69	27507 5	2920.6 9	सडक स्तरोन्नती	0+125 Solling559 m.drain	0+125 Solling559 m.drain	km	100	समानि करण	सम्पन्न

५	सायाबुङ्ग खेल मैदान स्तरोन्न ती	राम राई	32664 3.00	2081.9 .25	2081.1 2.30	2082.1. 5	32664 3.00	27750 0.0	490 00	328046 .63	32650 0	1546.6 3	खेल मैदान स्तरोन्नती	4772m3	4792.5m3		100	समानि करण	सम्प न्न
६	भिरगाउँ नेपाने सडक	धन प्रसाद लिम्बु	13125 4.88	2081.9 .25	2081.1 2.29	2081.1 2.29	13125 4.9	11100 0.0	195 88	142455 .3	13058 8	11867. 1	सडक स्तरोन्नती	0+075m. Solling	0+088m. Solling	km .	100	समानि करण	सम्प न्न
७	खोलाघा री ढापपोख री सडक	निर्मल गुरुङ्ग	21838 3.96	2081.1 0.02	2082.2 .30	2082.3 .15	16386 7	13875 0.0	326 50	172351 .33	17140 0.0	951.33	नयाँ कटिङ्ग	0+215m cutting	0+233 cutting	km .	100	समानि करण	सम्प न्न
८	नेपाने सडक	निर्मल गुरुङ्ग	55786. 75	2081.1 0.03	2082.2 .30	2082.2 .10	55786 .75	46250. 0	816 5	56881. 95	54415. 0	2466.9 5	नयाँ कटिङ्ग	0+115	0+115	km .	100	समानि करण	सम्प न्न
९	ओत्ताङ्ग मिरिक ओडारे सडक + १ जना	जगेश्व र राई	22045 2.9	2081.1 0.03	2082.2 .30	2082.2 .10	22045 2.9	19630 0.0	228 55	221454 .17	21915 5.0	2299.1 7	नयाँ कटिङ्ग	0+200 Cutting 35m.solling	0+210 Cutting 35m. Soling	km .	100	समानि करण	सम्प न्न
१०	सिमचो क मुलचो क हिले	जगेश्व र राई	15523 2.04	2081.1 0.03	2082.2 .30	2082.2 .10	15523 2	14080 0.0	130 60	15613 0.37	15386 0.0	2270.3 7	नयाँ कटिङ्ग	0+150 Cutting 23m.solling	0+160 Cutting 25m.solling	km .	100	समानि करण	सम्प न्न

	सडक + १ जना																		
१ १	कालापो खरी विखे सन्दकपु र सडक	जगेश्व र राई	87503. 25	2081.1 0.03	2082.2 .30	2082.2 .11	87503 .25	74000. 0	130 60	87503. 25	87060. 0	443.35	सडक स्तरोन्नती	0+50 solling	0+50 solling	km .	100	समानि करण	सम्प न्न
१ २	किराँत फावाप मिङ्गसो माङ्गिम मन्दिर	धन प्रसाद लिम्बु	68497 1.75	2081.8. 16	2081.12 .31	2081.9. 18	68497 1.8	55500 0.0		686783 .32	55500 0.0	10297 2	सालिक स्थापना	१	१	no.	100	प्रदेश सशर्त अनुदान	सम्प न्न
१ ३	पक्कु सडक मर्मत	बुद्धि सागर सुवेदी	65396 0.6	2082.2. 19	2082.3. 15	2082.3. 13	65396 0.6	55500 0.0	114 710	670172 .93	66971 0.0	462.93	सडक मर्मत	0+440 Cutting 85m.solling	0+450 Cutting 78m. solling	km .	100	समानि करण	सम्प न्न
१ ४	मगर गुम्बा माबु	श्याम कुमार मगर	16334 9.13	2082.2. 13	2082.3. 15	2082.3. 11	16334 9.1	13875 0.0	246 00	164092 .68	16335 0	742.68	गुम्बा निर्माण	१	१	no.	100	सामाजि क विकास	सम्प न्न
			46090 39.8				45545 23	38747 00.0	563 880	460064 3.44	44385 80.0	13286 3							

सन्दकपुर गाउँपालिका ५ नं.वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालनभएका योजनाहरुको
सम्झिस भौतिक प्रगति विवरण

क्र. स.	कामको विवरण	इकाइ	कैफैयत
१	ढुंगा सोलिङ्ग गर्ने काम	०+८३७.२ कि.मी	
२	सडक मर्मत कार्य	४+५४९ कि.मी	
३	सडक ट्रयाकिङ निर्माण कार्य	०+०९६ कि.मी	
४	बिद्यालय मर्मत	२ वटा	
५	पुल मर्मत कार्य	१ वटा	
६	रंगशाला मर्मत	१ वटा	
७	वृक्षरोपन	१५२० वटा	
८	भवन निर्माण	१ वटा	
९	कल्भर्ट निर्माण	१ वटा	
१०	खेल मैदान मर्मत	१ वटा	
११	प्रहरी चौकी मर्मत	१ वटा	
१२	ढुङ्गा मेसनरी पर्खाल निर्माण	४७.८४ घ.मि.	

सन्दकपुर गाउँपालिका ५ नं.वडामा आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालनभएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र.स	उ.स.को नाम	कार्यान्वयन गर्ने संस्था	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	विनियोजित रकम	कार्यलयले व्यहोर्ने रकम कन्टेन्जेन्सी बाहेक	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कार्य सम्पन्न रकम	कार्य सम्पन्न मध्ये		कामको विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	साइड इन्चार्ज	कैफियत
											कार्यलयले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ताको श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	एकाइ	प्रतिस			
१	ईडुला खोला पुल मर्मत	रेड पाण्डा टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	598529.41	2081 08 09	2081 11 09	2081 10 24	550000.00	508750.00	89799.41	598994.35	508750.00	444.94	पुल मर्मत	१	१	गोटा	१००	समानिकरण	अंजली गजराज चौधरी	सम्पन्न
२	कृष्णभीर जमुना जौवारी सडक	मझुवा त्रिमिलन टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता	472285.48	2081 06 16	2081 09 28	2081 11 15	433000.00	400525.00	71760.48	473267.98	400525.00	982.50	सडक स्तरोन्नति	0+027	0+027	कि. मि	१००	प्राकृतिक विपद कोष	अंजली गजराज चौधरी	सम्पन्न
													Dry wall	31.47	31.46	घ.मि				

		संस्था										Gabion work	12.00	12	घ.मि.				
३	जमुना माबु धुवाखोला सडक मर्मत	ढाप पोखरी टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	630933.32	2081।09।23	2081।11।25	2081।11।04	536293.32	520204.52	94640.00	633,371.07	520204.52	18526.55	सडक मर्मत	0+837	0+838	कि. मि	१००	प्राकृतिक विपद कोष	अंजली गजराज चौधरी सम्पन्न
४	गजाधर धनमाया रंगशाला मर्मत	हाँगेथाम ढापपोखरी टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	163422.60	2081।09।23	2081।11।25	2081।10।30	150000.00	138750.00	24672.60	164620.48	138750.00	1197.88	रंगशाला मर्मत	१	१	गोटा	१००	प्राकृतिक विपद कोष	अन्जली चौधरी सम्पन्न

५	हॉगैथाम सामुदायिक वनमा वृक्षारोपण कार्यक्रम	हॉगैथाम ढापपोखरि टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	55008.74	2081 08 23	2081 12 31	2081 08 30	50000.00	46250.00	8758.74	55242.41	46250.00	233.67	वृक्षरोप ण कार्यक्र म	1980	1920	गोटा	१००	समानिकर ण	अंज ली गजरा ज चौधरी	सम्पन्न
६	श्री भगवती मा.वी जमुना अपुग	श्री भगवती मा.वी वि.व्यवस्था पन समिति	544254.9 5	2081 08 07	2081 11 07	2081 09 04	500000.0 0	462500.0 0	81754.95	544568.90	462500.0 0	313.95	भवन निर्माण तथा मर्मत	१	१	गोटा	१००		अंज ली गजरा ज चौधरी	सम्पन्न
७	इड्ला चैते सडक	रेड पाण्डा टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	327227.7 7	2081 08 05	2082 03 25	2082 09 02	300000.0 0	277500.0 0	49727.77	327612.17	277500.0 0	384.40	दुङ्गा सोलिङ्ग	0+186	0+187	कि. मि	१००	समानिकर ण	अंज ली गजरा ज चौधरी	सम्पन्न

८	मुल चोक आ.वि	मुलचोक राष्ट्रिय आ.वि विधालय व्यवस्थापन समिति	55394.79	2081 08 11	2081 12 15	2081 08 23	50000.00	46250.00	9144.79	55780.15	46250.00	385.36	विधाल य भवन मर्मत	१	१	गोटा	१००		अंज ली गजरा ज चौधरी	सम्पन्न
९	इङ्गलाखोला पाटी गाउँ जाने बाटो	रेड पाण्डा टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	112814.8 0	2081 12 08	2081 12 31	2081 12 29	95892.58	93015.80	16921.98	112954.17	93015.80	3016.39	सडक मर्मत	0+115	0+115	कि. मि	१००	प्राकृतिक विपद कोष	अंज ली गजरा ज चौधरी	सम्पन्न
१०	सापकोटा डाँडा पाटीगाउँ इङ्गला जौवारी सडक	रेड पाण्डा टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	652949.2 5	2081 10 18	2081 10 18	2081 10 18	600000.0 0	555000	97949.25	654640.98	555000	1691.73	दुङ्गा सोलिङ्ग	0+351. 9	0+352. 9	कि. मि	१००	समानिकर ण	अंज ली गजरा ज चौधरी	सम्पन्न

११	घट्टादोभान ट्रयाक रोड निर्मान	रेड पाण्डा टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	55188.56	2081 10 23	2081 12 24	2081 10 28	50000.00	46250	8938.56	55726.99	46250	538.43	ट्रयाक रोड निर्मान	0+095	0+096	कि. मि	१००		अंज ली गजरा ज चौधरी	कार्य सम्पन्न
१२	आहालेगैरी कोन्द्रे सडक	रेड पाण्डा टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	546002.0 3	2082 03 01	2082 03 20	2082 03 14	50000.00	46250	8352.03	54633.03	46250	31.00	दुङ्गा सोलिङ्ग	0+031	0+036. 5	कि. मि	१००	समानिकर ण	अंज ली गजरा ज चौधरी	सम्पन्न
१३	आरुथापा सडक मर्मत	हाँगेथाम ढापपोखरि टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	108854.0 4	2082 01 24	2082 03 15	2082 02 04	100000.0 0	92500	16354.04	109029.05	92500	175.01	दुङ्गा सोलिङ्ग	0+62.20	0+62.3	कि. मि	१००	समानिकर ण	अंज ली गजरा ज चौधरी	सम्पन्न

१४	साइछोलिड बौद्ध गुम्बा निर्माण/म र्मत	हाँगेथाम ढापपोखरि टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	456507.0 1	2082 02 06	2082 03 15	2082 03 04	400000.0 0	388000	68507.01	457410.38	388000	903.37	मेसनरी वाल निर्माण	47.73	47.84	घ.मि .	१००	समानिकर ण	अंज ली गजरा ज चौधरी	कार्य सम्पन्न
१५	जौवारी अतिथि भवन	सिंह लिला टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	218030 77	2082 02 13	2082 03 15	2082 03 13	200000.0 0	185000	33030.77	218451.77 7	185000	421.01	भवन निर्माण	1.00	1.00	गोटा	१००	समानिकर ण	अंज ली गजरा ज चौधरी	कार्य सम्पन्न
	जमुना स्वास्थ्य चौकी सम्याउने र सडक	हाँगेथाम ढापपोखरि टोल विकास स्वयंसेवी	272198 73	2082 02 25	2082 03 15	2082 03 14	250000.0 0	231250	40948.73	272791.78	231250	593.05	सडक स्तरोन्न ति	0+184	0+196	कि. मि	१००	समानिकर ण	अंज ली गजरा ज	सम्पन्न

१६	निर्माण	तथा उपभोक्ता संस्था											दुङ्गा सोलिङ्ग	0+095	0+104	कि. मि			चौधरी	
१७	सडक मर्मत ५ नं.वडा	मझुवा त्रिमिलन टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	402787.4 1	2082 01 28	2082 03 15	2082 02 30	370000.0 0	342250	60537.41	403773.14	342250	985.73	सडक मर्मत	2+989	2+989	कि. मि	१००	समानिकर ण	अंज ली गजरा ज चौधरी	कार्य सम्पन्न
१८	आयुर्वेद भवन मर्मत	फाल्गुनन्द टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	54542.51	2082 01 14	2082 03 15	2082 02 10	50000.00	46250	8292.51	54550.76	46250	8.25	भवन मर्मत	1.00	1.00	गोटा	१००	समानिकर ण	अंज ली गजरा ज चौधरी	कार्य सम्पन्न

१९	जोखराज गोलाई सडक मर्मत	फाल्गुनन्द टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	108902.5 9	2082 01 14	2082 03 15	2082 02 20	100000.0 0	92500	16402.59	109405.68	92500	503.09	Culvert निर्माण	1.00	1.00	गोटा १००	समानिकरण	अंज ली गजरा ज चौधरी	सम्पन्न
२०	जमुना प्रहरी चौकी छाना मर्मत	फाल्गुनन्द टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	141678.6 7	2082 01 14	2082 03 15	2082 02 21	150000.0 0	120250	21428.67	141822.95	120250	144.28	छाना मर्मत	1.00	1.00	गोटा १००	समानिकरण	अंज ली गजरा ज चौधरी	कार्य सम्पन्न
२१	हाँगेथाम खेलमैदान मर्मत	हाँगेथाम ढापपोखरि टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	54524.41	2082 01 14	2082 03 15	2082 02 03	50000.00	46250	8274.41	54832.46	46250	308.05	खेलमैदा न मर्मत	1.00	1.00	गोटा १००	समानिकरण	अंज ली गजरा ज चौधरी	कार्य सम्पन्न

२२	सडक मर्मत ५ नं.वडा अपुग	हाँगैथाम ढापपोखरि टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	326830.0 5	2082 01 24	2082 03 15	2082 02 22	300000.0 0	277500	49330.05	327569.38	277500	739.33	सडक मर्मत	0+480	0+480	कि. मि	१००	समानिकर ण	अंज ली गजरा ज चौधरी	कार्य सम्पन्न
२३	चित्र मार्ग सडक	हाँगैथाम ढापपोखरि टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	164506.1 1	2082 01 24	2082 03 15	2082 02 19	150000.0 0	138750	25756.11	165381.14	138750	875.03	ढुङ्गा सोलिङ्ग	0+094	0+94.5	कि. मि	१००	समानिकर ण	अंज ली गजरा ज चौधरी	सम्पन्न
	जम्मा		6033144. 50				5806855. 90	5101745. 32	911282.86	6046431.1 8	5101745. 32	33403.00								

कृषि विकास शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखा बाट आ.व.२०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.स	विवरण	एकाई	प्रथम चौमासिक को प्रगति	दोस्रो चौमासिक को प्रगति	तेस्रो चौमासिक को प्रगति	हालसम्म को प्रगति	कृषि
१	कृषक समुह दर्ता	सङ्ख्या	१	१	१	३	
२	कृषक समुह नबिकरण	सङ्ख्या	३	३	४	१०	
३	तरकारीको बिउ बितरण	प्याकेट				४३०	गा पा भरी
४	प्याजको बिउ बितरण	प्याकेट	८४०			८४०	गा पा भरी
५	मौरी प्रवद्धन कार्यक्रम	सङ्ख्या			८५ वटा खाली घर र ४२ वटा मौरी सहितको घर बितरण	८५ वटा खाली घर र ४२ वटा मौरी सहितको घर बितरण	गा पा भरी
६	माटो परिक्षण गरि कृषि चुन बितरण	प्याकेट		५२ वटा माटोको स्याम्पल परिक्षण गरि ८० बोरा कृषि चुन बितरण		५२ वटा माटोको स्याम्पल परिक्षण गरि ८० बोरा कृषि चुन बितरण	गा पा भरी
७	आलु पकेट कार्यक्रम	सङ्ख्या		आलु पकेट कार्यक्रम संचालन		आलु पकेट स्थापना गरिएको	सन्दकपुर गापा ५ जमुना
८	कफी प्रवद्धन कार्यक्रम	सङ्ख्या			कफिको बिरुवा २३८५० र पल्पर मेसिन २ वटा बितरण गरिएको	कफिको बिरुवा २३८५० र पल्पर मेसिन २ वटा बितरण गरिएको	गा पा भरी
१६	पत्र चलानी	सङ्ख्या	६ वटा	५ वटा	९ वटा	२१ वटा	
१७	परामर्श सेवा	निरन्तर	निरन्तर	निरन्तर	निरन्तर		

पशु शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा बाट आ.व.२०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	बिवरण	एकाई	वार्षिक प्रगती	प्रतिशत
1	उपचार सेवा		12423	
1.1	अन्य उपचार सेवा	संख्या	11175	
1.2	माईनर सर्जिकल उपचार सेवा		1158	
1.3	गाईनोक्लोजिकल उपचार सेवा		90	
2	प्रयोगशाला सेवा		540	
2.1	गोबर परिक्षण सेवा	संख्या	73	
2.2	पिसाव परिक्षण सेवा		1	
2.3	रगत परिक्षण (नमुना संकलन तथा प्रेशन सहित)		455	
2.4	थुनेलो परिक्षण सेवा		11	
3	कृतिम गर्भाधान सेवा		3082	
3.1	गाई	संख्या	2957	
3.2	भैंसी		109	
3.3	बाखा		16	
4	खोप सेवा		22247	
4.1	रेविज खोप सेवा	संख्या	720	
4.2	खोरेत खोप सेवा		14561	
4.5	लम्फि स्किन खोप सेवा		6966	
5	अन्य सेवा र कार्यक्रमहरु			
5.1	पत्र चलानी	संख्या	52	

पञ्जीकरण शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण

सन्दकपुर गाउँपालिकाको सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा बाट आ.व.२०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	कार्य विवरण	जम्मा संख्या	रकम	कैफियत
१	सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुको नयाँ दर्ता	१३८ जना		
२	सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुको लगत कट्टा	५८ जना		
३	व्यक्तिगत घटना दर्ता	६९९ जना		
४	दोश्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता माग तथा वितरण	१८५३ जना	रु. ७,५५,९७,४४९/-	

महिला तथा बालबालिका शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा बाट आ.व.२०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.स.	कार्यक्रमको विवरण	जिम्मेवार निकाय/व्यक्ति	परिमाण/लाभान्वित संख्या	बजेट	संचालन स्थान	कैफियत
१	राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय बाल दिवस	महिला तथा बालबालिका शाखा	१०५	१०००००।-	पालिका स्तरिय	
२	बालविवाह विरुद्धको सचेतनामूलक कार्यक्रम	जि.प्रहरी कार्यालय इलाम	१२७	१०००००।-	सन्दकपुर ३ र ४	विद्यालयमा संचालन
३	लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान	सन्दकपुर गा.पा.	महिला पुरुष ४८८ जना	५००००।-	५ वटै वडा	महिला संजालको आयोजनामा
४	ज्येष्ठनागरीक सम्बन्धी कार्यक्रम	म तथा बा शा	७० जना	१७५००००।-	५ वटै वडाका	८५ वर्षदिखि माथिका लाई व्लाकेट थर्मश वितरण
५	एकल महिला समुह अर्धवार्षिक समिक्षा बैठक	म तथा बा शा	७९	५३८००।-	५ वडाका	२ पटक
६	सामाजिक विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेशबाट प्राप्त कार्यक्रमको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहजीकरण तथा अनुगमन समिति गठन	म तथा बा शा	४	०	सन्दकपुर-४ माबु	
७	सामाजिक विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेशबाट प्राप्त कार्यक्रम संचालनको लागि लक्षित सदस्य छनौट तथा समूह गठन	म तथा बा शा	२५	८४००।-	सन्दकपुर -४ माबु	
८	१९५ औ अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस	म तथा बा शा	९९	५००००।-	सन्दकपुर -५ जमुना	महिला संजालको आयोजनामा
९	सामाजिक कुरीति सम्बन्धी कार्यक्रम	म तथा बा शा	५२ जना	५००००।-	सन्दकपुर -३ टारी	
१०	ज्येष्ठनागरिक लक्षित बर्ग कार्यविधि तयार	म तथा बा शा	२ वटा	०		
११	कृषि तथा पशुपालन तालिम संचालन (सा वि मं को प्	म तथा बा शा	२५ जना	१८००००।-	सन्दकपुर -४ माबु	

	बाट प्राप्त कार्यक्रम अनुदान)					
१२	लैंगिक समानता तथा घरेलु हिंसा विरुद्धको कार्यक्रम	म तथा बा शा	४६	१०००००।-	सन्दकपुर -१ सुर्के	
१३	पालिका बाल संजाल बैठक संचालन	म तथा बा शा	३९	४६५००।-	पालिकामा	२ पटक
१४	पालिका बालअधिकार बैठक संचालन	म तथा बा शा	३६	४६६५०।-	पालिका १ वडा नं २ र ४ मा १/१	३ पटक
१५	पालिका बाल संजाल क्षमता विकास तालिम	म तथा बा शा	२०	१०००००।-	पालिका	उत्थोषण तथा नेतृत्व विकास सम्बन्धी
	किशोरी समूहलाई सचेतानामूलक तालिम	म तथा बा शा	२२	१०००००।-	पालिका	आतमा रक्षा तालिम
१६	बालक्लब अनुगमन	बा. अ. समिति	३९	२३२२५।-	वडा नं २ र ४	सनराइज र प्रबोध बालक्लब
१७	बालक्लब गठन तथा दर्ता	विद्यालय	११	०	५ वटै वडा	११ मा वि/आ वि
१८	बालक्लब नविकरण	बालकल्याण अधिकारी	५	०	०	०
१९	वडास्तरिय बाल क्लब गठन/ पुर्नगठन	वडा/ म. तथा बा. शा	२२८	३०८००।-	वडा नं १, २, ३ र ४	
२०	प्रदेशबाट प्राप्त कार्यक्रम संचालनको अनुगमन		३१	२००००।-	सन्दकपुर ४ माबु	६ जना अनुगमन टोली २५ महिला समूहका सदस्य
२१	लक्षित वर्ग:- दलित (स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम)	दलित संरक्षण समिति	५ वटै वडाका	२०००००।-	५ वटै	संस्थाले प्रस्तावना पेश गरी स्यंमले संचालन गरेको
२२	लक्षित वर्ग आदिवासी जनजाति (क्षमता विकास तालिम)	सुगाभा वि .सं. इलाम	२५	२०००००।-	५ वटैका	संस्थाले प्रस्तावना पेश गरी स्यंमले

						संचालन गरेको
२३	लक्षित वर्ग महिला(पौष्टिक सातु उत्पादन तथा मेशिन खरीद)	एकल महिला समुहको आयोजनाम	२०	२०००००।-	५ वटैका	समुहले प्रस्तावना पेश गरी स्थलले संचालन गरेको
२४	बालमैत्री घोषणा कार्यक्रम संचालन	मानव अ. म. ने. इलाम/ म. तथा बा. शा.	२ वटा वडा	८०००००।-	सन्दकपुर २ र ४ नं वडामा	प्राविधिक सहयोग
२५	सिफारिस		१८	३६००।-	सन्दकपुर गा.पा	राजस्व जम्मा
२६	संघसंस्था/क्लब दर्ता		५	५०००।-		राजस्व जम्मा
२७	संघसंस्था/क्लब नविकरण		९	४५००।-		राजस्व जम्मा
२८	जल उपभोक्ता संस्था दर्ता		५	५०००।-		राजस्व जम्मा
२९	जल उपभोक्ता संस्था नविकरण		९	४५००।-		राजस्व जम्मा

आ.व. २०८१/०८२ को ज्येष्ठनागरिक परिचय पत्र वितरण बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र स.	महिला	पुरुष	जम्मा	कैफियत
१.	१ जना	३ जना	४ जना	

हालसम्म कुल परिचय पत्र वितरण

क्र स.	महिला	पुरुष	जम्मा	कैफियत
१.	१५९ जना	१७२ जना	३३१ जना	

आ.व. २०८१/०८२ को अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण बार्षिक प्रगति विवरण

अपाङ्गताको प्रकार	क वर्ग		ख वर्ग		ग वर्ग		घ वर्ग		कूल जम्मा	
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
शारीरिक				१		१		१		३
दृष्टि सम्बन्धी (न्यून दृष्टि)						१		१		२
अटिजम	१								१	
कूल जम्मा: २९५ जना									१०५	१९०

स्वास्थ्य शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा बाट आ.व.२०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

Program	Shrawan 2081	Bhadra 2081	Ashwin 2081	Kartik 2081	Mangsir 2081	Poush 2081	Magh 2081	Falgun 2081	Chaitra 2081	Baishak 2082	Jestha 2082	Asar 2082	Total
Immunization Program-Vaccine Type-Dose- Children Immunized-FIPV- 2nd	7	20	10	17	12	19	9	10	11	9	11	18	153
Immunization Program-Children Immunized- Measles/Rubella- 9-11 Months	7	20	10	21	7	18	9	10	11	9	11	18	151
Immunization Program-Children Immunized- Measles/Rubella- 12-23 Months	17	12	11	12	21	13	14	15	20	19	11	12	177
Immunization-TD- Pregnant Women- 1	6	11	5	6	6	4	1	2	5	3	3	3	55
Immunization Program-Vaccine Type-Children Immunized- TD(Pregnant Women)-2	4	5	7	8	6	7	4	4	4	4	5	4	62
Immunization Program-Vaccine Type-Children Immunized- TD(Pregnant Women)-2+	1	5	4	4		4	4	8	10	6	10	4	60
11.29a Total NCDs (New and Follow up)	220	235	244	240	246	254	250	202	300	306	286	327	3110
Safe Motherhood Program-	4	1			2		1	1			3	1	13

Antenatal Checkup-First ANC Visit (any time)< 20 Years													
Safe Motherhood Program- Antenatal Checkup-First ANC Visit (any time)≥ 20 Years	15	13	1	8	11	10	10	13	16	7	8	7	119
Safe Motherhood Program- Antenatal Checkup-Four ANC Visits as per Protocol< 20 Years	2	2	1	3		3	3	1		1			16
Safe Motherhood Program- Antenatal Checkup-Four ANC Visits as per Protocol≥ 20 Years	7	15	8	2	10	9	5	7	7	7	3	7	87
RH&Morbidity- Cervical Cancer- Womens (30-49 Years)-Screened	2					2			163			5	172
RH&Morbidity- Cervical Cancer- Womens (50+ Years)-Positive									1				1
RH&Morbidity- Cervical Cancer- Womens (50+ Years)-Screened	2								29				31

राजस्व शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको राजस्व शाखा बाट आ.व. २०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	राजस्व शिर्षक	अनुमान	संकलित राजस्व	प्रगति प्रतिशत	कैफियत
1	सम्पत्ति कर	500000	172243.20	34.45	
2	भूमिकर/मालपोत	2000000	1963212.34	98.16	
3	वहाल कर	100000	388152.11	388.15	
4	वहाल वीटैरी कर	50000	30000.00	60.00	
5	सवारी साधन कर(साना सवारी)	12000	0.00	0.00	
6	पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर	2000000	1734980.00	86.75	
7	अन्य मनोरंजन कर	100000	152000.00	152.00	
8	व्यवसाय बाहेक अन्यले भुक्तानी गर्ने कर	60000	0.00	0.00	
9	कृषि तथा पशु जन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोबारमा लाग्ने कर	500000	54475.00	10.90	
10	अन्य कर	1000000	5885.00	0.59	
11	सरकारी सम्पत्तिको वहालबाट प्राप्त आय	50000	0.00	0.00	
12	पर्यटन शुल्क	50000	0.00	0.00	
13	पदयात्रा शुल्क	10000	0.00	0.00	
14	न्यायिक दस्तुर	5000	3120.00	62.40	
15	परिक्षा शुल्क	50000	16000.00	32.00	
16	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	50000	215020.00	430.04	
17	पार्किंग शुल्क	100000	0.00	0.00	
18	नक्सापास दस्तुर	100000	0.00	0.00	
19	सिफारिस दस्तुर	1230000	1097000.25	89.19	
20	व्यक्तिगत घटना दर्ता शुल्क	100000	272200.00	272.20	
21	नाता प्रमाणित दस्तुर	100000	55300.00	55.30	
22	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	500000	421396.00	84.28	
23	जलश्रोत सम्बन्धि अन्य दस्तुर	2000000	4800.00	0.24	
24	अन्य क्षेत्रको आय	2150000	645991.70	30.05	
25	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	5000	0.00	0.00	
26	अन्य राजस्व	1322000	46030.00	3.48	
27	व्यवसाय कर	390000	165667.70	42.48	
28	अन्य दस्तुर	0	1023641.40	0.00	अनुमान नगरिएको
29	बेरुजू	100000	2372453.00	2372.45	
	जम्मा	14634000	10839567.70	74.07	

लघु उद्यम बिकास शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको लघु उद्यम बिकास शाखाको आ.व.२०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र स	विवरण	संख्या	कैफियत
१	व्यवसाय दर्ता	५८ वटा	
२	व्यवसाय नविकरण	१०८ वटा	
३	उद्यमशिलता तालिम	३१ जना	
४	बारिष्टा तालिम	१६ जना	
५	च्याउ तालिम	२१ जना	
६	प्रबिधि हस्तान्तरण	२१ जना	

सहकारी शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको सहकारी शाखाको आ.व.२०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र. सं	कार्यक्रम विवरण	सा	भ	अ	का	मं	पौ	जम्मा अर्ध-वार्षिक प्रगती	मा	फा	चै	बै	जे	अ	दो. अर्ध-वार्षिक प्रगती	जम्मा प्रगती
१	सहकारी सुचिकरण	१	१	५	८	७	-	२२	-	-	-	-	-	-	-	२२
२	सहकारी कोपोमिस ईन्ट्री	१	१	१३	३	२	१	२१	-	-	-	-	-	-	-	२१
३	सहकारी अडिटरिपोर्ट संकलन र अध्यन	१	-	-	६	६	९	२३	-	-	-	१	१	-	२	२५
४	सहकारीलाई सल्लाह र शुझाव /पटक	१०	५	५	५	५	१२	४३	११	१४	८	१६	१२	५	६६	१०९
५	तालिम कार्यक्रम	-	२	१	-	-	-	३	-	४	७	३	-	-	१४	१७
६	सहकारी विनियम पुनर्लेखन अध्यन र सिफारिस	१	-	-	-	-	-	१	-	-	-	-	-	-	-	१
७	सहकारीलाई परिपत्र	१	१	-	-	-	-	२	-	१	-	-	-	-	१	२
८	वार्षिक कार्ययोजना निर्माण	१	-	-	-	-	-	१	-	-	-	-	-	-	-	१
९	सहकारी नबिकरण	-	-	३	४	४	८	१९	२	-	२	-	१	-	४	२४
१०	सहकारी बिष्टृत विवरण भर्ने कार्य	-	-	-	-	-	४	४	-	-	-	५	७	४	१६	२०
११	प्रगति विवरण प्रदेश तथा संसदिय समितिमा पठाइएको ।	१	-	१	-	-	-	२	-	-	-	-	-	-	-	२

शिक्षा शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाको आ.व.२०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.स.	बजेट शिर्षक	कार्यक्रम/आयोजन/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च %
		संघिय सरकारबाट शसर्त हस्तान्तरण कार्यक्रम			
१	१.१.३.४	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारी, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)	19299	18335.79	95.01
२	७.२.१.१	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)	137	106.6	77.81
३	२.७.१३.३०२	शैक्षिक सुशासनका लागि सस्थागत क्षमता विकास, विद्यार्थी परीक्षण मुल्याङ्कन, शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सुपरिवेक्षण	994	730.29	73.47
४	२.७.१३.२३	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन	463	0	0.00
५	२.७.१३.४०	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	2312	1024.847	44.33
६	२.७.१३.५०	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	2171	947.8	43.66
७	२.४.६.२	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान (स्थानीय विषय/मातृभाषाको समेत)	1220	788.532	64.63
८	२.७.१३.३०४	विपद्का समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि सिकाइ आपुरण तथा द्रुत सिकाइ योजना (ReAL) कार्यान्वयन	400	312.94	78.24
९	२.७.१३.४१	आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	461	402.448	87.30
१०	२.७.१३.१३	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	500	0	0.00
११	२.७.१३.३०५	विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिकालागि छनौट भएका (कक्षा ६-१२ मा अध्ययनरत) विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति	143	120	83.92
१२	१.१.३.३	आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारीहरू समेत)	63993	62852.13	98.22
१३	२.७.२१.१.३९६	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	२५११	1819.075	72.44
१४	२.७.१३.१०	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	1775	1744	98.25

१५	२.७.१३.११	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	1738	929.84	53.50
१६	१.१.४.१	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	8557	8351	97.59
	शसर्त जम्मा		106674	98465.2898	92.30
	क्र.स.	गाउँपालिकाबाट स्कृत आन्तरिक कार्यक्रम			
	1	ECD तलव	6000	5438	90.63
	2	प्र अ बैठक सहभागिताका लागि यातायात खर्च (E)	130	130	100.00
	3	सेवा निवृत्त शिक्षकहरूलाई सम्मान कार्यक्रम (E)	50	499.46	998.92
	4	प्रअ तथा शिक्षा शाखालाई सञ्चार(E)	100	77	77.00
	5	कक्षा ६- ८ सम्मको सन्दर्भ सामाग्री निर्माण (E)	300	300	100.00
	6	स्थानीय सन्दर्भ सामाग्री कक्षा ४ देखि ५ निर्माण	250	249.689	99.88
	7	पाठ्यक्रम प्रवोधिकरण कार्यक्रम २६ वटा विद्यालयलाई (E)	150	0	0.00
	8	शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण	140	132.505	94.65
	9	अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम (E)	200	0	0.00
	10	विद्यालयलाई IEMIS प्रशिक्षण कार्यक्रम (E)	150	143.1	95.40
	11	शिक्षा समिति बैठक र व्यवस्थापन (E)	150	129	86.00
	12	वक्तृत्वकला प्रतियोगिता ८ र ९ कक्षाका लागि (E)	150	104.98	69.99
	14	शिक्षक परीक्षा सञ्चालन (E)	220	220	100.00
	15	पालिका स्तरीय हाँजिरी जवाफ प्रतियोगिता(E)	120	120	100.00
	16	वडागत रुपमा कक्षा ४ र ५ को परीक्षा सञ्चालन (E)	150	150	100.00
	17	विद्यालय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण(E)	150	150	100.00
	18	विश्वविद्यालयबाट खोज अनुसन्धानमा आउने विद्यार्थीलाई सहयोग (E)	70	10	14.29
	19	राष्ट्रपति रनिङ्गशिल्ड मा विद्यार्थी छनौट तथा सहभागिता(E)	300	292.248	97.42
	20	कक्षा ८ मा उत्कृष्ट छात्र/छात्राहरूलाई प्रोत्साहन पुरस्कार (E)	50	50	100.00
	21	आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन(E)	250	246.606	98.64
	22	सामुदायिक विद्यालय भौतिक व्यवस्थापन (E)	600	544.654	90.78
	23	आ वि र मा वि लाई E-ATTENDANCE (E)	300	299.224	99.74
	24	सेनिटरी प्याड डिस्पोजल मेसिन (E)	300	0	0.00
	25	बालविकास कक्षाकोठा व्यवस्थापन (E)	200	99.887	49.94
		जम्मा	10480	9386.353	89.56

पर्यटन शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको पर्यटन शाखाको आ.व.२०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.स.	कार्यक्रमको विवरण	रकम	कैफियत
१.	दोश्रो रेडपाण्डा महोत्सव (सन्दकपुर गाउँपालिका, नेपाल पर्यटन बोर्ड, दिप ज्योति युवा क्लब र पर्यटन कार्यालय, काकडभिट्टा बीचको साझेदारीमा)	६,३३,४०० (२०४६०० + ३००००० + ५०००० + ७८८००)	सन्दकपुर गाउँपालिकाको आयोजनामा चैत्र २०- २३ गतेसम्म संचालित
२.	पोर्टर गाइड तथा पर्यटन सम्बन्धी सिप विकासको साझेदारी तालिम (सन्दकपुर गाउँपालिका, इलाम नगरपालिका र पर्यटन कार्यालय, काकडभिट्टा बीचको साझेदारीमा)	सन्दकपुर गाउँपालिकाबाट ३४०,००० तथा अन्य साझेदारी रकम	सन्दकपुर गाउँपालिकाको आयोजनामा संचालित
३.	फाल्गुनन्द पदमार्ग निर्माण कार्य		SWISS सरकारको लगानीमा बहुवर्षीय आयोजना
४.	पर्यटन क्यालेण्डर निर्माण		

जमुना आयुर्वेद औषधालय

सन्दकपुर गाउँपालिकाको जमुना आयुर्वेद औषधालयको आ.व.२०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

ओ.पि.डी.		जेष्ठ नागरिक सेवा		पञ्चकर्म थेरापी सेवा		योग सेवा		मातृशिशु सुरक्षार्थ कार्यक्रम	गाँउघर किलिक सेवा		नागरिक आरोग्य कार्यक्रम	
महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	पुरुष	महिला	महिला	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
१०२७	१०६०	८७	११०	४०	८७	१३५	१७२	८७	२९३	२६३	०	०
२०८७		१९७		१२७		३०७		८७	५५६		००	
औषधालयबाट विभिन्न सेवा लिने जम्मा सेवाग्राहीहरु : ३३६१ जना												

न्यायिक समितिको सचिवालय

न्यायिक समितिको सचिवालयबाट २०८१ साल श्रावण देखि २०८२ साल असार मसान्त सम्म भएको कार्यसम्पादन

क्र.सं.	आ.व	मेलमिलाप कर्ता संख्या		विवाद को संख्या	फैसला द्वारा निरुपण संख्या	विवादको प्रकार		मेलमिलाप भएको संख्या	मेलमिलाप हुन नसकी सम्बन्धित निकायमा पठाएको संख्या	मेलमिलाप को प्रकृत्यामा रहेको संख्या
		महिला	पुरुष			दफा ४७ (१)	दफा ४७(२)			
१.	२०८१/०८२	१८	४०	१७	०	८	९	१७	०	०
	जम्मा	१८	४०	१७	०	८	९	१७	०	०

विपद् व्यवस्थापन शाखा

विपद् व्यवस्थापन शाखाबाट २०८१ साल श्रावण देखि २०८२ साल असार मसान्त सम्म भएको कार्यसम्पादन

✓ २०८१ असोज ९ देखि १३ गते सम्म परेको अविरल वर्षाको कारण निम्न घरहरुको क्षति भई राहतको सामग्री वितरण

क्र.स.	विपद् प्रभावित परिवार	स्थानीय स्तर	वडा नम्बर
१.	रिता कुमारी राई देउसाली	सन्दकपुर गाउँपालिका	१
२.	ठाकुर सिंह फागो	सन्दकपुर गाउँपालिका	१
३.	टिका माया राई	सन्दकपुर गाउँपालिका	१
४.	कुमार दुमाली राई	सन्दकपुर गाउँपालिका	१
५.	झोकी मान राई	सन्दकपुर गाउँपालिका	१
६.	प्रताप मक्रेहांग राई	सन्दकपुर गाउँपालिका	१
७.	लच्छुमन् बिष्ट	सन्दकपुर गाउँपालिका	१
८.	पूर्ण बहादुर गुरुङ	सन्दकपुर गाउँपालिका	२
९.	सोम कुमार राई	सन्दकपुर गाउँपालिका	२
१०.	प्रकाश चन्द्र राई	सन्दकपुर गाउँपालिका	२
११.	चेत बहादुर मगर	सन्दकपुर गाउँपालिका	२
१२.	झमक गुरुङ	सन्दकपुर गाउँपालिका	२
१३.	लाल बहादुर राई	सन्दकपुर गाउँपालिका	२
१४.	दल बहादुर राई	सन्दकपुर गाउँपालिका	२
१५.	सम्झना राई	सन्दकपुर गाउँपालिका	२
१६.	मोहन कुमार राई	सन्दकपुर गाउँपालिका	२
१७.	चेत बहादुर राई	सन्दकपुर गाउँपालिका	२
१८.	बिनिता राई	सन्दकपुर गाउँपालिका	२
१९.	रनमाया राई	सन्दकपुर गाउँपालिका	२

२०.	कान्छी माया राई	सन्दकपुर गाउँपालिका	२
२१.	जित बिर राई	सन्दकपुर गाउँपालिका	२
२२.	दिपेश मगर	सन्दकपुर गाउँपालिका	२
२३.	टिका राम गुरुङ	सन्दकपुर गाउँपालिका	२
२४.	इन्द्र बहादुर गुरुङ	सन्दकपुर गाउँपालिका	२
२५.	लोकी माया गुरुङ	सन्दकपुर गाउँपालिका	२
२६.	थाम बहादुर राई	सन्दकपुर गाउँपालिका	२
२७.	पासाङ दावा शेर्पा	सन्दकपुर गाउँपालिका	४
२८.	मन कुमार राई	सन्दकपुर गाउँपालिका	४
२९.	द्रोण सिंह राई	सन्दकपुर गाउँपालिका	४
३०.	अनिल राई	सन्दकपुर गाउँपालिका	४
३१.	सिर्जना राई	सन्दकपुर गाउँपालिका	४
३२.	पर्वत राई	सन्दकपुर गाउँपालिका	४
३३.	भीमसेन राई	सन्दकपुर गाउँपालिका	४
३४.	कुल बहादुर राई	सन्दकपुर गाउँपालिका	४
३५.	हिमाल राई	सन्दकपुर गाउँपालिका	४
३६.	धन बहादुर बस्नेत	सन्दकपुर गाउँपालिका	४
३७.	अमृता गुरुङ	सन्दकपुर गाउँपालिका	४
३८.	ब्रतमान राई	सन्दकपुर गाउँपालिका	४
३९.	पदम सिंह लिम्बु	सन्दकपुर गाउँपालिका	५

✓ विपद प्रभावित परिवारलाई निम्न राहतको सामग्री वितरण

क्र.स.	वितरण गरिएको जिन्सीको विवरण	परिमाण	कैफियत
१.	चामल	३० के.जि	
२.	तेल	१.५ लि	
३.	चिउरा	५ के.जि	
४.	चिनी	१ के.जि	
५.	साबुन (लुगा धुने)	४ ओटा	
६.	साबुन (नुहाउने)	४ ओटा	
७.	साबुन (भाडा माज्ने)	६ ओटा	
८.	स्टील जुट	२ ओटा	
९.	पेस्ट	एउटा	
१०.	ब्रस	४ ओटा	
११.	दाल मुसुरी	२ के.जि	
१२.	नुन	२ के.जि	
१३.	लाबरको बट्टा	२ थान	
१४.	स्टीलको बोल	१ थान	
१५.	स्टील गिलास	६ थान	

१६.	बोटुका	६ थान	
१७.	थाल	६ थान	
१८.	चपिङ्ग बोर्ड	एउटा	
१९.	चक्कु	एउटा	
२०.	साबुन दानी	एउटा	
२१.	चम्चा	६ थान	
२२.	कराई	एउटा	
२३.	कित्ली	एउटा	
२४.	कुकर	एउटा	
२५.	जग	एउटा	
२६.	डाडु/ पनेउ	१/१ थान	
२७.	भाडा राख्ने स्टेन	एउटा	
२८.	त्रिपाल	एउटा	
२९.	सिरक/ सिरकको खोल	१/१ थान	
३०.	डसना	१ थान	
३१.	सिराने/ सिरानेको खोल	१/१ थान	
३२.	बेड कभर	१ थान	

✓ २०८१ असोज ९ देखि १३ गते सम्म परेको अविरल वर्षाको कारण निम्न घरहरूको पुर्णरूपमा क्षति भई अस्थायी आवास निर्माण कार्य सम्पन्न र स्थायी आवासको कार्य प्राविधिक अनुगमन गरि प्रक्रियागत अवस्थामा

क्र.स.	घर मालिक (हरु)	जिल्ला	स्थानीय स्तर	वडा नम्बर	सर्वेक्षण कर्ता
१.	रिता कुमारी राई देउसाली	इलाम	सन्दकपुर गाउँपालिका	१	sunil_niraula3
२.	ठाकुर सिंह फागो	इलाम	सन्दकपुर गाउँपालिका	१	sunil_niraula3
३.	श्री प्रसाद राई	इलाम	सन्दकपुर गाउँपालिका	१	sunil_niraula3
४.	सोम कुमार राई	इलाम	सन्दकपुर गाउँपालिका	२	dwarikaghimire
५.	प्रकाश चन्द्र राई	इलाम	सन्दकपुर गाउँपालिका	२	dwarikaghimire
६.	कृष्ण कुमार मगर	इलाम	सन्दकपुर गाउँपालिका	२	dwarikaghimire
७.	रविन राई	इलाम	सन्दकपुर गाउँपालिका	२	dwarikaghimire
८.	लाल बहादुर राई	इलाम	सन्दकपुर गाउँपालिका	२	dwarikaghimire
९.	दल बहादुर राई	इलाम	सन्दकपुर गाउँपालिका	२	sunil_niraula3
१०.	सम्झना राई	इलाम	सन्दकपुर	२	sunil_niraula3

			गाउँपालिका		
११.	मोहन कुमार राई	इलाम	सन्दकपुर गाउँपालिका	२	dwarikaghimire
१२.	चेत बहादुर राई	इलाम	सन्दकपुर गाउँपालिका	२	sunil_niraula3
१३.	सुदन राई	इलाम	सन्दकपुर गाउँपालिका	२	sunil_niraula3
१४.	रनमाया राई	इलाम	सन्दकपुर गाउँपालिका	२	sunil_niraula3
१५.	धन राज मगर	इलाम	सन्दकपुर गाउँपालिका	२	dwarikaghimire
१६.	झम्क बहादुर गुरुङ	इलाम	सन्दकपुर गाउँपालिका	२	dwarikaghimire
१७.	पुर्ण बहादुर गुरुङ	इलाम	सन्दकपुर गाउँपालिका	२	dwarikaghimire
१८.	पासाङ दावा शेर्पा	इलाम	सन्दकपुर गाउँपालिका	४	dwarikaghimire
१९.	पासाङ फुटी शेर्पा	इलाम	सन्दकपुर गाउँपालिका	४	dwarikaghimire
२०.	पदम सिंह लिम्बु	इलाम	सन्दकपुर गाउँपालिका	५	sunil_niraula3

