




सन्दकपुर गाउँपालिका
वार्षिक प्रगति विवरण
आ.व. २०८२/०८३



गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
माबुमोड, देउराली, इलाम
कोशी प्रदेश, नेपाल

बिषय सुची

वडागत रुपमा सम्पादन गरिएका कामहरुको वार्षिक प्रगति विवरण.....	5
सन्दकपुर गा.पा. वडा नं. १, माईपोखरी इलामको वार्षिक प्रगति विवरण.....	5
व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण	6
सन्दकपुर गा.पा. वडा नं. २, माईमझुवा इलामको वार्षिक प्रगति विवरण	7
व्यक्तिगत घटनादर्ताको विवरण.....	7
सन्दकपुर गा.पा. वडा नं. ३, सुलुबुङ्ग इलामको वार्षिक प्रगति विवरण.....	8
व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण	9
सन्दकपुर गा.पा. वडा नं. ४, मावु इलामको वार्षिक प्रगति विवरण	10
व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण	11
सन्दकपुर गा.पा. वडा नं. ५, जमुना इलामको वार्षिक प्रगति विवरण.....	12
व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण	13
प्रशासन शाखा.....	14
लेखा शाखा	15
योजना शाखा.....	17
प्राविधिक शाखा.....	17
सन्दकपुर गाउँपालिकाको आ.व २०८१/०८२ को वार्षिक संचालन भएका योजनाहरुको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण.....	19
Phalgunand Trail	27
साना सिंचाई	29
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शाखा.....	30
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको भौतिक प्रगति प्रतिवेदन	Error! Bookmark not defined.
वडागत भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण.....	31
सन्दकपुर गाउँपालिका १ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन भएका योजनाहरुको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण.....	32
सन्दकपुर गाउँपालिका २ नं. वडामा आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालन भएका योजनाहरुको सम्झिस भौतिक प्रगति विवरण.....	40

सन्दकपुर गाउँपालिका २ नं. वडामा आ.व. २०८१/०८२ मा सञ्चालन भएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण.....	41
सन्दकपुर गाउँपालिका ३ नं. वडामा आ.व. २०८१/०८२ मा सञ्चालन भएका योजनाहरूको सम्विश्लेष भौतिक प्रगति विवरण.....	50
सन्दकपुर गाउँपालिका ३ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन भएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण.....	51
सन्दकपुर गाउँपालिका ४ नं. वडामा आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालन भएका योजनाहरूको सम्विश्लेष भौतिक प्रगति विवरण.....	57
सन्दकपुर गाउँपालिका ४ नं. वडामा आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालन भएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण.....	58
सन्दकपुर गाउँपालिका ५ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन भएका योजनाहरूको सम्विश्लेष भौतिक प्रगति विवरण.....	61
सन्दकपुर गाउँपालिका ५ नं. वडामा आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालन भएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण.....	62
कृषि विकास शाखा	72
पशु शाखा.....	Error! Bookmark not defined.
पञ्जीकरण शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण.....	75
महिला तथा बालबालिका शाखा	75
स्वास्थ्य शाखा.....	76
राजस्व शाखा	77
लघु उद्यम विकास शाखा.....	79
सहकारी शाखा.....	80
शिक्षा शाखा.....	81
पर्यटन शाखा.....	82
जमुना आयुर्वेद औषधालय.....	83
न्यायिक समितिको सचिवालय.....	84
विपद् व्यवस्थापन शाखा.....	Error! Bookmark not defined.

वडागत रुपमा सम्पादन गरिएका कामहरुको वार्षिक प्रगति विवरण

सन्दकपुर गा.पा. वडानं. १, माईपोखरी इलामको वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.स	विवरण	जम्मा	कैफियत
१.	दर्ता		
२.	चलानी		
३.	सिफारिस		
४.	बैठक		
५.	प्रमाणित नाता/ अन्य		
६.	मेलमिलाप		
७.	अनुगमन		
८.	कार्यक्रम		

क्र.स	राजस्व	जम्मा	कैफियत
१.	आम्दानी		
२.	मालपोत		
३.	जम्मा राजस्व		

व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण

क्र.स	विवरण	जम्मा	कैफियत
१.	जन्म दर्ता		
२.	मृत्यु		
३.	विवाह दर्ता		
४.	सम्बन्ध विच्छेद		
५.	बसाई सरि आएको		
६.	बसाइ सरि गएको		

सन्दकपुर गा.पा. वडानं. २, माईमझुवा इलामको वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.स.	विवरण	त्रैमासिक				जम्मा संख्या
		पहिलो	दोस्रो	तेस्रो	चौथो	
१.	दर्ता	४८	३१	३७	४३	१५९
२.	चलानी	३५१	२४८	२३२	२२६	१०५७
३.	सिफारिस	३१६	१८९	१७९	१७७	८६१
४.	फाईलिङ्ग	३५	४४	४०	३४	१५३
५.	नागरिकता	२३	४७	३६	४१	१४७
६.	नाता प्रमाणित	१२	१२	१७	८	४९
७.	राजस्व संकलन	३१६७८९.५४	१३३९४४.०३	३४५९७०.८९	२७४९४३.९९	९७३८७०.४३/-
८.	बैठक तथा कार्यक्रम	६	६	६	६	६
९.	मेलमिलाप	०	०	०	०	०
१०.	सामाजिक सुरक्षा भत्ता	४१४०५२४/-	४१८१४२३/-	४१३६५३७/-	४०९२५९६/-	१६५५१०८०/-

व्यक्तिगत घटनादर्ताको विवरण

क्र.सं	घटनादर्ताको नाम	पहिलो त्रैमासिक	दोस्रो त्रैमासिक	तेस्रो त्रैमासिक	चौथो त्रैमासिक	जम्मा	कैफियत
१.	जन्मदर्ता	८	११	९	१०	३८	
२.	मृत्युदर्ता	५	३	८	२	१८	
३.	विवाह दर्ता	६	८	६	१२	३२	
४.	सम्बन्ध विच्छेद दर्ता	१	१	०	०	२	
५.	बसाईसराइ दर्ता	६	४	२	४	१६	
	जम्मा	२६	२७	२५	२८	१०६	

सन्दकपुर गा.पा. वडा नं. ३, सुलुबुङ्ग इलामको वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.स	विवरण	जम्मा	कैफियत
१.	दर्ता	११२७	
२.	चलानी	१४४०	
३.	सिफारिस	१३१९	
४.	बैठक	३९	
५.	प्रमाणित नाता/ अन्य	१२१	
६.	मेलमिलाप	३	
७.	अनुगमन	१५	
८.	कार्यक्रम	७	

क्र.स	राजस्व	जम्मा	कैफियत
१.	आम्दानी	४१५१३०	
२.	मालपोत	५३१७६७.१३	
३.	जम्मा राजस्व	९४६८९७.१३	

व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण

क्र.स	विवरण	जम्मा	कैफियत
१.	जन्म दर्ता	५०	
२.	मृत्यु	३७	
३.	विवाह दर्ता	३१	
४.	सम्बन्ध विच्छेद	१३	
५.	बसाई सरि आएको	३	
६.	बसाइ सरि गएको	१३	

सन्दकपुर गा.पा. वडा नं. ४, मावु इलामको वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.स	विवरण	जम्मा	कैफियत
१.	दर्ता	८१३	
२.	चलानी	५७५	
३.	सिफारिस	४६०	
४.	बैठक	३७	
५.	प्रमाणित नाता/ अन्य	४०	
६.	मेलमिलाप	५	
७.	नागरिकता सिफारिस	५४	
८.	जम्मा राजस्व	१११४९७१.१९	

व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण

क्र.स	विवरण	जम्मा	कैफियत
१.	जन्म दर्ता	४१	
२.	मृत्यु	४०	
३.	विवाह दर्ता	२१	
४.	सम्बन्ध विच्छेद	१	
५.	बसाई सरि आएको	६	
६.	बसाइ सरि गएको	७	

सन्दकपुर गा.पा. वडानं. ५, जमुना इलामको वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.स	विवरण	जम्मा	कैफियत
१.	दर्ता	१२१	
२.	चलानी	६९७	
३.	सिफारिस	६५३	
४.	बैठक	३४	
५.	प्रमाणित नाता/ अन्य	४४	
६.	मेलमिलाप	०१	
७.	अनुगमन	९१	
८.	कार्यक्रम	१२	

क्र.स	राजस्व	जम्मा	कैफियत
१.	आम्दानी	४८८९४०.२५	
२.	मालपोत	३३७४५६.६३	
३.	जम्मा राजस्व	८२६३९६.८८	

व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण

क्र.स	विवरण	जम्मा	कैफियत
१.	जन्म दर्ता	५९	
२.	मृत्यु	३३	
३.	विवाह दर्ता	३२	
४.	सम्बन्ध विच्छेद	३	
५.	बसाई सरि आएको	३	
६.	बसाइ सरि गएको	७	

प्रशासन शाखा

क्र.स	विवरण	जम्मा	कैफियत
१	दर्ता	२६०७	
२	चलानी	१६८६	
३	फाइलिङ	९२५	
४	सिफारिस	८२८	
५	टिप्पणी	१६	
६	जनप्रतिनिधि क्षमता विकास	१	
७	कर्मचारी क्षमता विकास	२	
८	बजार अनुगमन	१	
९	व्यवसायीहरुलाई अभिमुखिकरण	१	
१०	सामाजिक परिक्षण	१	
११	गाउँसभा सञ्चालन	२ पटक	
१२	परिक्षा सञ्चालन	२ पटक	करार
१३	कार्यपालिका बैठक	२५ पटक	
१४	सार्वजनिक सुनुवाई	२ पटक	
१५	कर्मचारी बैठक	९	
१६	व्यवस्थापन परिक्षण	१	
१७	त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशन	४	
१८	अन्य	का स मु संकलन,मुल्याङ्कन,सम्पति विवरण संकलन	
१९	कर्मचारी माग, तह वृद्धि, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राय परामर्श माग लगायतका सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्यहरु गरिएको ।		

लेखा शाखा



सन्दकपुर गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, इलाम Office Code : ८०१०३५०६३००

क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च

FY : २०८२/८३ अवधी : २०८२/०४/०१-२०८३/०३/३२

क्र.सं.	क्षेत्र/उप क्षेत्र	Allocation	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१	आर्थिक विकास	५,२५,३७,१७०.००	४,२३,३३,२२९.३२	८०.५८	१,०२,०३,९४०.६८
१	कृषि	१,४१,५०,०००.००	१,०७,८६,९९२.५०	७६.२३	३३,६३,००७.५०
२	उद्योग	१०,००,०००.००	९,६९,३४०.००	९६.९३	३०,६६०.००
३	पर्यटन	१,९२,८६,५७०.००	१,८०,०६,३२५.७२	९३.३६	१२,८०,२४४.२८
४	सहकारी	४,५०,०००.००	४,४७,८१०.००	९९.५१	२,१९०.००
५	जलश्रोत तथा सिंचाई	१,१७,५०,६००.००	६४,१४,२४५.१७	५४.५९	५३,३६,३५४.८३
६	पशुपन्छी विकास	५९,००,०००.००	५७,०८,५१५.९३	९६.७५	१,९१,४८४.०७
२	सामाजिक विकास	२०,२०,९०,५००.००	१७,८०,१७,२३१.००	८८.०९	२,४०,७३,२६९.००
१	शिक्षा	१३,६८,५७,५००.००	१२,८३,१६,९३५.४०	९३.७६	८५,४०,५६४.६०
२	स्वास्थ्य	४,५७,८०,०००.००	३,३२,०६,२६५.९३	७२.५३	१,२५,७३,७३४.०७
३	खानेपानी तथा सरसफाई	११,००,०००.००	७,७०,३६६.९१	७०.०३	३,२९,६३३.०९
४	भाषा तथा संस्कृति	२७,५०,०००.००	२७,३५,०००.००	९९.४५	१५,०००.००
५	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण	४६,००,०००.००	३९,३१,९९८.७६	८५.४८	६,६८,००१.२४
६	युवा तथा खेलकुद	३४,८५,०००.००	३०,०८,९८५.००	८६.३४	४,७६,०१५.००
७	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	७५,१८,०००.००	६०,४७,६७९.००	८०.४४	१४,७०,३२१.००
३	पूर्वाधार विकास	८,१४,१४,१६५.००	६,५८,१२,९४१.१२	८०.८४	१,५६,०१,२२३.८८
१	यातयात पूर्वाधार	६,०७,०९,२१५.००	५,१५,३४,४४१.९८	८४.८९	९१,७४,७७३.०२
२	भवन, आवास तथा सहरी विकास	१,४५,१५,०००.००	८८,९५,७०८.२६	६१.२९	५६,१९,२९१.७४
३	उर्जा	१३,५०,०००.००	१३,३३,०९०.८८	९८.७५	१६,९०९.१२
४	सम्पदा पूर्वाधार	२,३९,९५०.००	१,१९,९५०.००	४९.९९	१,२०,०००.००
५	पुननिर्माण	४६,००,०००.००	३९,२९,७५०.००	८५.४३	६,७०,२५०.००
४	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	२,९२,९९,३५२.३६	२,२७,७५,६६८.५७	७७.७३	६५,२३,६८३.७९
१	वातावरण तथा जलवायु	१०,००,०००.००	६,४६,४६७.३१	६४.६५	३,५३,५३२.६९
२	विपद व्यवस्थापन	६८,८५,०००.००	५२,५०,४९१.००	७६.२६	१६,३४,५०९.००
३	मानव संशाधन विकास	४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००	०.००
४	कानून तथा न्याय	१०,००,०००.००	६,२१,०४५.००	६२.१	३,७८,९५५.००
५	शासन प्रणाली	९९,५०,०००.००	९२,१२,०३६.९०	९२.५८	७,३७,९६३.१०
६	तथ्यांक प्रणाली	७,००,०००.००	३,८६,४१२.००	५५.२	३,१३,५८८.००



सन्दकपुर गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, इलाम
Office Code : ८०१०३५०६३००

क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च

FY : २०८२/८३ अवधी : २०८२/०४/०१-२०८३/०३/३२

क्र.सं.	क्षेत्र/उप क्षेत्र	Allocation	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
७	गरिबी निवारण	४,००,०००.००	३,७८,२००.००	९४.५५	२१,८००.००
८	श्रम तथा रोजगारी	२१,८८,०००.००	१६,७१,१००.००	७६.३८	५,१६,९००.००
९	योजना तर्जुमा र कार्यन्वयन	१३,६१,०००.००	८,७३,९३७.००	६४.२	४,८७,०६३.००
१०	प्रशासकीय सुशासन	१६,००,०००.००	१०,८७,८५३.००	६७.९८	५,१२,१४७.००
११	वित्तीय सुशासन	३८,१५,३५२.३६	२२,४८,१२६.३६	५८.९२	१५,६७,२२६.००
५	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	८,२५,९०,८५२.००	६,७२,७९,१०५.४४	८१.४५	१,५३,११,७४६.५६
१	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	८,२५,९०,८५२.००	६,७२,७९,१०५.४४	८१.४५	१,५३,११,७४६.५६
Grand Total		४४,७९,३२,०३९.३६	३७,६२,१८,१७५.४५	८३.९९	७,१७,१३,८६३.९१

योजना शाखा

सि.नं.	कामको विवरण	जम्मा	कैफियत
१	योजना सम्झौता	१३९	
२	योजनाको भुक्तानी	१४०	(दायित्व समेत)
३	"घ" वर्गको निर्माण सेवा अनुमती	२	
४	"घ" वर्गको निर्माण सेवाको नविकरण	६	
५	"घ" वर्गको निर्माण सेवा सूचिकृत	११	
६	अन्य सेवा सूचिकृत	१२९	
७	अनुगमन	६५	
८	टोल विकास संस्थालाई अभिमुखिकरण तालिम	०	
९	अन्य तालिम	१	

प्राविधिक शाखा

क्र.स	कामको विवरण	इकाइ	कुल जम्मा	कैफियत
			परिमाण	
१	कालो पत्रे गर्ने कार्य ।	कि. मी	०+५७८.७	
२	आरसि सी सडक ढलाइ गर्ने कार्य ।	कि. मी	०+५३०	
३	पक्कि नाली निर्माण गर्ने कार्य ।	कि. मी	०+८०२	
४	ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य ।	कि. मी	६+५१२	
५	मेसिन मेड ग्यावियन सहित ढुङ्गा भर्ने कार्य ।	घ. मी	४६६१	
६	जियोटेस्टाल राख्ने कार्य ।	ब. मी	१७६५	
७	सडक स्तरउन्नति गर्ने कार्य ।	कि. मी	१+८७९	
८	सडक मर्मत गर्ने कार्य (विपद)	कि. मी	११९+४९४	
९	नयाँ ट्रयाक विस्तार गर्ने कार्य ।	कि. मी	६+१४६	
१०	६० एम एम एन पि र्थि को होम पाइप ।	कि. मी	२५	
११	९० एम एम एन पि र्थि को होम पाइप ।	कि. मी	१७.५	
१२	१२० एम एम एन पि र्थि को होम पाइप ।	कि. मी	४५	
१३	पक्कि पुल निर्माण गर्ने कार्य ।	गोटा	२	
१४	पक्कि पुल मर्मत कार्य ।	गोटा	२	
१५	सौर्य बत्ति जडान ।	गोटा	५	
१६	जेष्ट नागरीक तथा बालउधेयन व्यवस्थापन कार्य क्रम निर्माण गर्ने कार्य ।	गोटा	१	निर्माधिन
१७	मन्दिर मर्मत	गोटा	१	

१८	देउराली बजार शौन्दर्य करण कार्य क्रम पार्क निर्माण गर्ने कार्य ।	गोटा	1	निर्माधिन
१९	स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गर्ने कार्य ।	गोटा	2	निर्माधिन
२०	स्कूल भवन निर्माण गर्ने कार्य ।	गोटा	2	
२१	स्कूल भवन मर्मत गर्ने कार्य ।	गोटा	4	
२२	खेल मैदान निर्माण गर्ने कार्य ।	गोटा	1	
२३	ट्रस ब्रिज पुल निर्माण गर्ने कार्य ।	गोटा	1	निर्माधिन
२४	गाप बाट पदमार्गको निर्माण	कि. मी	1+270	
२५	शौचालय	गोटा	5	
२६	फाल्गुनन्द पदमार्गको निर्माण तथा पुनः निर्माण कार्य	कि. मी	7+187	
२७	फाल्गुनन्द पदमार्गको परिधीय संरचना निर्माण			
२८	शौचालय	गोटा	2	
२९	शेड विश्राम (Shed House)	गोटा	१	
३०	ढुंगे धारा	गोटा	१	
३१	दृश्यावलोकन स्थल (View Point)	गोटा	१	
३२	ढुंगे फोहोरदानी (Stone Dust Bin)	गोटा	7	
३३	विश्राम बेन्च (Rest Bench)	गोटा	७	
३४	पोखरी स्टिल रेलिड	मी	७४	
३५	खाने पानि योजना			
35.10	खाने पानि योजना (5000) लिटर पोलिथिन टैकी एक थान	गोटा	1	
35.20	63 एम एम एच डी पी पाइप ।	कि. मी	0+110	
35.30	32 एम एम एच डी पी पाइप ।	कि. मी	0+600	
35.40	20 एम एम एच डी पी पाइप ।	कि. मी	7+200	

फाल्गुनन्द पदमार्गको निर्माण तथा पुनः निर्माण कार्यमा भएका योजनाहरूको सम्झिप्त भौतिक प्रगति विवरण

क्र.स	कामको विवरण	इकाइ	कुल जम्मा	कैफियत
			परिमाण	
१	फाल्गुनन्द पदमार्गको निर्माण तथा पुनः निर्माण कार्य	कि. मी	7+187	
2	फाल्गुनन्द पदमार्गको परिधीय संरचना निर्माण			
२	शौचालय	गोटा	2	
3	शेड विश्राम (Shed House)	गोटा	१	
३	ढुंगे धारा	गोटा	१	
4	दृश्यावलोकन स्थल (View Point)	गोटा	१	
४	ढुंगे फोहोरदानी (Stone Dust Bin)	गोटा	7	
5	विश्राम बेन्च (Rest Bench)	गोटा	७	
५	पोखरी स्टिल रेलिड	मी	७४	

सन्दकपुर गाउँपालिकाको आ.व २०८१/०८२ को वार्षिक संचालन भएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र.स	उ.स.को नाम	कार्यान्वयन गर्ने संस्था	लागत अनुमान मु.अ.कर समेत	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	विनियोजित रकम	कार्यलयले व्यहोर्ने रकम कन्टेन्जेन्सी बाहेक समझौता रकम	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कार्य सम्पन्न रकम	कार्य सम्पन्न मध्ये		काम को विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	साइड इन्वार्ज	कैफियत
											कार्यलयले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ता को श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	एकाइ	प्रतिसत			
१	चाँपगौरी छाँगि आलुवारी अधिकारी वास विखेभन्ज्याङ्ग सडक ठेकान.:- SRM/NCB/W ORK/081/08 2-03	बौद्ध निर्माण सेवा इलाम इन पा ७ मालापथ इलाम 9863784 890	38005318.54	2081/12/01	2081/09/15	3/15/2083	29025000.00	24382722.76	0.00	24382179.93	24382179.93		कालो पत्रे गर्ने काम	0+575	0+578.7	कि.मी	100		अनमोराइ	काम सम्पन्न भएको
													सडक स्तर उन्नती	1+298	1+298	कि.मी	100			
													आरसिसिसडक ढलाई	0+060	0+092	कि.मी	106.7			
													होम पाइप ६०० एम एम	22.5	25	र.मी	111.1			
													होम पाइप ९०० एम	12.5	12.5	र.मी	100			

[illegible]

													होम पाइप ९०० एम एम	5	5	र मि	100			
													पक्की नाली	0+1 70	0+1 32.8	कि · मि	78. 12			
													ग्यावि न लगा उने कार्य	283. 5	282. 5	घ. मि	99. 93			
													जिओ टेस्ट स्टाइ ल	174	50	व र्ग · मि	28. 74			
२	देउराली माइपातल जितपाले टेके गोलाई राम खर्क सडक ठेक्का न SRM/ILAM/N CB/WORKS /2082/.83/0 3	बुद्धिष्ट निर्मण सेवा इ न पा इलाम	11422401 .11	2082/ 10/16 5	3/15/ 2083	3/15/ 2083	9700000.0 5	7452865.9 8		6793324. 07	6793324.0 7		ग्यावि न लगा उने कार्य	403. 5	405	घ. मि	100	49	निशा दुङ्गा ना	का म स म्पन भए को
													जिओ टेस्ट स्टाइ ल	186	150	व र्ग · मि	80. 65			
													आर. सि.सी सडक ढला इ	0+1 62.8 5	0+1 86.7 5	कि · मि	114 .7			
													दुङ्गा	1+3 25	1+3 79.7	कि	104 .1			

													सोलि ङ्ग गर्ने कार्य			मि	
													सडक स्तर उन्न ती	3+7 88	0+5 25	कि मि	13. 86
													ट्रया क विस्ता र गर्ने कार्य	0+3 89	0+3 28	कि मि	84. 32
४	कृष्णभिर जमुना जौवारी सडक ठेक्का न SRM/ILAM/N CB/WORKS /2082/.83/0 4	नविन सिद्धिविन य निर्माण सेवा इ न पा इलाम	11181095 .20	10/18 /2082	3/15/ 2083	3/15/ 2083	10735149. 25	6670661.2 7		6643477. 94	6643477.9 4		ग्यावि न लगा उने कार्य	119 9	116 9	घ. मि	97. 5
													जिओ टेस्ट स्टाइ ल	542	518	व र्ग मि	95. 57
													ट्रया क चेन्ज विस्ता र गर्ने कार्य	0+2 15	0+2 42.2 0	कि मि	112 .7
													दुङ्गा सोली	0+9 10	0+9 74.9	कि मि	107 .1
																	99. 59
																	निशा दुङ्गा ना
																	का म स म्पन भए को

													इ गर्ने कार्य			मि				
५	देउराली माइपोखरी सडक ठेक्का न SRM/ILAM/N CB/WORKS /2082/.83/0 5	प्रतिक्षा निर्मण सेवा	3083600. 73	10/21 /2082	3/15/ 2083	3/15/ 2083	2775000.0 0	2309320.7 8		2265777. 36	2265777.3 6		सडक आर सि सि ढला ई गर्ने कार्य	0+1 26	0+1 23.9	कि · मि		९ ९	निशा ढुङ्गा ना	स म्म पन
६	कालपोखरी बजार क्षेत्रमा सडक सौर्य बत्ति जडान ।	इलाम सौर्य बत्ति	539803.3	29/02 /2083	24/0 3/20 83	22/0 3/20 83	539803.33			535225.0 0	535225.00		solar pane l instal lation work in kal pokh ari	5	5	घ. मि	१० ०			
७	ढकाल चोक देखी हुङ्ग्रे गोलाइ सडक ठेक्का न SRM/ILAM/N CB/WORKS /2082/.83/0 1(phase 1)	प्रतिक्षा निर्मण सेवा	3958458. 39	10/21 /2082	3/15/ 2083		1353403.7 7	2247501.0 2		1054690. 63	1054690.6 3		ग्यावि न लगा उने कार्य	300	150	घ. मि	५०		सरो ज का की	का म भई रहे को
													जिओ टेस्ट स्टाइ ल	173. 6	66	व र्ग · मि				
													ढुङ्गा सोली इ गर्ने कार्य	0+1 31	0+1 77	कि · मि	५७ ·६ ९			

												ट्रया क विस्ता र गर्ने कार्य	0+5 60	0+2 10	कि · मि	६२ .५			
८	ढकाल चोक देखी हुङ्ग्रे गोलाइ सडक ठेक्का न SRM/ILAM/N CB/WORKS /2082/.83/0 6(2nd phase)	सन्दकपुर कन्स्ट्रक सन एण्ड सपर्यस	1632000. 00		3/15/ 2083		1632000.0 0	2247501.0 2		1293552. 63	1293552.6 3	ग्यावि न लगा उने कार्य	150	141	घ. मि	९४		सरो ज का की	का म स म्पन भए को
												जिओ टेस्ट स्टाइ ल	86.8	28	व र्ग · मि	३२			
												ढुङ्गा सोली इ गर्ने कार्य	0+2 25	0+2 13.5	कि · मि	९५			
												ट्रया क विस्ता र गर्ने कार्य	0+3 00	0+3 00	कि · मि	१० ०			
९	भगवती मा वि भवन निर्माण ठेक्का न SRM/ILAM/N CB/WORKS /2082/.83/0 7	वशन्त निर्माण सेवा इ न पा ७ इलाम	2473194. 40		3/15/ 2083	3/15/ 2083	2473194.4 0	2187342.1 5		2014574. 04	2014574.0 4	दुइ कोठे भवन निर्मा ण	1	1	गो टा	९१ .४ २		अन्न ली गज राज चौध री	का म स म्पन भए को

१०	देउराली बजार शौन्दर्य करण कार्य क्रम ठेक्का न SRM/ILAM/N CB/WORKS /2082/.83/0 8	ललिता अम्बये कन्स्ट्रक सन एण्ड सपर्यस सेवा इ न पा इलाम	4702760. 72		3/15/ 2083	3/15/ 2083	4000000.0 0	3332618.9 4		529984.1 7	529984.17		चौता रौ तथा पार्क निर्मा ण	1	1	गो टा	१६		निशा दुङ्गा ना	प्रथ म रुत्रि ग बिल
११	जेष्ठ नागरीक तथा बालउधेयन व्यवासथापन कार्य क्रम ठेक्का न SRM/ILAM/N CB/WORKS /2082/.83/0 9	ललिता अम्बये कन्स्ट्रक सन एण्ड सपर्यस सेवा इ न पा इलाम	2968407. 64	12/24 /2082	3/15/ 2083	3/15/ 2083	2968407.6 4	2290758.7 9		970121.2 6	970121.26		पाँच कोठे भवन निर्मा ण	1	1	गो टा	४२		निशा दुङ्गा ना	प्रथ म रुत्रि ग बिल
१२	सरस्वती आ वि भवन निर्माण ठेक्का न SRM/ILAM/N CB/WORKS /2082/.83/1 0	बशन्त निर्माण सेवा इ न पा ७ इलाम	3228751. 79	12/24 /2082	3/15/ 2083	3/15/ 2083	3333662.4 8	3333662.4 8		3191105. 09	3191105.0 9		एक कोठे भवन निर्मा ण	1	1	गो टा	९६		निशा दुङ्गा ना	का म स म्पन भए को
13	माबु स्वास्थ्य चोकि भवन निर्माण	निरोज राउत आर.एन. कन्स्ट्रक सन इलाम द मो 9842647 102	17474566 .00	19/11 /2079	20/1 0/20 84	चालु	14038276. 58			1683151. 79	8762793.4 1	62.42	भवन निर्मा ण	1	1	था न	62. 42	गा पा		
1	जमुना	गणेश राइ	4211025.	27/02	30/6/	5/6/2	14038276.			3313743.	3313743.8		भवन	1	1	था	100	स		

4	स्वास्थ्य चोकि भवन निर्माण	श्री जि.डी.एन कन्स्ट्रक सन इलाम ७ इलाम मो 9763505 711	62	/2082	2082	082	58			83	3		निर्मा ण			न		घी य सर का र गा पा		
1 5	सन्दकपुर गापा वडा न ३ सुलुबुङ्ग र वडा न ५ जमुना जोडने माइखोला मोटेरेवल पक्कीपुल मर्मत	उ स अध्यक्ष कुल बहादुर थेवे 9817075 181	1850908. 08	24/09 /2082	19/3/ 2083	5/6/2 083	1625000	1572875.0 0	278033.08	1855935. 17	1572875.0 0	283060. 17	पक्कीपु ल मर्मत	1	1	था न	100	प्रदे श सर का र गा पा		
1 6	वतासेसिस्ने फेदी ट्रस ब्रिज पुल निर्माण उ स सन्दकपुर ५ जमुना इलाम	पासाङ्ग लाक्पा शोर्पा 9816942 417	5440243. 13	13/02 /2081	15/1 2/20 82	चालु	3600000.0 0	1840243.1 3	2097783.03		570000		ट्रस ब्रिज	१	१		स घीय सर का र	" "	पेशा की 570 000	
1 7	देउराली छाँगे आलुवारी सडक मर्मत (सडर्कवोर्ड नेपाल)	सिद्धार्थ राइ	820032.2 4	27/12 /2080	15/0 3/20 83	15/0 3/20 83	696901.00	696901.00	123131.24	836598.3 2	696901.00	139697. 32	ढुङ्गा सोली ङ्ग गर्ने कार्य ।	0+4 10	0+4 11	कि मी	100	" "	(सड र्कवो र्ड नेपा ल)	
1 8	साँपकोटा डाँडा इङ्गला सडक मर्मत (सडर्कवोर्ड	गगा बहादुर गुरुङ्ग 9842777 171	820089.6 4	27/12 /2080	25/0 2/20 83	20/0 2/20 83	696901.00	696901.00	123188.64	820624.2 7	696901.00	123723. 27	ढुङ्गा सोली ङ्ग गर्ने	0+4 58	0+4 59	कि मी	100	" "	(सड र्कवो र्ड नेपा	

	नेपाल)												कार्य ।						ल)	
1 9	देउराली गोरुवाले सन्दकपुर सडक मर्मत(सडकवो र्ड नेपाल)	कमल गुरुङ्ग 9842677 889	1164033. 59	27/12 /2080	15/0 3/20 83	12/3/ 2083	1000400.0 0	989198.00	174835.59	1164033. 59	989198.00	174835. 59	दुङ्गा सोली ङ्ग गर्ने कार्य ।	0+5 51	0+5 52	कि मी	100	" "	" "	
	जम्मा		126,973,3 81.02				116,608,7 60.00	70,246,791 .94	2,796,971. 58	66,610,84 5.11	73,539,17 0.38	721,378 .77								

Phalgunand Trail

क्र. स	उ.स.को नाम	निर्माण व्यवसाय अध्यक्षको नाम/नं.	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	विनियोजि त रकम	कार्यलयले व्यहोर्ने रकम कन्टेन्जे न्सी बाहेक	उ.स. ले व्यहो र्ने रकम	कार्य सम्प न्न वा रनि ङ्ग रक म	कार्य सम्पन्न मध्ये		कामको विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	साइ ड इन्चा र्ज
											कार्यलयले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ता को श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	एकाइ	प्रतिस त		
1.0 0	फाल्गुनन्द पदमार्गको निर्माण उ.स	निर्मला राई	3297339. 26	9/2/208 2	3/20/2 083	3/20/2 083	3297339. 26	3038794. 53			2945258. 982		पद मार्ग निर्माणका लागि माटोको खन्ने काम ।	383.4 2	457.59	घ.मी	119. 35	संघी य, प्रदेश, पालि का तथा स्विस सर कार	निशा दुंगा ना
													सुख्खा पर्खाल	144.9 1	184.4	घ.मी	127. 93		
													दुङ्गे सिँढी	603	808	ओटा	133. 99		
													दुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+72 8	0+747. 5	कि. मि.	102. 67		
2.0	फाल्गुनन्द	राज राई	3216358.	9/2/208	3/20/2	3/20/2	3147171.	2963014.			2726232.		पद मार्ग	1134.	620.62	घ.मी	54.7	संघी	निशा

0	पदमार्गको निर्माण उ.स		82	2	083	083	74	67			015		निर्माणका लागि माटोको खन्ने काम ।	18			1	य, प्रदेश, पालि	ढुंगा ना
													सुख्खा पर्खाल	152.89	130.18	घ.मी	85.14	का	
													ढुङ्गे सिँढी	502	701	ओटा	139.64	तथा स्विस्	
													ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+505	0+783.27	कि. मि.	155.1	सर कार	
3	फाल्गुनन्द पदमार्गको निर्माण उ.स (ग)	इन्द्र कुमारी राई	3535489.00	8/7/2082	3/20/2083	3/18/2083	3535489.00	3261650.85			3261825.85		पद मार्ग निर्माणका लागि माटोको खन्ने काम ।	1542.1	959.67	घ.मी	62.23	संघी य, प्रदेश, पालि	निशा ढुंगा ना
													सुख्खा पर्खाल	77.22	79.53	घ.मी	102.99	का	
													ढुङ्गे सिँढी	1001	667	ओटा	66.63	तथा स्विस्	
													ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+440	1+095.35	कि. मि.	248.94	सर कार	
4	फाल्गुनन्द पदमार्ग परिधीय संरचना निर्माण	चक्रदीप मुखिया	2319796.27	14/10/2082	3/20/2083	3/20/2083	2319000	2085553.54			1949641.81		पद मार्ग माटो तथा जग निर्माण कार्य ।	127.76	108.62	घ.मी	85.02	संघी य, प्रदेश, पालि का तथा स्विस् सर कार	निशा ढुंगा ना
													सुख्खा पर्खाल	95.34	80.8	घ.मी	84.74		
													ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने कार्य ।	0+40	0+108	कि. मि.	270		
													शौचालय	2	2	ओटा	100		
													शेड विश्राम	1	1	ओटा	100		
													ढुङ्गे धारा	1	1	ओटा	100		
													दृश्यावलोकन स्थल (View Point)	1	1	ओटा	100		
													ढुङ्गे	7	6	ओटा	85.7		

													ફોહોરદાની (Dust Bin)				1		
													વિશ્રામ બેન્ચ	9	7	ઓટા	77.7 7		
													પોખરી સ્ટિલ રેલિડ	78	73.65	ર.મિ.	94.4 2		
		કુલ જમ્મા રૂ	1236898 3.35			1229900 0.00	1134901 3.59			1088295 8.66									

સાના સિંચાઈ

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शाखा

क्र.सं	कार्यक्रम	जम्मा
१	वैदेशिक रोजगारी छात्रवृत्ति	१ जना
२	वैदेशिक रोजगारी पारिवारिक स्वास्थ्य उपचार	२ जना
३	संचालित रोजगार आयोजना संख्या	३५ जना
४	वैदेशिक रोजगारी गम्भीर बिरामी उपचार सहायता	१ जना
५	१०० दिने रोजगारी उपलब्ध	६६ जना
६	श्रम नविकरण संख्या	१८ जना

वडागत भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र.स	कामको विवरण	इकाइ	कुल जम्मा	कैफियत
			परिमाण	
1	पक्कि नाली निर्माण गर्ने कार्य ।	कि. मी	0+042	
2	दुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य ।	कि. मी	0+610	
3	सडक निर्माण गर्ने कार्य ।	कि. मी	1+823	
4	सडक मर्मत गर्ने कार्य ।	कि. मी	37+084	
5	भवन निर्माणको लागि घडेरी खरने कार्य	संख्या	2	
6	सिमेन्ट दुङ्गा को प्रखाल लगाउने कार्य ।	घ. मी	16	
7	भवन व्यवस्थापन	संख्या	4	
9	HDPE Pipe PE-100, PN-16 Series for 20mm dia	कि. मी	3+800	

सन्दकपुर गाउँपालिका १ नं. वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन भएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र. स.	उ.स.को नाम	कार्य न्वयन गर्ने संस्था	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	विनियोजित रकम	कार्यलय ले व्यहोर्ने रकम कन्टेन्जेन्सी बाहेक	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कार्य सम्पन्न रकम	कार्य सम्पन्न मध्ये		कामको विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	साइड इन्चार्ज	कैफियत
											कार्यलय ले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ताको श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	एकाइ	प्रति सत			
१	साविक ६ न वडा माईपोखरी सडक मर्मत	साविक ६ न वडा माईपोखरी सडक मर्मत उ.सं	762075.02	2082 06 27	2082 10 27	10/27/2082	700000.00	647500.00	114575.02	762635.07	647500.00	115135.07	सडक मर्मत	2+727	2+728	k.m	१००	प्राकृतिक विपद कोष	अनमोल राई	भुक्तानी भएको
२	साविक ७ न वडा माईपोखरी सडक मर्मत	साविक ७ न वडा माईपोखरी सडक मर्मत उ.सं	979830.50	9/29/2082	12/29/2082	1/11/2083	900000.00	832500.00	147330.50	980755.11	832500.00	148255.11	सडक मर्मत	6+315	6+316	k.m	१००	"	"	"
३	साविक माइपोखरी ५ सडक मर्मत	साविक माइपोखरी ५ सडक मर्मत उ.स.	272186.11	10/8/2082	12/9/2082	1/12/2083	250000.00	231250.00	40936.11	272597.05	231250.00	41347.05	सडक मर्मत	1+692	1+693	k.m	१०१	"	"	"
४	डाडाखर्क	डाडाख	544598.24	11/12/2082	1/15/2083	12/20/2082	500000.00	462500.00	82098.24	545420.12	462500.00	82920.12	सडक	4+277	4+278	k.m	१०	"	"	"

	गोप्रे झेउपोख री सुकुवा सडक मर्मत	क गोप्रे झेउपो खरी सुकुवा सडक मर्मत उ.स.											मर्मत				०			
५	साविक माईपोख री ४ न वडा सडक मर्मत	साविक माईपो खरी ४ न वडा सडक मर्मत उ.सं	761944. 12	9/29/2082	12/29/20 82	1/14/2 083	700000 .00	647500 .00	114444 .12	762345. 92	647500 .00	114845 .92	सडक मर्मत	4+09 7.5	4+09 7.6	k.m	१० ०	"	"	"
६	कोप्चे भालुखोप मूलडाडा थारी भन्जीया ग अफठीया रे सडक मर्मत	छिन्टा पु बिखे टोल विकास स्वयसे वी तथा उपभो क्ता ससथा	489915. 48	11/1/2082	12/30/20 82	11/28/ 2082	450000 .00	416250 .00	73665. 48	492134. 55	416250 .00	75884. 55	सडक मर्मत	3+05 7	3+05 8	k.m	१० ०	"	"	"
७	ढकाल चोक देखी आलुवरी कुकुर खोल्सी सडक मर्मत	छिन्टा पु बिखे टोल विकास स्वयसे वी तथा उपभो	490032. 25	11/1/2082	12/30/20 82	11/28/ 2082	450000 .00	416250 .00	73782. 25	492771. 85	416250 .00	76521. 85	सडक मर्मत	4+38 7	4+38 8	k.m	१० ०	"	"	"

		क्ता ससथा																		
८	चन्द्रोदय खरिखार्क सडक मर्मत	छिन्टा पु बिखे टोल विकास स्वयसे वी तथा उपभो क्ता ससथा	489874. 73	11/1/2082	12/30/20 83	11/28/ 2082	450000 .00	416250 .00	73624. 73	491381. 51	416250 .00	75131. 51	सडक मर्मत	1+73 7	1+73 8	k.m	१० ०	"	"	"
९	बिस पसल आहाले अधिकारी सडक मर्मत	छिन्टा पु बिखे टोल विकास स्वयसे वी तथा उपभो क्ता ससथा	489802. 81	10/29/208 2	12/30/20 82	11/27/ 2082	450000 .00	416250 .00	73552. 81	491241. 10	416250 .00	74991. 10	सडक मर्मत	3+18 1	3+18 2	k.m	१० ०	"	"	"
१०	आलुवारी मूलडाडा किबुटार सडक मर्मत	छिन्टा पु बिखे टोल विकास स्वयसे वी तथा उपभो क्ता ससथा	489823. 36	11/1/2082	12/30/20 82	11/28/ 2082	450000 .00	416250 .00	73573. 36	490542. 50	416250 .00	74292. 50	सडक मर्मत	2+43 6.5	2+43 6.6	k.m	१० ०	"	"	"

१ १	अधिकारी बिखे सडक मर्मत	छिन्टा पु बिखे टोल विकास स्वयसे वी तथा उपभो क्ता ससथा	533287. 11	11/1/2082	1/30/208 3	11/28/ 2082	490000 .00	453250 .00	800037 .11	534581. 57	453250 .00	81331. 57	सडक मर्मत	3+17 7	3+17 8	k.m	१० ०	"	"	"
१ २	अफठ्यारे अधिकारी सडक निर्माण	छिन्टा पु बिखे टोल विकास स्वयसे वी तथा उपभो क्ता ससथा	438877. 36	10/29/208 2	12/29/20 83	11/28/ 2082	400000 .00	370000 .00	68877. 36	438970. 96	370000 .00	68970. 96	सडक निर्माण	0+61 1	0+61 2	k.m	१० ०	सिलिंड्र बजेट	"	"
१ ३	बडा कार्यालय परिसर ढल निकास तथा कार्यालय व्यावस्था पन	छिन्टा पु बिखे टोल विकास स्वयसे वी तथा उपभो क्ता ससथा	119726. 23	1/17/2083	3/22/208 3	3/5/20 83	110000 .00	101750	17976. 23	121317. 75	101750 .00	19567. 75	बडा कार्याल य व्याव स्थापन	0+02 9	0+02 9	k.m	१० ०	"	"	"
१ ४	ठुलीटार डाडा	छिन्टा पु बिखे	218063. 50	1/8/2083	3/15/208 3	2/25/2 083	200000 .00	185000	33063. 50	222095. 58	185000 .00	37095. 58	सडक निर्माण	0+32 0	0+64 0	k.m	१० ०	"	"	"

	चोक सडक निर्माण	टोल विकास स्वयसे वी तथा उपभो क्ता ससथा																		
१ ५	किराँत राई यायोख खा भवन व्यवद स्थापन आहाले	छिन्टा पु बिखे टोल विकास स्वयसे वी तथा उपभो क्ता ससथा	218092. 73	1/8/2083	3/15/208 3	2/15/2 083	200000 .00	185000	33092. 73	220369. 86	185000 .00	35369. 86	भवन निर्माण	२७६ ६०	२७६ ६९	घ. मी	१० ०	"	"	"
१ ६	माइ पोखरी स्वस्थय चौकी सौचालय मर्मत	छिन्टा पु बिखे टोल विकास स्वयसे वी तथा उपभो क्ता ससथा	108836. 54	1/17/2083	२०८०३ /१५	3/5/20 83	100000 .00	92500	16336. 54	108918. 03	92500. 00	16418. 03	स्वस्थय चौकी सौचालय मर्मत	१	१	nos	१० ०	"	"	"
१ ७	काँक्रे जोरपोख री सडक		76313.8 7	11/28/208 2	3/5/2083	3/5/20 83	75400. 00	75400. 00		76912.7 37	75400. 00	1512.7 4	सडक मर्मत	0+02 3	0+02 4	k.m	१० ०	रोजगार	"	"
१	खरखारे		75847.9 1	11/27/208 2	3/4/2083	3/5/20 83	75400. 00	75400. 00		76704.2 3	75400. 00	1304.2 3	सडक	0+05 4	0+05 5	k.m	१०	"	"	"

८	टप्पु सडक												मर्मत				०			
१९	चापगैरी बुढेनी घलेटार सडक		150996.86	11/28/2082	3/5/2083	3/5/2083	150800.00	150800.00		158179.87	150800.00	7379.87	सडक मर्मत	0+070	0+071	k.m	१००	"	"	"
२०	चार देउराली पात्ले सडक		76080.89	11/29/2082	3/6/2083	3/5/2083	75400.00	75400.00		78240.02	75400.00	2840.02	सडक मर्मत	0+040	0+041	k.m	१००	"	"	"
२१	बैसाके सडक		76313.87	11/30/2082	3/7/2083	3/5/2083	75400.00	75400.00		77506.59	75400.00	2106.59	सडक मर्मत	0+045	0+046	k.m	१००	"	"	"
२२	डाडाखर्क झेउपोखरी सडक		77012.83	12/1/2082	3/8/2083	3/5/2083	75400.00	75400.00		78904.49	75400.00	3504.49	सडक मर्मत	0+045	0+046	k.m	१००	"	"	"
२३	१ न खानेपानी व्यवस्थापन कार्यालय		200000.00	1/15/2083	3/15/2083	3/15/2083	200000.00	18500			18500.00		HDPE Pipe PE-100, PN-16 Series for 20mm dia	3+800	3+800	k.m	१००	"	"	"
२४	महिला युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम		200000.00	2/25/2083	3/24/2083	3/5/2083	200000.00	18500			18500.00		खेलकुद व्यवस्थापन	१	१	nos	१००	खेलकुद व्यवस्थापन	"	"
२५	आदरणीय मा.वि. सौन्दर्यीकरण कार्य	आदरणीय मा.वि.	109005.54	1/24/2083	3/15/2083	2/5/2083	100000.00	92500	16505.54	110056.48	92500.00	17556.48	सौन्दर्यीकरण कार्य	२६२	२६३	sq.m	१००	सिलिङ् बजेट	"	"

२६	रातमाटे राना गाउँ सडक न निर्माण	रातमा टे राना गाउँ सडक न निर्माण उ.स.	761980.63	12/25/2082	2/25/2083	2/20/2083	700000.00	647500	114480.63	764858.55	647500.00	117358.55	सडक निर्माण	0+682	0+683	k.m	१००	"	"	"
२७	पा.खोला ठाडो पाखा फड्के निर्माण	पा.खोला ठाडो पाखा फड्के निर्माण ऊ.स.	108867.13	12/2/2082	3/15/2083	1/25/2083	100000.00	92500	16367.13	110836.34	92500.00	18336.34	फड्के निर्माण	१	१	nos	१००	"	"	"
२८	चन्द्रोदय मा.वि	चन्द्रोदय आ.वि	217952.91	1/21/2083	3/15/2083	2/15/2083	200000.00	185000	32952.91	218233.06	185000.00	33233.06	बिद्यालय व्यवस्थापन	१	१	nos	१००	"	"	"
२९	चाम्लिङ डाडा काक्रे जोरपोखरी सडक मर्मत	छिन्टा पु बिखे टोल विकास स्वयसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	179135.03	2/22/2083	3/22/2083	3/5/2083	165000.00	152625	26510.03	185703.80	152625.00	33078.80	सडक मर्मत	0+053	0+054	k.m	१००	"	"	भुक्ता नी नभए को
३०	माङ्गिम भवन आलुवरी	आलुवरी माङ्गिम निर्माण उ.स.	313486.40	२०८३/०२/२९	3/24/2083	3/15/2083	300000.00	277500.00	53986.4	333436.32	277500.00	55936.32	भवन निर्माण	४१०४	४१०५	घ.मी	१००	"	"	"

३ १	गदेश राईको घर देखी मुकुबुङ् भवन (आहाले) जाने बाटो स्तरोन्ती	छिन्टा पु बिखे टोल विकास स्वयसे वी तथा उपभो क्ता ससथा	381271. 80	2/28/2083	3/24/208 3	3/13/2 083	350000 .00	323750 .00	57521. 8	381831. 02	323750 .00	58081. 02	सडक निर्माण	0+18 0	0+18 1	k.m	१० ०	"	"	"
	जम्मा		1041123 1.76				964280 0.00	862617 5.00	215529 0.53	1007948 2.04	862617 5.00	149030 7.04								

सन्दकपुर गाउँपालिका २ नं.वडामा आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालनभएका योजनाहरुको सम्झिस
भौतिक प्रगति विवरण

क्र. स.	बिवरण	इकाइ	नयाँ निर्माण	मर्मत	सोलिङ्ग	नाली	ग्याबिन वाल	कैफियत
१	सडक	की मी	०	१७+७८०	०+६४२	२+०६०	२६०	
२	भवन	गोटा	०	१.००	०	०		
३	पुल	गोटा	०	१.००	०	०		
४	पदमार्ग	की मी	०+९४५ km	०	०	०		
५	खानेपानी पाईप खरिद							
	एच डी पी पाइप ६३ एम एम को १००	की मी	०+१००					
	एच डी पी पाइप ३२ एम एम को	की मी	०+२००					
	एच डी पी पाइप २० एम एम को	की मी	३+४००					
	पोलिथीन टैकी ५०० ली को	गोटा	१					

सन्दकपुर गाउँपालिका २ नं.वडामा आ.व. २०८१/०८२ मा सञ्चालनभएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र.स	उ.स.को नाम	कार्यान्वयन गर्ने संस्था	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	विनियोजित रकम	कार्यालय ले व्यहोर्ने रकम कन्टेन्जेन्सी बाहेक	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कार्य सम्पन्न रकम	कार्य सम्पन्न मध्ये		काम को विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	साइड इन्चार्ज	कैफियत
											कार्यालय ले शुक्तानी गरेको	उपभोक्ताको श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	एकाइ	प्रति सत			
१	सभालुङ्ग टोल सडक मर्मत	सभालुङ्ग टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	761614.40	२०८२।०६।२७	२०८२।०९।३०	२०८२।०८।०५	700000.00	647500.00	114114.40	762841.34	647500.00	114455.74	सडक मर्मत को काम	3+891	3+891	कि. मि	100	बिपद व्यवस्थापन	अविनारयण दहाल	
२	छिन्टापु टोल सडक मर्मत	छिन्टापु टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	380892.87	२०८२।०६।२७	२०८२।०९।३०	२०८२।०८।२५	350000.00	323750.00	57142.87	381674.79	323750.00	57924.79	सडक मर्मत को काम	1+513	1+514	कि. मि	100	बिपद व्यवस्थापन	अविनारयण दहाल	
३	टोड्के गिताङ्ग टोल सडक मर्मत	टोड्के गिताङ्ग टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	380931.68	२०८२।०६।२७	२०८२।०९।३०	२०८२।०८।१८	350000.00	323750.00	57181.68	381835.75	323750.00	58085.75	सडक मर्मत को काम	2+099	2+099	कि. मि	100	बिपद व्यवस्थापन	अविनारयण दहाल	

		क्ता संस्गा																		
४	लालीगुरौ स टोल सडक मर्मत	लाली गुरौ स टोल विकास स्वयंसे वी तथा उपभोक्ता संस्गा	489721.19	२०८२।० ६।२७	२०८२।१ २।३०	२०८२।० ९।०७	450000.00	416250.00	73471.19	490748.54	416250.00	74498.54	सडक मर्मत को काम	3+74 0	3+74 0	कि. मि	100	विपद व्यवस्थापन	अविनारयण दहाल	
५	याङ्गमा फेमेगुरु टोल सडक मर्मत	याङ्गमा फेमेगुरु टोल विकास स्वयंसे वी तथा उपभोक्ता संस्गा	489749.88	२०८२।० ६।२७	२०८२।१ २।३०	२०८२।१ ०।१०	450000.00	416250.00	73499.88	490696.60	416250.00	74446.60	भवन मर्मत	१		वटा		विपद व्यवस्थापन	अविनारयण दहाल	
६	दहालखोला याङ्गमा फेमेगुरु माईखोला सडक मर्मत	लोक्ताम निर्माण सेवा	999963.90	२०८२।० ९।१४	२०८२।१ २।३०	२०८२।१ २।२०	1000000.00	862038.85	109027.72	947702.53	860480.35	87222.18	सडक मर्मत को काम	2+32 3	2+32 3	कि. मि	100	विपद व्यवस्थापन	अविनारयण दहाल	सम्पन्न भएको
७	गुफा पोखरी छेउखर्क सोमेलाल क्मालुङ्ग	सभालुङ्ग टोल विकास स्वयंसे वी तथा	546974.68	२०८२।० ६।२७	२०८२।१ २।३०	२०८२।० ९।०७	500000.00	462500.00	84474.68	549431.72	462500.00	86931.72	ट्रेकिङ्ग सडक निर्माण	0+94 5	0+94 5	कि. मि	100	गापा	अविनारयण दहाल	सम्पन्न भएको

	ट्रेकिङ सडक	उपभोक्ता संस्था																		
८	हिमालय बालबिकास केन्द्र सन्दकपुर २	इन्द्रजित राई	380925.50	२०८२।० ९।२९	२०८२।९ २।२५	२०८२।९ २।०२	350000.00	323750.00	57175.50	382797.98	323750.00	59049.98	भवन मर्मत	९	९	बटा	100	आन्तरीक स्रोत	अविनारयण दहाल	सम्पन्न भएको
													शौचालय निर्माण	९	९	बटा	100			
९	सिमखर्क हिले सडक	चन्द्रमान राई	489802.81	२०८२।९ २।२६	२०८३।० २।३०	२०८३।० ९।९०	450000.00	416250.00	73552.81	491549.30	416250.00	75299.31	सडक मर्मत को काम	1+017	1+017	कि. मि.	100	आन्तरीक स्रोत	अविनारयण दहाल	सम्पन्न भएको
१०	गोरुवाले आहाल सडक मर्मत	लाली गुराँस टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	1088582.00	२०८२।९ २।०९	२०८३।० २।२५	२०८३।० ९।२४	1000000.00	925000.00	163582.00	1090268.46	925000.00	165268.46	सडक मर्मत को काम	1+018	1+018	कि. मि.	100	रकमान्तर	अविनारयण दहाल	सम्पन्न भएको
११	माईनदी उद्गम स्थलमा कुण्ड निर्माण	सभालुङ्ग टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	489958.55	२०८२।९ २।९६	२०८३।० २।२५	२०८३।० २।२५	450000.00	416250.00	73708.55	493808.74	416250.00	77558.74	साना पोखरी निर्माण	१०		बटा	100	पुर्वाधार विकास	अविनारयण दहाल	सम्पन्न भएको
													घेराबारी वाल	0+144		कि. मि.	100			

														डुंगा सोलिङ्ग	0+14 4		कि. मि	100			
१ २	सिस्ने माईखोला काठेपुल निर्माण	सभालुङ्ग टोल विकास स्वयंसे वी तथा उपभो क्ता संस्गा	217835. 23	२०८२।१ २।१६	२०८३।० २।२५	२०८३।० २।१८	200000. 00	185000. 00	32835. 23	217967 .31	185000 .00	32967. 31		आर सि सि पुल निर्मा ण	१		वटा	100	आन्तरी क स्रोत	अवि नारा यण दहा ल	सम्प न्न भए को
१ ३	मितेरी छेउखर्क सडक सोलिङ्ग	सभालुङ्ग टोल विकास स्वयंसे वी तथा उपभो क्ता संस्गा	163263. 72	२०८२।१ २।१६	२०८३।० २।३०	२०८३।० २।३१	150000. 00	138750. 00	24513. 72	163947 .70	138750 .00	25197. 70		सडक सोलि ङ्ग	0+08 7	0+08 7	कि. मि	100	पुर्वाधार विकास	अवि नारा यण दहा ल	सम्प न्न भए को
१ ४	बौद्धगुम्बा भिरडिल सडक	छिन्टापु टोल विकास स्वयंसे वी तथा उपभो क्ता संस्गा	217684. 96	२०८२।१ २।०१	२०८३।० २।३०	२०८३।० २।०५	200000. 00	185000. 00	32700. 00	218154 .11	185000 .00	33154. 11		सडक सोलि ङ्ग	0+13 3.2	0+13 3.5	कि. मि	101	पुर्वाधार विकास	अवि नारा यण दहा ल	सम्प न्न भए को
१ ५	सानछेनमे ण्डोल बौद्ध गुम्बा मर्मत	छिन्टापु टोल विकास स्वयंसे वी तथा	109471. 08	२०८२।१ २।०१	२०८२।१ २।२५	२०८२।१ २।१८	100000. 00	92500.0 0	17000. 00	109540 .52	92500. 00	17040. 52		भवन रङ्गरो गन	1	1	वटा	100	पुर्वाधार विकास	अवि नारा यण दहा ल	सम्प न्न भए को

		सप्लायर्स कम्पनी प्रा लि सन्दक पुर ५											न जालि निर्मा ण							
१ ९	गिताङ्ग टोड्के झरना सडक मर्मत	माईजो गमाई निर्माण सेवा	850406. 45	२०८३।० ३।१०	२०८३।० ३।२४	२०८३।० ३।२२	850000. 00	850406. 45			797525 .36		सडक मा ग्याबि न जालि निर्मा ण	120		घन	100	पुर्वाधार विकास	अवि नारा यण दहा ल	सम्प न्न भए को
२ ०	सन्दकपुर २ नं वडा कार्यालय कम्पाउ न्ट बाल निर्माण	कम्युनि टि विल्डर्स प्रा लि इलाम	999324. 35	२०८३।० २।२२	२०८३।० ३।२४	२०८३।० ३।१८	1000000 .00	999324. 35			935579 .89		भवन घेरा बार	1	1	वटा	100	पुर्वाधार विकास	अवि नारा यण दहा ल	सम्प न्न भए को
२ १	पर्यटन प्रवर्धन डस्टविन निर्माण	आदित्य गृल उद्योग इलाम	459730. 44	२०८३।० ३।०५	२०८३।० ३।२४	२०८३।० ३।२०	450000. 00	459730. 44			439999 .40		डस्ट विन निर्मा ण	10	10	सेट	100	पुर्वाधार विकास	पर्यट न वि कास	सम्प न्न भए को
	जम्मा		1091159 0.10				1128500 0.00	1038526 9.98	120376 6.51	725836 6.61	962324 5.43	105212 7.68								

सन्धकपुर गाउँपालिका २ नं वडको आ.व २०८२.)*३ को प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वार्षिक संचालन भएका योजनाहरुको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र. स	उ.स.को नाम	कार्यान्वयन गर्ने संस्था	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	विनियोजित रकम	कार्यलय ले व्यहोर्ने रकम कन्टेन्जेन्सी बाहेक	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कार्य सम्पन्न रकम	कार्य सम्पन्न मध्ये		काम को विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	साइड इन्चार्ज	कैफियत
											कार्यलय ले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ताको श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	एकाइ	प्रति सत			
१	गाईखर्क सरस्वती आ बि सडक रोजगार	सुचिकृत ३ जना	226281.74	२०८२।१०।२४	२०८३।०२।०५	२०८३।०२।०५	226200.00	226200.00	81.74	226807.02	226200.00	607.02	सडक ग्रेडिङ	0+030	0+030	कि. मि	100	रोजगार कार्यक्रम	अविनारयण दहाल	सम्पन्न भएको
													सडक सोलिङ	0+065.40	0+065.70	कि. मि	100			
													कच्ची नाली	0+250	0+250	कि. मि	100			
२	बौद्धगुम्बा सेर्पे भज्याङ्ग सडक मर्मत	सुचिकृत ३ जना	226262.86	२०८२।१०।२४	२०८३।०२।०५	२०८३।०२।०५	226200.00	226200.00	62.86	227139.34	226200.00	939.34	सडक ग्रेडिङ	0+120	0+120	कि. मि	100	रोजगार कार्यक्रम	अविनारयण दहाल	सम्पन्न भएको
													सडक सोलिङ	0+078.4	0+079	कि. मि	100			
													कच्ची नाली	0+134	0+134	कि. मि	100			
३	लुङ्गचोब सडक	सुचिकृत २	150849.83	२०८२।१०।२४	२०८३।०२।०५	२०८३।०२।०५	150800.00	150800.00	49.83	151200.02	150800.00	400.02	सडक	0+039.80	0+039.80	कि. मि	100	रोजगार	अविनारा	सम्पन्न

	मर्मत	जना											ग्रेडि इ					कार्य क्रम	यण दहा ल	भए को
													सड क सोलि ङ्ग	0+043 .6	0+043 .8	कि. मि	100			
													क च्चि नाली	0+360	0+360	कि. मि	100			
४	बालक ल्याण आ बि याङ्गमा सतिघाट सडक	सुचिकृ त ३ जना	226257. 27	२०८२।१० १२४	२०८३।०२ १०५	२०८३।०२ १०५	226200. 00	226200. 00	57.2 7	226834. 98	226200. 00	634.98	सड क ग्रेडि इ	0+100	0+100	कि. मि	100	रोजगा र कार्य क्रम	अबि नारा यण दहा ल	सम्प न्न भए को
													सड क सोलि ङ्ग	0+065 .40	0+065 .70	कि. मि	100			
													क च्चि नाली	0+465	0+465	कि. मि	100			
५	रुपेश गोलाई बिस्तारे गुफा सडक मर्मत	सुचिकृ त ३ जना	226226. 51	२०८२।१० १२४	२०८३।०२ १०५	२०८३।०२ १०५	226200. 00	226200. 00	26.3 8	227102. 99	226200. 00	902.99	सड क ग्रेडि इ	0+120	0+120	कि. मि	100	रोजगा र कार्य क्रम	अबि नारा यण दहा ल	सम्प न्न भए को
													सड क सोलि ङ्ग	0+078 .4	0+079	कि. मि	100			
													क च्चि नाली	0+130 .5	0+130 .5	कि. मि	100			
६	सिम	सुचिकृ	150849. 83	२०८२।१०	२०८३।०२	२०८३।०२	150800. 00	150800. 00	49.8 3	151200. 02	150800. 00	400.02	सड	0+039 .80	0+039 .80	कि.	100	रोजगा	अबि	सम्प

	खर्क हिले सडक	त २ जना		१२४	१०५	१०५							क ग्रेडि ङ्			मि		र कार्य क्रम	नारा यण दहा ल	न्न भए को
													सड क सोलि ङ्	०+०४३ .६	०+०४३ .८	कि. मि	१००			
													क च्चि नाली	०+३६०	०+३६०	कि. मि	१००			
७	बालक ल्याण आ बि सडक स्तर उन्नती सुलुबुङ्ग	सुचिकृ त २ जना	१५०८४९. ८३	२०८२।१२ १०४	२०८३।०३ १११	२०८३।०३ १११	१५०८००. ००	१५०८००. ००	४९.८ ३	१५१०२४. ९२	१५०८००. ००	२२४.९२	सड क ग्रेडि ङ्	०+०३९ .८०	०+०३९ .८०	कि. मि	१००	रोजगा र कार्य क्रम	अबि नारा यण दहा ल	सम्प न्न भए को
													सड क सोलि ङ्	०+०४३ .६०	०+०४३ .७	कि. मि	१००			
													क च्चि नाली	०+३६०	०+३६०	कि. मि	१००			
	जम्मा खर्च		१३५७५७ ७.८७				१३५७२० ०.००	१३५७२० ०.००	३७७. ७४	१३६१३० ९.२९	१३५७२० ०.००	४१०९.२ ९								

सन्दकपुर गाउँपालिका ३ नं. वडामा आ.व. २०८१/०८२ मा सञ्चालन भएका योजनाहरूको
सम्झिस भौतिक प्रगति विवरण

क्र.स	कामको विवरण	इकाइ	कुल जम्मा	कैफियत
			परिमाण	
१	ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने कार्य ।	कि. मी	०+५१३	
२	मेसिन मेड ग्यावियन सहित ढुङ्गा भर्ने कार्य ।	घ. मी	१३७	
३	जियोटेस्टाल राख्ने कार्य ।	ब. मी	८६	
४	सडक स्तरउन्नति गर्ने कार्य ।	कि. मी	१३+५२०	
५	सुख्खा ढुङ्गा को प्रखाल लगाउने कार्य ।	घ. मी	०	
६	सिमेन्ट ढुङ्गा को प्रखाल लगाउने कार्य ।	घ. मी	०	
७	भवन मर्मत कार्य	घ. मी	३	
८	शौचालय निर्माण कार्य	घ. मी	४	
९	शौचालय मर्मत कार्य	घ. मी	३	
१०	यज्ञशाला निर्माण	गोटा	१	

सन्दकपुर गाउँपालिका ३ नं.वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालनभएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र. स	उ.स.को नाम	कार्या न्वयन गर्ने संस्था	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	विनियोजित रकम	कार्यलय ले व्यहोर्ने रकम कन्टेन्जेन्सी बाहेक	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कार्य सम्पन्न रकम	कार्यसम्पन्न मध्ये		काम को विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	साइड इन्वार्ज	कैफियत
											कार्यलय ले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ताको श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	एकाइ	प्रति सत			
१	लुरिडटार स्वास्थ्य चौकी मर्मत तथा रङ्ग रोगन	स्वास्थ्य संयोजक	96767.49	2/3/2083	24/03/2083	20/03/2083	100000.00	92500.00	4267.49	97105.78	92500.00	4605.78	सिलीङ्ग मर्मत	६४.०१	६४.०१	बर्ग मी	१००	समानि करण	सरोज कार्की	भुक्तानी भएको
२	नवदेवधर मन्दिरमा यज्ञशाला निर्माण	मन्दिरमा व्यवस्थाना समिति	327042.11	29/02/2083	24/03/2083	22/03/2083	300000.00	277500.00	49542.11	330746.40	277500.00	53246.40	यज्ञशाला निर्माण तथा शौचाल निर्माण	1	1	गोटा	१००	"	"	"
३	गैरीगाउँ गाउँघर क्लिनिक निर्माण	२ नं टोल विकास संस्था	273157.34	1/3/2083	24/03/2083	9/3/2083	250000.00	231250.00	41907.34	275492.30	231250.00	44242.30	छाना लगाउने कार्य	१	१	गोटा	१००	"	"	"
४	देवी आ.वि./बालमैत्री विद्यालय प्रवर्धन कार्यक्रम	विद्यालय प्र.	56805.11	5/3/2083	24/03/2083	13/03/2083	50000.00	46250.00	10555.11	57014.79	46250.00	10764.79	शौचालय मर्मत कार्य	१	१	गोटा	१००	"	"	"
५	माइपोखरी संस्कृत मा.	विद्यालय प्र.	56797.55	5/3/2083	24/03/2083	13/03/2083	50000.00	46250.00	10547.55	62156.86	46250.00	15906.86	रङ्गरोघन	१	१	गोटा	१००	"	"	"

	वि./बालमैत्री विद्यालय प्रवर्धन कार्यक्रम												कार्य / भवन मर्मत							
६	बालनिकेतन आ.वि./बालमैत्री विद्यालय प्रवर्धन कार्यक्रम	विद्यालय प्र.	113683.25	5/3/2083	24/03/2083	22/03/2083	100000.00	92500.00	21183.25	115836.81	92500.00	23336.81	स्कूल फेन्चिंड कम्पाउण्ड घेरावेरा	३०	३०	रमी	१००	"	"	"
७	जनकल्याण आ.वि. शौचालय निर्माण	विद्यालय प्र.	113522.33	12/3/2083	24/03/2083	22/03/2083	100000.00	92500.00	21022.33	114591.01	92500.00	22091.01	शौचाल निर्माण	१	१	गोटा	१००	"	"	"
८	बाल विकास शौचालय मर्मत	विद्यालय प्र.	35143.64	3/3/2083	24/03/2083	22/03/2083	30000.00	27750.00	7393.64	36342.39	27750.00	8592.39	शौचाल निर्माण	१	१	गोटा	१००	"	"	"
९	युवा आ.वि. (बालमैत्री विद्यालय प्रवर्धन कार्यक्रम)	विद्यालय प्र.	56862.29	8/3/2083	24/03/2083	22/03/2083	50000.00	46250.00	10612.29	57122.81	46250.00	10872.81	मर्मत कार्य /प्लास्टर कार्य	१	१	गोटा	१००	"	"	"
१०	पुणे पोखरी चिज फ्याक्ट्री सडक स्तरोन्नती	१ नं टोल विकास संस्था	164683.02	1/4/2083	24/03/2083	3/2/2083	150000.00	138750.00	25933.02	176492.75	138750.00	37742.75	ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने	0+109	0+109	कि. मि.	१००	"	"	"
११	विपत	१ नं	762460.26	11/9/2082	24/03/2083	2/10/2083	700000.00	647500.00	114960.26	762707.17	647500.00	115207.17	सडक	४+३	४+३	कि.	१०	प्राकृति	"	"

१	सडक मर्मत (१ , २ र ३ टोलको	टोल विकास संस्था										मर्मत कार्य	७७	७६	मि.	०	क विपद कोष		
१ २	२ र ४ नं टोलको विपद सडक मर्मत कार्य	२ नं टोल विकास संस्था	568972.25	9/23/2082	24/03/2083	2/10/2083	500000.00	462500.00	106472.25	573185.28	462500.00	110685.28	सडक मर्मत कार्य	६+१०३	६+२१०	कि. मि.	१००	प्राकृति क विपद कोष	" "
१ ३	२,३ र ४ नं टोलको विपद सडक मर्मत कार्य	२ नं टोल विकास संस्था	567867.65	9/23/2082	24/03/2083	2/10/2083	500000.00	462500.00	105367.65	573186.28	462500.00	110686.28	सडक मर्मत कार्य	८+७०५	८+६०६	कि. मि.	९९	प्राकृति क विपद कोष	" "
१ ४	कुम्ले धारा झलेटार देविथान मार्ग स्तरोन्नती	३ नं टोल विकास संस्था	594552.6	4/1/2083	24/03/2083	10/3/2083	200000.00	185000.00	409552.60	226908.28	185000.00	41908.28	ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने	0+094	0+094	कि. मि.	१००	समानि करण	" "
१ ५	गजुरमान चौतारा- सुतुलुङ्ग- माईखोला सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति	३ नं टोल विकास संस्था	763762.04	2/3/2083	24/03/2083	6/3/2083	700000.00	647500.00	116262.04	767938.10	647500.00	120438.10	सडक मर्मत कार्य	२+२६५	२+२६५	कि. मि.	१००	" "	" "
१ ६	माइपोखरी - छत्रमणी मार्ग- सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति	४ नं टोल विकास संस्था	870867.64	29/02/2083	24/03/2083	10/3/2083	800000.00	740000.00	130867.64	875668.02	740000.00	135668.02	सडक मर्मत कार्य	३+८५०	३+८५०	कि. मि.	१००	" "	" "

	।																			
१७	: कुम्ले धारा झलेटार देविथान मार्ग स्तरोन्नती	१ नं टोल विकास संस्था	218739.42	4/1/2083	24/03/2083	10/3/2083	200000.00	185000.00	33739.42	226908.28	185000.00	41908.28	दुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने	0+094	0+094	कि. मि.	१००	"	"	"
१८	आशिष चौतारा वृहतर-चियावाला गाउँ माबु-जमुना सडक ।	२ नं टोल विकास संस्था	218446.23	7/1/2083	24/03/2083	6/3/2083	200000.00	185000.00	33446.23	222598.11	185000.00	37598.11	दुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने	0+134	0+134	कि. मि.	१००		"	"
१९	टंक खोलसी हुदै अधिकारी गाउँ नर्मदेश्वर देवी आ.वि. सडक ।	२ नं टोल विकास संस्था	218758.73	7/1/2083	24/03/2083	6/3/2083	200000.00	185000.00	33758.73	22259.00	185000.00	162741.00	सडक मर्मत कार्य	0+510	0+515	कि. मि	१००	"	"	"
२०	दाहाल डाँडा दलित बस्ति जंगचोक सडक स्तरोन्नति ।	३ नं टोल विकास संस्था	218311.97	8/1/2083	24/03/2083	10/3/2083	200000.00	185000.00	33311.97	223614.06	185000.00	38614.06	दुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने	0+076	0+076	कि. मि	१००	"	"	"
२१	दृष्टि बिहिन मार्ग	३ नं टोल विकास संस्था	163990.3	8/1/2083	24/03/2083	8/3/2083	150000.00	138750.00	25240.30	169811.07	138750.00	31061.07	दुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने	0+098	0+098	कि. मि.	१००	"	"	"

२ २	दोभाने डाँडा तीन मुहाने हिटी धारा सडक	४ नं टोल विकास संस्था	164772. 66	2/3/208 3	24/03/2 083	19/03/2 083	150000. 00	138750. 00	26022.6 6	166433. 46	138750. 00	27683.4 6	ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने	0+10 2	0+10 2	कि. मि.	१० ०	"	"	"
२ ३	गड्तौला भन्ज्याङ्ग भट्टी गाउँ डाँडे- डाले पाखा सडक	४ नं टोल विकास संस्था	217684. 77	2/3/208 3	24/03/2 083	19/03/2 083	200000. 00	185000. 00	32684.7 7	220582. 72	185000. 00	35582.7 2	ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने	0+08 8	0+08 9	कि. मि.	१० ०	समानि करण	"	"
२ ४	टारी आहाले भिरगाउँ सडक ३ नं	४ नं टोल विकास संस्था	219305. 43	2/3/208 3	24/03/2 083	17/03/2 083	200000. 00	185000. 00	34305.4 3	220152. 92	185000. 00	35152.9 2	ढुङ्गा सोलीङ्ग गर्ने	0+13 6	0+13 6	कि. मि.	१० ०	"	"	"
२ ५	चाँपगौरी छिलिङ्गे सानिमाई सडक मर्मत	३ नं टोल विकास संस्था	858730. 87	29/02/2 083	24/03/2 083	15/03/2 083	789000. 00	729825. 00	128905. 87	683177. 37	789000. 00	105822. 63	ग्याविन लाउने कार्य	१४०	१०९	घ. मी	७८	"	"	"
२ ६	सेमेनचुङ भवन घेराबारा	१ नं टोल विकास संस्था	109656. 14	4/3/208 3	24/03/2 083	20/03/2 083	100000. 00	92500.0 0	17156.1 4	111442. 88	92500.0 0	18942.8 8	फेन्चि ड कम्पा उण्ड निर्माण	१५	१५	र. मी	१० ०	"	"	"
२ ७	सतिघट सडक मर्मत	२ नं टोल विकास संस्था	545838. 78	1/3/208 3	24/03/2 083	21/03/2 083	500000. 00	462500. 00	83338.7 8	547279. 36	462500. 00	84779.3 6	ग्याविन जाली लाउने कार्य/ बाटो मर्मत	६०	६०	घ. मी	१० ०	"	"	"
२	टारी	टारी	562315. 23	13/02/2 083	24/03/2 083	22/03/2 083	500000. 00	462500. 00	99815.2 3	573629. 17	462500. 00	111129. 17	गराउन	३४४	३४४	बर्ग	१०	"	"	"

८	खेलमैदान सन्दकपुर गापा ३ इलाम	फुटबल क्लब											ड निर्माण	४	४	मी	०			
२ ९	मलामी टहरा साझेदारी योजना	४ नं टोल विकास संस्था	90766.9 9	12/3/20 83	24/03/2 083	24/03/2 083	57400.0 0	53095.0 0	37671.9 9	90887.6 1	53095.0 0	37792.6 1	मलामी घर निर्माण	१	१	गोटा	१० ०	"	"	"
३ ०	माङखिम भवन निर्माण	१ नं टोल विकास संस्था	91002.5	12/3/20 83	24/03/2 083	24/03/2 083	50000.0 0	46250.0 0	44752.5	93326.0 6	46250.0 0	47076.0 6	भवन निर्माण	१	१	गोटा	१० ०	"	"	"
	जम्मा		932126 6.59				807640 0.00	747067 0.00	185059 6.59	867459 7.10	752984 5.00	114475 2.10								

सन्दकपुर गाउँपालिका ४ नं.वडामा आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालनभएका योजनाहरुको सम्झिस
भौतिक प्रगति विवरण

क्र.स	कामकोविवरण	ईकाई	परिमाण	कैफियत
1	दुङ्गा सोलीङ्ग	कि .मी	0+117	
2	नयाँ बाटो खन्ने कार्य	कि .मी	1+169	
3	सडक मर्मत विपद	कि .मी	20+210	
4	गुम्बा शौचालय निर्माण	गोटा	1	
5	पुल मर्मत	गोटा	1	
6	वडा भवन वाल तथा फ्लोरिङ्ग	वाल तथा फ्लोरिङ्ग	1	
7	सुख्खा गारो	घ .मी	70.3	
8	मन्दिर भवन मर्मत कार्य	गोटा	1	

सन्दकपुर गाउँपालिका ४ नं.वडामा आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालनभएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र.स	उ.स.को नाम	टोल वि.स.अध्यक्षको नाम/नं.	लागत अनुमान कन्टेन्जेन्सी बाहेक	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	सम्झौता रकम	कार्यलयले व्यहोर्ने रकम	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कार्य सम्पन्न रकम वा रनिङ्ग बिल	कार्य सम्पन्न मध्ये		कामको विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	कैफियत
											कार्यलयले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ताको श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	ए.का.इ.	प्रतिसत		
१	हुतुलुङ माइखोला तिनकुने फुन्चेबुङ्ग भकारे, पक्कु हाङ्गमादेन मिलनचोक शेर्पागाउँ पाहारे, भाङ्गटार भुसुने सडक मर्मत	नन्द कुमार मगर	965272.14	2082.7.12	2082.10.25	2082.9.2	965272.14	820250.00	145022.14	973588.77	820250	153,338.77	सडक मर्मत	5+085	5+085	km.	100	विपद	भुक्तानी भएको
२	चप्लेटी तिनतले माफतला तोरीवारी हिले, रतनौले हरीसे चैते सडक मर्मत	राम कुमार राई	972158.35	2082.8.28	2082.10.29	2082.10.2	972158.35	820250.00	151908.35	973372.65	820250	153,122.65	सडक मर्मत	5+320	5+320	km.	100	" "	" "
३	काजपाते भिरगाउँ निपाने अत्ताङ्ग हेदुलाल सडक मर्मत	बुद्धि सागर सुवेदी	681653.57	2082.9.28	2082.11.01	2082.11.20	681653.57	579000.00	102653.57	682283.68	579000	103,283.68	सडक मर्मत	4+120	4+110	km.	100	" "	" "
४	धुँवाखोला जमुना सडक र हराउने खोल्सी सडक	बुद्धि सागर सुवेदी	653750.29	2082.9.28	2082.11.15	2082.11.12	653750.29	555000.00	98750.29	655890.64	555000	100,890.64	सडक मर्मत	0+230	0+230	km.	100	" "	" "

	मर्मत																		
५	कोकैटार मिरिक दोवाट जोरघारा खन्युवोटे डैरी,भिरखर्क सायङ्गवा सडक मर्मत	निर्मल गुरुङ्ग	1022004. 36	2082.9. 14	2082.11 .30	2082.11 .20	1022004. 4	868500.00	153504.3 6	1022634.8 5	1022634.8 6	(0.01)	सडक मर्मत	5+2 80	5+1 90	km.	100	" "	" "
६	४ नं वडा माबुको वडा कार्यालय को सुचना पाटी पर्खाल तथा पार्किङ्ग स्थल निर्माण	बुद्धि सागर सुवेदी	598553.7 6	2082.12 .10	2083.3. 15	2082.1. 15	598553.7 6	508750.00	89803.76	600935.21	600935.21	-	कम्पाउण्ड	1	1	nos	100	" "	" "
७	तमुगुम्बा शौचालय निर्माण	गणेश गुरुङ्ग	272079.3 6	2082.12 .10	2083.3. 15	2082.1. 12	272079.3 6	231250.00	40829.36	273650.55	231250	42,400.55	शौचालय निर्माण	1	1	nos	100	" "	" "
८	माइखोला पुल जग मर्मत	नन्द कुमार मगर	1523733	2082.12 .8	2083.2. 30		1523733	1295000.0 0	228733.0 0	1,303,025. 82	1107571.9 5	195,453.8 7	आर सि सि बाल			m3	100	" "	" "
९	विशेस हेदुलाल सडक निर्माण	निर ब गुरुङ्ग	435594.4 5	2082.12. 3	2083.02 .15	2083.3. 13	435594.4 5	370000.00	65594.45	436081.47	370000	66,081.47	सडक निर्माण	0+6 66	0+6 59	km.	100	" "	" "
१०	ओत्ताड मिरिक ओडारे	जगेश्वर राई	272240	2082.12. 3	2083.02 .15	2083.3. 12	272240	231250.00	40990.00	272526.05	231250	41,276.05	सडक निर्माण	0+4 90	0+5 10	km.	100	" "	" "

	सडक निर्माण																		
१ १	पैयोंबोटे तथा हराउने खोल्सी राइटार सडक मर्मत कार्य	राम कुमार राई	91478.50 5	2083.3. 15	2083.3. 25	2083.3. 21	91478.50 5	77200.00	14278.51	91478.505	77200	14,278.51	सडक मर्मत	0+2 75	0+2 75	km.	100	विपद	" "
१ २	किरात फाआप मन्दिर भवन सपोर्ट वाल	रण विर राई	453081.6 3	2082.12 .4	2083.3. 11	2083.3. 11	453081.6 3	452400.00	681.63	273650.55	452400	(178,749. 45)	आर सि सि बाल	18.8 6	18.8 6	m3	100	रोज गार तर्फ	
१ ३	मिलन चोक लामा डाडा सडक स्तरोन्नति	खेत राम गुरुङ्ग	76057.91 1	2082.12 .8	2083.2. 30		76057.91 1	75400.00	657.91	76260.37	75400	860.37	सडक स्तरोन्नति	0+8 2	0+8 3	km.	100	" "	" "
१ ४	माइखोला सिस्ने पुलको जग निर्माण	राम राई	227052.3	208212. 4	2083.03 .11	2083.3. 13	227052.3	226200.00	852.30	227052.3	226200	852.30	पुलको जग निर्माण बाल	70.3	70.3	m3	100	"	" "
जम्मा रकम रु			8,244,709 .63				8,244,70 9.63	7,110,450. 00	1,134,25 9.63	7,862,431. 42	7,169,342. 02	693,089.4 0							

सन्दकपुर गाउँपालिका ५ नं.वडामा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालनभएका योजनाहरुको
सम्झिस भौतिक प्रगति विवरण

क्र.स.	बिवरण	एकाई	नयाँ निर्माण	मर्मत	सोलिङ्ग	नाली	कैफियत
१	सडक	कि.मि	०+६३४	१७+२७५	१+४७७.४	०	०
२	भवन	गोटा	०	२	०	०	०
३	पुल	गोटा	०	२	०	०	०
४	सिंचाई	कि.मि	०	०	०	०	०
५	पदमार्ग	कि.मि	०	०	०+३२४.१	०	०
६	मन्दिर निर्माण	गोटा	१	०	०	०	०
७	शौचालय निर्माण	गोटा	छ कोठे	०	०	०	०

सन्दकपुर गाउँपालिका ५ नं.वडामा आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालनभएका योजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र.स.	उ.स.को नाम	कार्यान्वयन गर्ने संस्था	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	विनियोजित रकम	कार्यलयले व्यहोर्ने रकम कन्टेन्जेन्सी बाहेक	उ.स.ले व्यहोर्ने रकम	कार्य सम्पन्न रकम	कार्य सम्पन्न मध्ये		काम को विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	साइड इन्वार्ज	कैफियत
											कार्यलयले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ताको श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	एकाइ	प्रतिसत			
१	सडक मर्मत संभार	मझुवा त्रिमिलन टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	761940.08	2082।07।28	2082।10।28	2082।09।09	700000	647500	114440.08	763035.917	647500	1095.837	सडक मर्मत	1+221	1+221	कि.मि	१००	प्राकृतिक विपद कोष	अंजली गजराज चौधरी	कार्य सम्पन्न
२	सापकोटा डाँडा देखि इङ्गलाखोला पाट्टिगाउँ प्याङ्ग, ठगीटार सडक मर्मत	मझुवा त्रिमिलन टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	567775.89	2082।09।16	2083।02।08	2082।10।20	500000.00	482500.00	85275.89	568460.79	482500.00	684.90	सडक मर्मत	2+353	2+353	कि.मि	१००	प्राकृतिक विपद कोष	अंजली गजराज चौधरी	कार्य सम्पन्न
३	ठगीटार आलेभ न्ज्याङ्ग सडक,	हाँगेथाम ढापपोखरि टोल विकास	567886.91	2082।09।16	2083।02।04	2082।10।25	500000.00	482500.00				530.79	सडक मर्मत	3+283.4	3+283.4	कि.मि	१००	प्राकृतिक विपद कोष	अंजली गजराज	कार्य सम्पन्न

	इङ्गला शाखा सडक मर्मत	स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था							85386.91	568417.70	482500.00								चौ धरी	
४	हिले जौवारी , तारसिंह डाँडा पिप्ले ,हँगैथाम सडक मर्मत	हँगैथाम ढापपोख रि टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	544573.9 9	2082 09 16	2083 02 10	2082 12 17	50000 0.00	46250 0.00	82073.99	545,231.49	462500.00	657.5 0	सडक मर्मत	3+4 28.8	3+4 28.8	कि .मि	१० ०	समानि करण	अंज ली गज राज चौ धरी	कार्य सम्प न्न
५	माइखोला देखि इङ्गला खोला नुनथला हिले सडक मर्मत	हँगैथाम ढापपोख रि टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	544398.2 3	2082 09 16	2083 02 04	2082 12 21	50000 0.00	46250 0.00	81898.23	545014.64	462500.00	616.4 1	सडक मर्मत	2+5 09	2+5 09	कि .मि	१० ०	समानि करण	अ नज ली चौ धरी	कार्य सम्प न्न
६	तारा कुमार गोलाई देखि हात्तिदुङ्गे इङ्गला पाहाखोला	मझुवा त्रिमिलन टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता	544835.5 5	2082 09 16	2083 02 04	2082 12 24	50000 0.00	46250 0.00	82335.55	545349.22	462500.00	513.6 7	सडक मर्मत	1+4 50.7	1+4 50.7	कि .मि	१० ०	समानि करण	अंज ली गज राज चौ धरी	कार्य सम्प न्न

	,डाँडा घर खोपी सडक मर्मत	संस्था																		
७	देउमी गोलाई ढापपोखरी , पक्कु ,मझुवा नुनथला सडक मर्मत	हाँगेथाम ढापपोख रि टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	321557.7 7	2082 09 16	2083 01 30	2082 12 13	29500 0.00	27287 5.00	48682.77	321865.97	272875.00	308.2 0	सडक मर्मत	2+8 20.9	2+8 20.9	कि .मि	१० ०	समानि करण	अंज ली गज राज चौ धरी	कार्य सम्प न्न
८	गौरेश्वर शिवालय मन्दिर निर्माण	गौरेश्वर शिवालय मन्दिर निर्माण व्यवस्थाप न समिति	1141244. 80	2082 09 17	2082 12 30	2082 12 20	10000 00.00	97000 0.00	171244.80	1146758.78	970000.00	5513. 98	मन्दि र निर्मा ण	१	१	गो टा	१० ०	समानि करण	अंज ली गज राज चौ धरी	कार्य सम्प न्न
९	तारसिंह डाँडा- पिप्ले सडक	हाँगेथाम ढापपोख रि टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	326778.9 4	2082 09 14	2083 01 20	2082 10 23	30000 0.00	27750 0.00	49278.94	327684.53	277500.00	905.5 9	सडक निर्मा ण	0+5 89	0+6 34	कि .मि	१० ०	समानि करण	अंज ली गज राज चौ धरी	कार्य सम्प न्न
१०	सामाहाखो ला पाहाखोला तालगाउँ सडक	मझुवा त्रिमिलन टोल विकास स्वयंसेवी	1089308. 95	2082 12 17	2083 03 20	2083/0 2/30	10000 00.00	92500 0.00	164308.95	1090483.02	925000.00	1174. 07	Ston e maso nary wall	118. 133	118. 26	घ. मि.	१० ०	समानि करण	अंज ली गज राज चौ	

	मर्मत	तथा उपभोक्ता संस्था																	धरी	
१ १	मुलचोक आ.वि	मूलचोक आधारभु त विधालय व्यवस्थाप न समिति	54692.84	2082। 12।12	2083। 03।20	2083। 02।19	50000 .00	46250 .00	8442.84	54700.62	46250.00	7.78	विधा लय मर्मत	१	१	गो टा	१० ०	समानि करण	अंज ली गज राज चौ धरी	कार्य सम्प न्न
१ २	जुन तारा खानेपानी मर्मत	हाँगेथाम ढापपोख रि टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	217682.3 4	2082। 12।16	2083। 03।20	2083। 01।14	20000 0.00	18500 0.00	32682.34	218060.35	185000.00	378.0 1	पाइप जडान	1+9 20	1+9 20	कि .मि	१० ०	समानि करण	अंज ली गज राज चौ धरी	कार्य सम्प न्न
१ ३	पाट्टीगाउँ चैते सडक मर्मत	मझुवा त्रिमिलन टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	544251.2	2082। 12।16	2083। 03।20	2083। 03।02	50000 0.00	46250 0	81751.2	544429.41	462500	178.2 1	ढुङ्गा सोलि ङ्ग	305. 40	305. 50	कि .मि	१० ०	समानि करण	अंज ली गज राज चौ धरी	कार्य सम्प न्न
१ ४	इङ्गला कमिरे सडक	इङ्गला कमिरे सडक उपभोक्ता समिति	108885.8 8	2082। 12।16	2083। 03।20	2083। 01।03	10000 0.00	92500	16385.88	109153.196	92500	267.3 2	ढुङ्गा सोलि ङ्ग	0+0 61	0+0 73	कि .मि	१० ०	समानि करण	अंज ली गज राज चौ धरी	कार्य सम्प न्न
१	भट्टराई	मझुवा	386446.2 2	2082।	2082।	2083।	35500 0.00	32837 5	58071.22	386693.9	328375	247.6 8	ढुङ्गा	0+0 40	0+0 49	कि	१०	समानि	अंज	कार्य

५	गाउँ मेघवर्ने इश्वरे गैरीबास सडक	त्रिमिलन टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था		12 27	03 20	02 30							सोलि ङ्ग			.मि	०	करण	ली गज राज चौ धरी	सम्प न्न
१ ६	महिला भवन रङ्गशाला पदमार्ग मर्मत	हाँगेथाम ढापपोख रि टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	108930.3 8	2083 02 08	2083 03 15	2083 03 07	10000 0.00	92500	16430.38	109415.487	92500	485.1 1	ढुङ्गा सोलि ङ्ग	0+1 43	0+1 43	कि .मि	१० ०	समानि करण	अंज ली गज राज चौ धरी	कार्य सम्प न्न
१ ७	पिप्ले सडक मर्मत	हाँगेथाम ढापपोख रि टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	108885.8 8	2083 02 07	2083 03 15	2083 03 04	10000 0.00	92500	16385.88	109074.92	92500	189.0 4	ढुङ्गा सोलि ङ्ग	0+2 03.5	0+2 04	कि .मि	१० ०	समानि करण	अंज ली गज राज चौ धरी	कार्य सम्प न्न
१ ८	तारसिंह डाँडा बाल बिकास भवन	हाँगेथाम ढापपोख रि टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	54552.22	2083 01 17	2083 03 15	2083 02 17	50000 .00	46250	8302.22	54614.35	46250	62.13	भवन निर्मा ण	1.00	1.00	गो टा	१० ०	समानि करण	अंज ली गज राज चौ धरी	कार्य सम्प न्न
१	सेलेले	हाँगेथाम	108856.1 8	2083	2083	2083	10000 0.00	92500	16356.18	109004.69	92500	148.5 1	ढुङ्गा	0+0 73.3	0+0 73.4	कि	१०	समानि	अंज	कार्य

९	सडक मर्मत	ढापपोखरि टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था		02 07	03 15	02 04							सोलिङ्ग			.मि	०	करण	ली गज राज चौ धरी	सम्पन्न
२०	हाँगेथाम चन्दने सडक मर्मत	हाँगेथाम ढापपोखरि टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	54704.07	2083 01 17	2083 03 15	2083 02 15	50000.00	46250	8454.07	54773.37	46250	69.30	सडक मर्मत	2+0 00	2+0 00	कि .मि	१००	समानि करण	अंजली गज राज चौ धरी	कार्य सम्पन्न
२१	सापकोटा डाँडा पाटीगाउँ इङ्गला खोला आहाले भन्ज्याङ्ग सडक मर्मत	हाँगेथाम ढापपोखरि टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था	544751.12	2083 02 25	2083 03 20	2083 03 13	50000 0.00	46250 0	82251.12	545264.81	462500	513.6 9	सडक मर्मत	0+1 37.5	0+1 37.5	कि .मि	१००	समानि करण	अंजली गज राज चौ धरी	कार्य सम्पन्न
२२	भानुदय आधारभुत विधालय	भानुदय सदस्य आधारभुत विधालय व्यवस्थापन समिति	798875.6	2083 02 26	2083 03 20	2083 03 29	70000 0.00	67900 0	119875.6	802089.38	679000	3213. 78	Toile t निर्माण	1.00	1.00	गो टा	१००	सामाजिक विकास मन्त्रालय	अंजली गज राज चौ धरी	सम्झौता भएको
२३	महिला	हाँगेथाम	108885.88	2083	2083	2083	10000 0.00	92500	16385.88	109064.09	92500	178.2 1	ढुङ्गा	0+0 61.1	0+0 61.2	कि	१०	समानि	अंज	कार्य

३	भवन देखि मसिनाको घर जाने सडक	ढापपोखर टोल विकास स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संस्था		03 09	03 24	03 21							सोलिङ्ग			.मि	०	करण	ली गज राज चौधरी	सम्पन्न
२४	भगवती मा.वि.	भगवती मा.वि.व्यवस्थापन समिति	109174.44	2082 12 12	2083 03 08	2083 02 29	100000.00	92500	16674.44	109393.02	92500	218.58	भवन मर्मत	1.00	1.00	गोटा	१००	समानि करण	अंजली गज राज चौधरी	कार्य सम्पन्न
	जम्मा		9,719,875.36				880000.00	8256500.00	1463375.36	8935944.27	8256500.00	18158.29								

सन्दकपुर गाउँपालिका वडा नं.५ आ.व.२०८२/०८३ को प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको वार्षिक भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण

क्र.स	योजनाको नाम	कार्यान्वयन गर्ने संस्था/व्यक्ति	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न भएको मिति	बिनियोजित रकम	कार्य सम्पन्न रकम	कार्य सम्पन्न मध्ये		काम को विवरण	प्रगति विवरण				श्रोत	साइड इन्वार्ज	कैफियत
									कार्यलयले भुक्तानी गरेको	उपभोक्ताको श्रमदान		लक्ष्य	प्रगती	एकाइ	प्रति सत			
१	इङ्गलाखोला हिटि कोन्ट्रे सडक मर्मत	देवेन्द्र गुरुङ्ग	75445.95	2082 12 01	2083 03 11	2083 03 08	75400.00	75700.08	75400.00	254.13	सडक मर्मत	0+050	0+046	कि. मि	१००	प्रधानमन्त्री स्वरोजगार	अंजली गज राज चौधरी	कार्य सम्पन्न
											ढुङ्गा सोलिङ्ग	0+050	0+053.5	कि. मि				
२	घोगेटार पिपल डाँडा पदमार्ग	राजिव खाम्दाक	75405.64	2082 12 01	2083 03 11	2083 03 08	75400.00	75629.88	75400.00	224.24	पदमार्ग निर्माण	0+137.4	0+138.4	कि. मि	१००	प्रधानमन्त्री स्वरोजगार	अंजली गज राज	कार्य सम्पन्न

											दुङ्गा सोलिङ्ग	0+055.9	0+055.9	कि. मि.			चौधरी	
											Dry wall	6.02	6.02	घ. मि.				
३	इङ्गलाखो ला राहुल गाउँसम्म र खानेपानी अफिस	दूर्गा कुमार गुरुङ्ग	75453.25	2082 12 01	2083 03 11	2083 03 08	75400.00	75,665.10	75400.00	211.85	पद मार्ग निर्माण	0+124	0+124	कि. मि.	१००	प्रधानमन्त्री स्वरोजगार	अंजली गजराज चौधरी	कार्य सम्पन्न
											दुङ्गा सोलिङ्ग	0+091.2	0+091.2	कि. मि.				
४	डाँडाघर खोपी देवीथान ईश्वरे हाँगेथाम सडक मर्मत	प्रकाश राई	302105.02	2082 12 01	2083 03 11	2083 03 08	301600.00	302371.42	301600.00	266.40	दुङ्गा सोलिङ्ग	0+150	0+157.5	कि. मि.	१००	प्रधानमन्त्री स्वरोजगार	अन्जली चौधरी	कार्य सम्पन्न
											Dry wall	१५	१५	घ. मि.				
५	मझुवा नुनथला सडक मर्मत	नेत्र प्रसाद श्रेष्ठ	150891.90	2082 12 01	2083 03 11	2083 03 08	150800.00	150945.63	150800.00	53.73	सडक मर्मत	0+058.5	0+058.6	कि. मि.	१००	प्रधानमन्त्री स्वरोजगार	अंजली गजराज चौधरी	कार्य सम्पन्न
											दुङ्गा सोलिङ्ग	0+100	0+100					
६	चित्र देवी मार्ग सडक	ठाकुर गुरुङ्ग	150805.20	2082 12 01	2083 03 11	2083 03 10	150800.00	150824.35	150800.00	19.15	सडक मर्मत	0+086	0+086.1	कि. मि.	१००	प्रधानमन्त्री स्वरोजगार	अंजली गजराज चौधरी	कार्य सम्पन्न
											दुङ्गा सोलिङ्ग	0+080	0+080					
७	मिलन	ज्ञानेन्द्र	150948.33	2082 12	2083 03	2083 03	150800.00	150981.61	150800.00	33.28	सडक	0+086.3	0+086.4	कि.	१०	प्रधानमन्त्री	अंज	कार्य

	घुम्ती सडक मर्मत	गुरुङ्ग		। 01	। 11	। 10					क मर्मत			मि	०	न्त्री स्वरोज गार	ली गज राज चौध री	सम्प न्न
											ढुङ्गा सोलि ङ्ग	0+080	0+08 0					
८	हेल्थपोष्ट देखि कुलोमुनि सडक मर्मत	तारा न्यौपाने	151121. 40	2082 । 12 । 01	2083 । 03 । 11	2083 । 03 । 08	150800. 00	151339.82	150800.00	218.42	सड क मर्मत	0+130	0+11 0.5	कि. मि	१० ०	प्रधानम न्त्री स्वरोज गार	अंज ली गज राज चौध री	कार्य सम्प न्न
											ढुङ्गा सोलि ङ्ग	0+080	0+08 0					
९	गुम्बाडाँडा बिचगाउँ पाहाखोला सडक मर्मत	लेख राज गुरुङ्ग	75515.5 0	2082 । 12 । 01	2083 । 03 । 11	2083 । 03 । 08	75400.0 0	75852.63	75400.00	337.13	Dry wall	२६.० ३४	२६. २२	घ. मि.	१० ०	प्रधानम न्त्री स्वरोज गार	अंज ली गज राज चौध री	कार्य सम्प न्न
१०	घुम्तीडाँडा कोकेगाउँ बतासे सडक मर्मत	चुडा कुमार गुरुङ्ग	151121. 40	2082 । 12 । 01	2083 । 03 । 11	2083 । 03 । 08	150800. 00	151319.64	150800.00	198.24	सड क मर्मत	0+130	0+13 0	कि. मि	१० ०	प्रधानम न्त्री स्वरोज गार	अंज ली गज राज चौध री	कार्य सम्प न्न
											ढुङ्गा सोलि ङ्ग	0+080	0+08 0					
११	तिनघरे लिङदेन गाउँ सडक मर्मत	मदन लिङदेन	75614.2 1	2082 । 12 । 01	2083 । 03 । 11	2083 । 03 । 08	75400.0 0	75627.97	75400.00	13.76	सड क मर्मत	0+054. 5	0+05 4.5	कि. मि	१० ०	प्रधानम न्त्री स्वरोज गार	अंज ली गज राज चौध री	कार्य सम्प न्न
											ढुङ्गा सोलि ङ्ग	0+050	0+05 0					
१२	छेउखर्कें आले सडक	पासाङ निमा शेर्पा	75569.3 7	2082 । 12 । 01	2083 । 03 । 11	2083 । 03 । 08	75400.0 0	76006.22	75400.00	436.85	सड क मर्मत	0+046	0+04 7	कि. मि	१० ०	प्रधानम न्त्री स्वरोज	अंज ली गज	कार्य सम्प न्न

											दुङ्गा सोलि ङ्ग	0+060	0+06 0			गार	राज चौध री	
१ ३	कोलडाँडा भगवती मा.वि.सड क	फल कुमार राई	75505.4 9	2082 12 01	2083 03 11	2083 03 09	75400.0 0	75709.21	75400.00	203.72	Dry wall	12.00	12.00	घ. मि.	१० ०	प्रधानम न्त्री स्वरोज गार	अंज ली गज राज चौध री	कार्य सम्प न्न
											दुङ्गा सोलि ङ्ग	0+020	0+02 0	कि. मि				
	जम्मा		158550 2.66				158340 0.00	1587973.56	1583400.00	2470.9 0								

कृषि विकास शाखा

क्र.स	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			२०८३ असार ३२ सम्मको लक्ष्य			वार्षिक प्रगति(भौतिक)			यस अवधि भर २०८३/०३/३२ सम्मको भौतिक प्रगति		यस अवधि सम्मको प्रगति	कैफियत
			परीमाण	भार	बजेट	परीमाण	भार	बजेट	परीमाण	भार	बजेट	परीमाण	भार		
१	५०% लागत सहभागीतामा प्याजको बिउ वितरण	पटक			1,50			1,50						1,50	
२	५०% लागत सहभागीतामा मटरको बिउ वितरण	पटक			2,5			2,5						2,5	
३	मौरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम	पटक			3,00			3,00						3,00	
४	घुम्टि शिविर मार्फत ५ वटै वडामा माटो परीक्षण गरी कृषि चुन वितरण	पटक			3,00			3,00						3,00	
५	२५% लागत सहभागीतामा फलफूलको बिरुवा वितरण	पटक			3,00			3,00						3,00	
६	कृषि, पशु तथा मत्स्य तथ्याङ्क अध्यावधिक कार्यक्रम	पटक			35			35						35	
७	आ.व. २०८१/८२ मा स्थापना भएका पकेट विकास कार्यक्रमको निरन्तरता	पटक			6,00			6,00						6,00	
८	विषादी सचेतना कार्यक्रम	पटक			1,00			1,00						1,00	
९	समुह दर्ता	सङ्ख्या												10	
१०	समुह नविकरण	सङ्ख्या												20	
११	परामर्श सेवा														
वडा तर्फ															
९	वडा नम्बर २ मा बिउ बिजन खरीद तथा वितरण	पटक			1,50			1,50						1,50	

10	वडा नम्बर ३ मा बिउ बिजन खरीद तथा वितरण	पटक			1,50			1,50					1,50	
११	वडा नम्बर ३ मा सिन्धु पाइप खरीद तथा वितरण	पटक			1,50			1,50					1,50	
१२	वडा नम्बर ३ मा प्लाष्टिक टनेल खरीद तथा वितरण	पटक			1,00			1,00					1,00	



क्र.सं.	कार्यक्रम/कृयाकलाप	ईकाई	वार्षिक लक्ष	श्रावण महिनाको सेवा प्रवाहको प्रगति	असोज महिनाको सेवा प्रवाहको प्रगति	कार्तिक महिनाको सेवा प्रवाहको प्रगति	मंसिर महिनाको सेवा प्रवाहको प्रगति	पुष महिनाको सेवा प्रवाहको प्रगति	माघ महिनाको सेवा प्रवाहको प्रगति	फागुन महिनाको सेवा प्रवाहको प्रगति	चैत्र महिनाको सेवा प्रवाहको प्रगति	वैशाख महिनाको सेवा प्रवाहको प्रगति	जेष्ठ महिनाको सेवा प्रवाहको प्रगति	असार महिनाको सेवा प्रवाहको प्रगति	वार्षिक सेवा प्रवाहको प्रगति	
१.०	पशुपन्थी उपचार सेवा	संख्या	७२५०	२३२७	२०६५	४८६	९४९	९०४	२०२४	५८४	४१६	५१०	१६९८	१०८९	२३५३	१४४०५
१.१	मैदिकल उपचार	संख्या	७०००	२३०२	२०५४	४७१	९४३	८९७	२०१५	५७३	४१०	५०२	१६६६	१०२८	२३३९	१४२००
१.२	माईनर सर्जिकल उपचार	संख्या	१००	१२	५	१०	४	५	६	५	१	३	३०	६१	२	१४४
१.३	गाई-नौलोबिकल उपचार	संख्या	१५०	१३	६	५	२	२	३	६	५	५	२	०	१२	६१
२.०	पशुपन्थी रोग निदान/प्रयोगशाला सेवा	संख्या	६६०	१०	२२	२	६	२०३	२०२	०	०	७	१२१	९७	२०२	८७२
२.१	गोबर परिक्षण	संख्या	१००	१०	११	२	५	६	५	०	०	५	१११	६	१७	१७८
२.२	पिसाब परिक्षण	संख्या	१०	०	०	०	१	०	०	०	०	४	१	०	०	६
२.३	रगत परिक्षण (नमुना संकलन तथा प्रेशन सहित)	संख्या	५००	०	०	०	०	१९७	१९७	०	०	०	०	९०	१८०	६६४
२.४	दुध परिक्षण	संख्या	५०	०	०	०	०	०	०	०	०	२	६	०	५	२४
३.०	कृषिम गर्भाधान सेवा	संख्या	२६५०	२७४	२९६	२०२	१९८	२२५	१४८	२७६	२३०	२५६	२२८	३२८	३५९	३०२७
३.१	गाई	संख्या	२५००	२७१	२९०	१९७	१९३	२१४	१४१	२५५	२२७	२४८	२१६	३१६	३४९	२९१०
३.२	बैसी	संख्या	१००	३	६	५	५	११	७	२१	३	८	१२	१२	१०	१०३
३.३	बाछा	संख्या	५०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३.४	लिविबड नाइट्रोजन खरिद	लिटर	२७००	२२५	०	२९५	१९०	२९५	२९५	२९०	२९०	२९०	२९०	२७०	०	२७३०
३.५	सिमेन्ट खरिद	संख्या	३०००	०	०	३००	४००	५००	५००	५००	५००	३००	३५०	६५०	०	४०००
४.०	पशुपन्थी रोग निरोधक खोप सेवा	संख्या	२३५००	३५२	४६	२००	०	३५००	३८८८	०	०	१७६९	५०६५	८३८८	०	२३२०८
४.१	खोरित खोप	संख्या	१५०००	०	०	०	०	३५००	३८८८	०	०	०	०	८३२९	०	१५७१७
४.२	रेविज खोप	संख्या	१०००	२	२	२००	०	०	०	०	०	१०९	३८८	५९	०	७६०
४.३	लम्फि स्किन रोग	संख्या	७५००	३५०	४४	०	०	०	०	०	०	१६६०	४६७७	०	०	६७३१
४.४	बन्ध्याकरण	संख्या	१०००	७५	७४	०	१४२	८०	९१	११०	७२	७२	९७२	८९	१३५	१११२
४.५	बहर/रामा	संख्या	९०	०	४	०	२	४	६	४४	२	६	११	४	१०	९३
४.६	बोका	संख्या	४५०	५४	४४	०	११२	६२	६६	५४	५१	४२	१०३	६५	१०१	७५४
४.७	बंगुर	संख्या	४५०	१८	२५	०	२६	११	१७	११	१७	२४	५६	१८	२१	२४४
४.४	कुकुर	संख्या	१०	३	१	०	२	३	२	१	२	०	२	२	३	२१
६.०	पशुपन्थी विमा	संख्या	०	३३	१२	०	५	१५	०	१२	०	०	०	६१	५	१४३
७.०	पशुपन्थी विमा सिफारीस	संख्या	०	१	०	१	१	२	०	१	१	१	०	०	०	७
८.०	विशेषज्ञ सहितको स्थलगत प्राविधिक सेवा	संख्या	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
९.०	डुप्री प्रवर्धन कार्यक्रम	संख्या	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	१
१०.०	याक चौरी प्रवर्धन कार्यक्रम	संख्या	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	०	१

2

तयार यणे: ~~स्वातंत्र्य~~
दस्तखत: ~~स्वातंत्र्य~~
नाम: ~~स्वातंत्र्य~~ कुमाती साकी
पद: ना.प. स. प्रा
मिति: २०८३ १४/४

मिति

सदर गर्ने: *[Signature]*
दस्तखत
नाम: **सतिन मट्टराई**
पद: **सहायक पशु स्वास्थ्य अधिकृत**
मिति: **२०३१/४/४**

पञ्जीकरण शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	कार्य विवरण	जम्मा संख्या	रकम	कैफियत
१	सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरूको नयाँ दर्ता	४६ जना		
२	सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरूको नवीकरण	१७५९ जना		
३	सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरूको लगत कट्टा	६६ जना		
४	व्यक्तिगत घटना दर्ता	६५१ जना		
५	सामाजिक सुरक्षा भत्ता माग तथा वितरण (चार वटा त्रैमासिकमा)	१८१८ जना	रु. ७,६१,९३,५५८/-	

महिला तथा बालबालिका शाखा

क्र.सं.	कार्यक्रमको विवरण	जिम्मेवार निकाय/व्यक्ति	परिमाण/लाभान्वित संख्या	बजेट	संचालन स्थान	कैफियत
१	राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय बाल दिवस	महिला तथा बालबालिका शाखा	४५५	१,००,०००।-	६ वटा मावि	
२	बालश्रम मुक्त घोषणको लागि घरधुरी समेक्षण फाराम छपाई तथा घरधुरी समेक्षण	म.तथा बा. शा. र रो.शा.	४००० घर	३,००,०००।-	सन्दकपुर ५ वटै वडा	
३	लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान	सन्दकपुर गा.पा.	महिला पुरुष १९० जना	५०,०००।-	३ स्थान	
४	ज्येष्ठनागरीक दिवस तथा सामान वितरण सम्बन्धी कार्यक्रम	म तथा बा शा	६६ जना	२,००,००००।-	५ वटै वडाका	६० वर्षदिखि माथिका असाहय/विपन्न लाई ब्ल्याकेट थर्मश वितरण
५	एकल महिला समुह अर्धवार्षिक समिक्षा बैठक	म तथा बा शा	६१	५०,०००।-	पालिका	२ पटक
६	अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण तथा समन्वय समित बैठक	म तथा बा शा	५ पटक	०	पालिका	३१ जना
७	बालअधिकार समिति बैठक	म तथा बा शा	२ पटक	५०,०००।-	पालिका	३५ जनाको
८	बालविवाह बालश्रम बालदुर्वर्ती विरुद्धको कार्यक्रम	म तथा बा शा	१७८	१००,०००।-	५ वटै वडा	

९	सामाजिक कुरीति सम्बन्धी कार्यक्रम	म तथा बा शा	३० जना	५०,०००।-	सन्दकपुर - ४ माबु	
१०	लैंगिक समानता तथा घरेलु हिंसा विरुद्धको कार्यक्रम	म तथा बा शा	४४	१०००००।-	सन्दकपुर*२ फेमेगुरु	
११	पालिका बाल संजाल बैठक संचालन	म तथा बा शा	३०	५००००।-	पालिका	२ पटक
१२	पालिका बाल संजाल क्षमता विकास तालिम	म तथा बा शा	३३	१,००,०००।-	पालिका	डिजिटल साक्षरता तथा नेतृत्व विकास सम्बन्धी
१३	बालक्लब अनुगमन	बा. अ. समिति	६ वटा मावि र आवि	५००००।-	४ वटा वडा	
१४	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परिक्षण कार्यशाला	म तथा बा शा	२५	१०००००।-	पालिका	
१५	बालक्लब गठन तथा दर्ता	विद्यालय	११	०	५ वटै वडा	११ मा वि/आ वि
१६	बालक्लब नविकरण	बालकल्याण अधिकारी	५	०	०	०
१७	लक्षित वर्ग:- दलित (स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम)	दलित संरक्षण समिति	५ वटै वडाका	२,००,०००।-	५ वटै	संस्थाले प्रस्तावना पेश गरी स्यमले संचालन गरेको
१८	ग र घ वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम	स्वास्थ्य शाखा	१५ जना	२६,२५०	५ वटै वडा	५० ०% लागत साझेदारीमा
१९	लैंगिक हिंसा निवारण कोष बालसंरक्षण कोष		१८	१०००००।- १०००००।-		हालसम्म खर्च नभएको अवस्था
२०	संघसंस्था/क्लब दर्ता		७			जम्मा दर्ता २७
२१	संघसंस्था/क्लब नविकरण		४			
२२	जल उपभोक्ता संस्था दर्ता		२			
२३	जल उपभोक्ता संस्था नविकरण		५			

स्वास्थ्य शाखा

	11002 Sandakpur Rural Municipality		
	Baishak 2083	Jestha 2083	Asar 2083
Immunization Program-Vaccine Type-Children Immunized-BCG Doses	5	9	5
Immunization Program-Vaccine Type-Dose-Children Immunized-DPT-HepB-Hib-1st	6	4	4
Immunization Program-Vaccine Type-Dose-Children Immunized-DPT-HepB-Hib-2nd	7	6	4

Immunization Program-Vaccine Type-Dose-Children Immunized-DPT-HepB-Hib-3rd	5	6	2
Immunization Program-Children Immunized-Measles/Rubella-12-23 Months	12	12	5
Immunization Program-Children Immunized-Measles/Rubella-9-11 Months	10	6	9
RH&Morbidity-Cervical Cancer-Womens (30-49 Years)-Screened		16	4
RH&Morbidity-Cervical Cancer-Womens (50+ Years)-Screened		36	
Safe Motherhood Program-Antenatal Checkup-First ANC Visit (any time)≥ 20 Years	5	9	5
Safe Motherhood Program-Antenatal Checkup-Four ANC Visits as per Protocol≥ 20 Years	3	7	2
Safe Motherhood Program-PNC Visits within 24 hours	2	1	1
MNH-PNC Visits-At Home-2 times	8	8	4
MNH-PNC Visits-4 times	3	6	3
Total Old (Repeated) OPD Visits	605	374	365

राजस्व शाखा

क्र.सं.	राजस्व शिर्षक	अनुमान	संकलित राजस्व	प्रगती प्रतिशत	कैफियत
1	सम्पत्ति कर	२०००००	१८७६७३।०३	९३।८४	
2	भूमिकर/मालपोत	२६०९९०३	१९५३६७२।०६	७४।८६	
3	वहाल कर	२७०००००	२८७००३।८८	१०।६३	
4	वहाल वीटौरी कर	५००००	४४४००	८८।८०	
5	सवारी साधन कर(साना सवारी)	१२०००	०	०।००	
6	पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर	२७०००००	१३६८५२०	५०।६९	
7	अन्य मनोरंजन कर	१६००००	१०७०००	६६।८८	
8	व्यवसाय बाहेक अन्यले भुक्तानी गर्ने कर	६००००	३१३४८।६	५२।२५	
9	कृषि तथा पशु जन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोवारमा लाग्ने कर	२०००००	८२७५०	४१।३८	
10	अन्य कर	१०००००	०	०।००	
11	सरकारी सम्पत्तिको वहालबाट प्राप्त आय	५००००	०	०।००	
12	पर्यटन शुल्क	२००००	०	०।००	
13	पदयात्रा शुल्क	२००००	०	०।००	
14	न्यायिक दस्तुर	५०००	१३००	२६।००	
15	परिक्षा शुल्क	५००००	३१५००	६३।००	
16	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	३०००००	३७९२०२।८२	१२६।४०	
17	पार्किंग शुल्क	३००००	०	०।००	
18	नक्सापास दस्तुर	१०००००	७४०००	७४।००	
19	सिफारिस दस्तुर	१३५००००	८३४९५३	६१।८५	
20	व्यक्तिगत घटना दर्ता शुल्क	३०००००	२६४०००	८८।००	
21	नाता प्रमाणित दस्तुर	१०००००	२२३५०	२२।३५	
22	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	५०००००	२२०१५०	४४।०३	
23	जलश्रोत सम्बन्धि अन्य दस्तुर	३००००००	४४९००००	१४९।६७	
24	अन्य क्षेत्रको आय	८०००००	९५६३३१।७	११९।५४	

25	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	५०००	०	०।००	
26	अन्य राजस्व	७०००००	४१७५०	५।९६	
27	व्यवसाय कर	२०००००	७६६२००	३८३।१०	
28	अन्य दस्तुर	१३०००००	२३८८५१	१८।३७	
29	विज्ञापन कर	०	१४५६८	अनुमान नगरीएको	
30	बेरुजू	१०००००	७७२८३२	७७२।८३	
	जम्मा	१७७२१९०३	१३१७०३५६.०९	७४.३२	

लघु उद्यम बिकास शाखा

क्र स	विवरण	संख्या	कैफियत
१	व्यवसाय दर्ता	५२ वटा	
२	व्यवसाय नविकरण	१२१ वटा	
३	व्यवसाय खारेजि	१३ वटा	
४	उद्यमशिलता तालिम	३४ जना	
५	मौरी पालन सिप बिकास तालिम नयाँ उद्यमी सिर्जाना तर्फ	३४ जना	
६	प्रबिधि हस्तान्तरण	२५ जना	
८	च्याउ खेति सिप बिकास तालिम स्तरोन्नति तर्फ	२१ जना	
९	वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम	२४ जना	

सहकारी शाखा

क्र.सं	कार्यक्रम विवरण	प्रथम चौमासिक प्रगती				जम्मा प्रगती	दोस्रो चौमासिक प्रगती				जम्मा प्रगती	तेस्रो चौमासिक प्रगती				जम्मा प्रगती	कुल जम्मा प्रगती	कैफियत
		सा	भ	अ	का		मं	पौ	मा	फा		चै	बै	जे	अ			
१.	बार्षिक कार्यक्रम निर्माण र स्विकृति	१	-	-	-	१	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१	
२.	सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम	१	-	-	-	१	१	-	-	-	१	-	-	१		१	३	
३.	सहकारी अडिट रिपोर्ट संकलन र अध्ययन	-	१	५	-	६	-	२१	-	४	२५	-	-	-		-	३१	
४.	सहकारीलाई सल्लाह सुझाव/पटक	५	१७	११	१०	४३	११	११	८	१०	४०	१२	१२	६		३०	११३	
५.	सहकारी नविकरण	१	१	-	-	२	१२	८	-	-	२०	-	-	-		-	२२	
६.	कोपोमिस अध्यावधिक	१	-	३	१२	१६	७	-	२	-	९	-	-	-	-	-	२२	
७.	सहकारी तथ्यांक संकलन र अनुगमन	-	५	५	-	१०	-	२१	-	-	२१	-	-	-	-	-	३१	खारेजी तथा प्रदेश पठाइएका सहित
८.	सहकारी खरेजि सूचना टाँस	-	-	२	-	२	१	-	-	-	१	-	-	-	-	-	३	
९.	सहकारी खार्जी	-	-	-	२	२	१	-	-	-	१	-	-	-	-	-	३	
१०.	सहकारी तालिम कार्यक्रम दिएको	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	२	-	-	-	२	२	
११.	तालिम लिएको	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१	१	-	२	२	प्रदेश तथा विभाग
१२.	नियामक निकायको भ्रमण र समन्वय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१/१	-	१	१	प्रदेश तथा विभाग

शिक्षा शाखा

- क) शिक्षक परीक्षा सञ्चालन अन्तर्गत ३ जना शिक्षक र १ जना बालविकास शिक्षक र ३ जना विद्यालय सहयोगीको नियुक्तिको लागी परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापनमा सहजिकरण गरिएको गरिएको ।
- ख) राष्ट्रपति रनिङ्गशिल्डमा विद्यार्थी छनौट प्रतियोगिता सम्पन्न भएको र प्रदेश स्तरिय सहभागिताका लागि छनौट कार्यक्रममा जिल्ला सदरमुकाममा हभागि गराईएको ।
- ग) अंग्रेजी, विज्ञान तथा प्रविधि र गणित विषयको विषयगत तालिम सञ्चालन गरिएको ।
- घ) विद्यालयका प्रधानाध्यापकको लागि क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिएको ।
- ङ) एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धि कस्टमाइज्ड तालिम सम्पन्न गरिएको ।
- च) विद्यालय व्यवस्थापन पदाधिकारीको लागि क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिएको ।
- छ) पालिका स्तरमा अध्यावधिक गर्नुपर्ने शिक्षक, विद्यार्थी, भौतिक पक्षको IEMIS अद्यावधिक गरिएको ।
- ज) माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान कार्यक्रम चलि रहेको र मा. वि. को गणित विषयको उम्मेदवार नभेटिएको ।
- झ) आधारभुत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान अन्तर्गत श्री चन्द्रोदय आ. वि. मा विज्ञान विषयको पठन पाठन भएको ।
- ञ) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान मा स्थानिय तहले थप अपुग तलब व्यवस्था गरि कार्यन्वयन भैरहेको ।
- ट) शैक्षिक सुशासनका लागि सस्थागत क्षमता विकास, विद्यार्थी परीक्षण मुल्याङ्कन, शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सुपरिवेक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत ४ विद्यालयका निमा तहका ६ जना नवनियुक्त शिक्षकको कक्षा अवलोकन तथा सुपरिवेक्षण र पृष्ठपोषणको कार्य सम्पन्न भएको ।
- ठ) तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि सामुदियक विद्यालयलाई अनुदान दिइएको कक्षा ECD-५ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले दिवा खाजा प्राप्त गरेको ।
- ड) विपद्का समयमा सिकाक्ष निरन्तरताका लागि सिकाइ आपुरण तथा द्रुत सिकाई योजना (ReAL) कार्यान्वय कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयमा थप सिकाईका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको ।
- ढ) कक्षा ८ र ५ को पालिका स्तरिय परीक्षा सम्पन्न गरिएको ।
- ण) निशुल्क पाठ्यपुस्तक वापतको रमक विद्यालयलाई निकास दिई विद्यालय मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको लागी पाठ्यपुस्तक वितरण गरिएको ।
- त) गाउँ शिक्षा योजनाको निर्माण अद्यावधिक गरिएको ।
- थ) शैक्षिक क्यालेण्डर छपाई गरि विद्यालय र विद्यार्थीहरूलाई वितरण गरिएको ।
- द) शैक्षिक सत्र २०८२ को शिक्षकहरूको तलवि प्रतिवेदन शिक्षक किताबखाना काठमाडौँबाट पारित गराइएको र शैक्षिक सत्र २०८३ को शिक्षक तलवि प्रतिवेदन तयार गर्दै गरिएको ।
- ध) सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत तोकिएका विद्यार्थीहरूको लागी विद्यालय मार्फत छात्रवृत्ति रकम वितरण भएको ।
- न) प्रा.वि तहको दरबन्दी मिलान कार्य सम्पन्न गरीको जसमा ६ जना शिक्षकलाई अन्यत्र विद्यालय सुरुवा गरिएको ।
- न) कक्षा ८ को ग्रेडवृद्धि परीक्षा सम्पन्न भएको ।
- प) शिक्षकहरूको का. स. मु. मुल्याङ्कन तथा प्रमाणिकरण गरिएको ।

- फ) स्थानिय पाठ्यक्रममा आधारित कक्षा ४ र ५ को सन्दर्भ सामाग्री छपाई तथा विद्यालय मार्फत विद्यार्थीहरूलाई वितरण गर्दै गरिएको ।
- ब) स्थानिय पाठ्यक्रममा आधारित कक्षा १ देखि ३ को सन्दर्भ सामाग्री निर्माण हुँदै गरेको ।
- भ) विद्यालयका IT स्रोत शिक्षकको लागि क्षमता विकास तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।
- विशेष अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षा तर्फको ICT कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।

पर्यटन शाखा

सन्दकपुर गाउँपालिकाको पर्यटन शाखाको आ.व.२०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.स.	कार्यक्रमको विवरण	संख्या	कैफियत
१.	तेश्रो रेडपाण्डा महोत्सव	१	सन्दकपुर गाउँपालिकाको आयोजनामा चैत्र २०- २३ गतेसम्म संचालित
२.	पोर्टर गाइड तथा पर्यटन सम्बन्धी सिप विकासको साझेदारी तालिम	१	सन्दकपुर गाउँपालिकाको आयोजनामा संचालित
३.	फाल्गुनन्द पदमार्ग निर्माण कार्य	१	SWISS सरकारको लगानीमा बहुवर्षीय आयोजना
४.	पर्यटन क्यालेण्डर निर्माण	१	



गौड कार्यपालिकाको कार्यालय
जमुना आयुर्वेद औषधालय
सन्दर्भ: जमुना, इलाम ।
सेवाग्राहीको वाषिर्क प्रतिको सारांश प्रतिवेदन

संस्थाको प्रकार:

आ.व. २०८२/०८३

यस संस्थाबाट उपलब्ध सेवाहरू:

यस सस्थाबाट उपलब्ध सेवाहरू:					
क्र.सं.	उपलब्ध सेवा	कोड	क्र.सं.	उपलब्ध सेवा	कोड
१.	सामान्य आयुर्वेद बहिरंग सेवा		२.	पंचकर्म / पूर्वकर्म / उपक्रम सेवा	
३.	स्तनपायी आमा तथा शिशु सेवा		४.	जेष्ठ नागरिक सेवा	
५.	उपचारात्मक योग सेवा		६.	गौडपर आयुर्वेद निम्निक सेवा	
७.	सामान्य आकस्मिक तथा प्राथमिक उपचार सेवा		८.	अन्य आयुर्वेद सेवा	

उपलब्ध सेवा अनुसार सेवाग्राहीको प्रतिवेदन:

सेवाको प्रकार	सामान्य आयुर्वेद बहिरंग सेवा	पंचकर्म / पुर्वकर्म / उपक्रम सेवा	स्तनपायी कामा तथा शिशु सेवा	जेष्ठ नागरिक सेवा	उपचारात्मक योग सेवा	गौडपर / शहरी आयुर्वेद निम्निक सेवा	सामान्य आकस्मिक तथा प्राथमिक उपचार	अन्य आयुर्वेद सेवा
लिंग	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
वार्षिक जम्मा सं.	७९१	७८०	६८	७९	७३	७१	२८	३७
	१५७१	३६६	६८	१५२	१४५	८८९	६५	

उमेर अनुसार सेवाग्राहीको प्रतिवेदन:

उमेर समूह (वर्षमा)	वार्षिकको नयाँ सेवाग्राही संख्या	पुनरावृत्त सेवाग्राही संख्या	वार्षिकको जम्मा सेवाग्राही संख्या	वार्षिकको जम्मा प्रेषण संख्या
० देखि ५ महिना	महिला ०, पुरुष १	महिला ०, पुरुष ०	महिला ०, पुरुष १	महिला ०, पुरुष ०
६ महिना देखि ११ महिना	महिला ४, पुरुष १८	महिला २, पुरुष ५	महिला ६, पुरुष २३	महिला ०, पुरुष ०
१ वर्ष देखि ४ वर्ष सम्म	महिला २२, पुरुष ५७	महिला ७, पुरुष ११	महिला २९, पुरुष ६८	महिला ०, पुरुष ०
५ वर्ष देखि १६ वर्ष सम्म	महिला ३३९, पुरुष ८८	महिला १५, पुरुष १८	महिला ३५४, पुरुष १०६	महिला ४, पुरुष २२
१७ वर्ष देखि ५९ वर्ष सम्म	महिला ८८, पुरुष ५१०	महिला ७६, पुरुष २८१	महिला १६४, पुरुष ७९१	महिला १३, पुरुष १४
६० वर्ष देखि माथि				
जम्मा				

तयार गर्ने:

प्रमाणित गर्ने:

डा. उपेन्द्र कुमार शर्मा
कार्यकारी प्रमुख
जमुना आयुर्वेद औषधालय

न्यायिक समितिको सचिवालय

सि.नं.	कामको विवरण	जम्मा	कैफियत
१	विवाद दर्ता	१२	
२	फछोट (मेलमिलाप भएको)	११	
३	अन्य	१	मेलमिलापकर्ताहरूको आधारभूत तालिम

आ.ई.टि शाखा

क्र.सं.	कार्य विवरण	परिमाण/अवस्था	कैफियत
१.	ई-हाजिरी प्रणाली सञ्चालन तथा प्राविधिक सहयोग	नियमित	विद्यालय र कर्मचारीहरूको
२.	पाँचवटै वडा कार्यालयमा ई-हाजिरी र सि.सि.टि.भि जडान तथा आवश्यक सहयोग	५ वडा	नयाँ जडान
३.	कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा आ.ई.टी उपकरण मर्मत सम्भार	३१ पटक	आवश्यकता अनुसार
४.	वडा कार्यालयहरूको स्थलगत भ्रमण तथा आ.ई.टी सहयोग	२५ पटक	आवश्यकता अनुसार
५.	स्वास्थ्य चौकी तथा आयुर्वेद केन्द्रमा ई-हाजिरी जडान सहयोग सहायता	६ वटा	५ स्वास्थ्य चौकी र १ आयुर्वेद केन्द्र
६.	गाउँपालिकाको विभिन्न शाखाहरूलाई आ.ई.टी सम्बन्धी प्राविधिक समन्वय र सहयोग	नियमित	
६.	नीजि आवास पुनर्निर्माण पोर्टलमा विवरण प्रविष्टि	नियमित	२९ जना लाभग्राहीको
७.	गाउँपालिकाको वेबसाइटमा सूचना अद्यावधिक र प्रकाशन	नियमित	
८.	आधिकारिक फेसबुक पेजमा सूचना तथा समाचार प्रकाशन	नियमित	
९.	विपद् पोर्टलमा अस्थायी आवासको विवरण तथ्याङ्क प्रविष्टि तथा अद्यावधिक	४४ जना	
१०.	आ.ई.टी सम्बन्धी Technical Specification तथा Tender Document तयारी	१ वटा	टेण्डरमा रहेको
११.	गाउँपालिको समिक्षा तथा अन्य कार्यक्रममा प्रगति प्रतिवेदन तयारी	९ वटा	

विपद् व्यवस्थापन शाखा

क्र.सं.	कार्य / गतिविधि	कार्यक्षेत्र / सङ्ख्या	वर्तमान अवस्था / उपलब्धि
१.	विपद् पोर्टल डाटा प्रविष्टि	४४ जना अस्थायी आवास	नियमित रूपमा प्रविष्टि तथा अद्यावधिक गरि सम्पन्न
२.	पुनर्निर्माण पोर्टल लगत प्रविष्टि	३४ जना लाभग्राही	अघिल्लो आ.व को २१ जनाको प्रथम किस्ता भुक्तानी र यस आ.व का लाभग्राहीहरूको तथ्याङ्क प्रविष्टि कार्य जारी तथा १२ जनाको सम्झौता सम्पन्न
३.	स्थायी आवास सर्वेक्षण	४५ घरको सर्वेक्षण मध्ये ३४ लाभग्राहीहरूको अनुमोदन	सबै वडाको लाभग्राहीहरूको तथ्याङ्क व्यवस्थापन भएको
४.	विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना	विपद् वडा समिति र टोल समिति गठन	कार्यान्वयन र आवश्यक समन्वय गरिएको
५.	राहत तथा उद्धार सामग्री व्यवस्थापन	भण्डारण तथा वितरण	आपूर्तिको तयारी र मौज्दात चुस्त राखिएको
६.	सूचना प्रणाली तथा फेसबुक सूचना प्रकाशन	डिजिटल तथा सामाजिक सञ्जाल	विपद् सम्बन्धी पूर्वसूचना तथा सूचनाहरू नियमित अपडेट गरिएको
७.	वडा स्तरीय स्थलगत निरीक्षण	जोखिमयुक्त वडाहरू	स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण कार्य गरिएको
८.	सुरक्षित नागरिक आवास	आवास निर्माण बाफतको रकम	३३ जनालाई प्रति आवास ७५,००० भूक्तानी